



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X
Manutenzioni

n. 1562 del 22 APR. 2022

Città di Modica

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Prima Circostrizione Modica Alta – Frigintini. - CIG: Z1B30A749C- Ditta “Costruzioni Edili di Cannata Carmelo e Figli snc”- **Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.**

Il Responsabile P.O.-X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 20/01/2021 il progetto relativo a “Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Prima Circostrizione Modica Alta – Frigintini”, per l’importo complessivo di €. 50.000,00 di cui €. 39.500,00 per lavori, comprensivi di €. 790,00 quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta oltre a €. 10.500,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 608 del 01/02/2021 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 662 del 04/03/2021;

che con il medesimo provvedimento n.662 del 04/03/2021 è stato disposto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a del D.Lgs 50/2016, di procedere all’ affidamento diretto dei lavori, avvalendosi per l’ acquisizione dell’ offerta di ribasso della piattaforma telematica per il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

che in data 09/03/2021 si è proceduto al caricamento della documentazione per la procedura di affidamento sulla piattaforma telematica MEPA, alla quale è stato assegnato il numero della trattativa 1631073 per l’ affidamento diretto in appalto all’ impresa Costruzioni Edili di Cannata Carmelo e Figli snc, con sede legale in Modica Via Gianforma Margione n.60, P.Iva 00846690881;

preso atto che in data 10/03/2021, e pertanto entro il termine previsto del giorno 11/03/2021 l’ impresa Costruzioni Edili di Cannata Carmelo e Figli snc come sopra generalizzata, ha accettato l’ affidamento ed ha proposto l’ offerta di ribasso del 17,22% da applicarsi sui prezzi di elenco allegati al progetto ;

preso atto che la documentazione relativa alla comprova dei requisiti di ordine generale della predetta impresa è agli atti presso gli uffici di questo Settore e risulta valida per data;

che con determinazione n.846 del 18/03/2021 si è proceduto all'aggiudicazione dell' Accordo Quadro con unico operatore, dei lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Prima Circostrizione Modica Alta – Frigintini, all' impresa Costruzioni Edili di Cannata Carmelo e Figli snc, con sede legale in Modica Via Gianforma Margione n.60, P. Iva 00846690881, con il ribasso d'asta offerto del 17,22% da applicarsi sui prezzi di elenco allegati al progetto;

che con la stessa predetta determinazione n.846/2021 è stata impegnata la somma di €. 50.000,00 iva compresa, imputandola al capitolo 10370/9 impegno n.565/2021;

che con determinazione n.2799 del 22/09/2021 l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori in data 31/03/2021 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 150 (centocinquanta) e, pertanto, entro il 27/08/2021;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 14/10/2021 RAP. 2578;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° SAL in data 14/10/2021 per lavori eseguiti a tutto il 30/06/2021;

che in data 24/02/2022 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 73.691,41;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 738 del 25/02/2022 e in linea amministrativa con determinazione n.856 del 07/03/2022;

che in data 29/03/2022 il Direttore dei lavori ha emesso il 2° SAL per lavori eseguiti a tutto il 24/01/2022;

preso atto che in data 14/03/2022 Rap. 2633 è stato sottoscritto tra l'impresa e il RUP l'atto di sottomissione per i maggiori lavori;

preso atto che l'Impresa "Costruzioni Edili di Cannata Carmelo e Figli snc" con sede in Modica (RG) Via Gianforma Margione n.60 - P.iva 00846690881 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 12/04/2022 che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 59.234,60 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €. 58.938,43, rimane da corrispondere all' Impresa la somma di €.296,17, oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010, trascorsi due anni dalla data di emissione, assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS – INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Durc on line avente prot. INAIL n. 32269927 del 28/03/2022 con scadenza di validità al 26/07/2022 dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 12/04/2022 il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, decorsi due anni dalla data di emissione, assume carattere definitivo;

vista la Determina Sindacale n.4247 del 31/12/2021, di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 12/04/2022 e relativo a " Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Prima Circoscrizione Modica Alta – Frigintini" CIG: Z1B30A749C;

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso, assume carattere definitivo;

4. Di dare atto che il credito dell'Impresa "Costruzioni Edili di Cannata Carmelo e Figli snc" esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza della realizzazione dei lavori di che trattasi, è pari a €. 361,32 Iva compresa al 22% da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

5. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €.65,15 sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

6. Di impegnare la superiore somma di €.361,32 al capitolo 10370/8;


7. Di dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012";

8. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;

9. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.

10. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il Responsabile P.C. del IX Settore
Geom. Giorgio Scollo






REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MODICA
 PROVINCIA DI RAGUSA

X SETTORE
 Manutenzioni

LAVORI: Accordo quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Prima Circostrizione Modica Alta - Frigintini. **CIG:** Z1B30A749C.

IMPRESA: Costruzioni Edili di Cannata Carmelo e Figli snc Via Gianforma Margione n.60 97015 Modica P.Iva 00846690881

STATO FINALE dei Lavori eseguiti a tutto il 24/01/2022



Contratto | In data 14/10/2021 Rap. 2578 Atto di Sottomissione in data 14/03/2022 Rap. 2633

A) Importo progetto originario	€.	50.000,00	Data consegna	31/03/2021
B) Importo dei lavori depurati del ribasso di asta in ragione del 17,22% fino	€.	39.500,00	Data inizio lavori	01/04/2021
C) Importo 1° atto di sottomissione	€.	19.734,60	Scad. tempo utile	27/08/2021
D) Importo 2° atto di sottomissione	€.	I lavori rimasero sospesi
Sommano B+C+D	€.	59.234,60	I lavori furono prorogati per	gg 150
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	14.456,81	Per cui la scad. Tempo ut. è	24/01/2022
			Ultimazione lavori	24/01/2022
Per IVA 22% sui lavori	€.	13.031,61	Giorni impiegati in meno	
Per Competenze Tecn.	€.	1.425,20	Giorni impiegati in più
Per Imprevisti	€.//.....		
Per Oneri Conf e antic.	€.		
Per Ant. Forniture a fatt.	€.		
Sorveglianza e Direzione	€.//.....		
Per acq. Pezzi speciali	€.//.....		
Sommano	€.	<u>14.456,81</u>		

COSTRUZIONI EDILI
 di Cannata Carmelo & Figli snc
 SEDE SOCIALE
 Via Gianforma Margione, 60
 Tel. 0932 901872 - Modica (RG)
 C.F. e P. IVA: 00846690881

MO
AED

Importo lavori a misura compresa sicurezza	€.	71.260,19	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.	1.425,20	
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€.	69.834,99	
A dedurre il ribasso d'asta del 17,22% su €. 69.834,99	€.	12.025,59	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€.	57.809,40	57.809,40
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.		1.425,20
Lavori a misura al netto	€.		59.234,60
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€.		59.234,60
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati Acconti Emessi			
n.1 del 14 /10/2021 di €.		38.935,13	
n.2 del 30/03/2022 di €.		20.003,30	
Sommano	€.	58.938,43	58.938,43
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€.		296,17

MODICA LI **07 APR. 2022**

L'Impresa
(Costruzioni Edili di Cannata Carmelo e Figli snc)

CONSTRUZIONI EDILI
di Cannata Carmelo e Figli snc
SEDE E R.C.D.E.
Via Giannina Margione, 60
Tel. 0932 901872 - Modica (RG)
C.F. e P. IVA: 00846690881

Il Direttore Dei Lavori
(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scallo)

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS INAIL e CNCE come dal D.U.R.C. on line prot. INAIL 32269927 del 28/03/2022 con scadenza di validità al 26/07/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scallo)





COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa



X SETTORE

Manutenzioni Stradali

LAVORI : Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Prima Circostrizione Modica Alta – Frigintini. **CIG: Z1B30A749C**

IMPRESA: Costruzioni Edili di Cannata Carmelo e Figli snc Via Gianforma Margione n.60 97015 Modica (RG) P.Iva 00846690881;

CONTRATTO: n°2578 di RAP. del 14/10/2021 Atto di Sottomissione in data 14/03/2022 Rap. 2633

IMPEGNO Determinazione n.846 del Responsabile P.O. del X Settore del 18/03/2021 al capitolo 10370/9 imp 565/2021 E Determinazione n.856 del 07/03/2022 al Capitolo 10370/06 impegno 471/2022;

QUADRO CONTABILE RIEPILOGATIVO

SOMME AUTORIZZATE:

Importo progetto originario	€.	50.000,00
Importo per perizia di Variante	€.	73.691,41
Maggiore importo impegnato	€.	23.691,41
TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€.	73.691,41

PAGAMENTI EFFETTUATI:

Acconti corrisposti in corso d'opera:

	€.	58.938,43
Iva al 22%	€.	12.966,45
Sommano	€.	71.904,88

Saldo finale lavori:

	€.	296,17
Iva al 22%	€.	65,15
Sommano	€.	361,32

Altre liquidazioni:

Spese tecniche	€.	1.425,20
----------------	----	----------

Per anticipazioni a fattura conf. Disc. €.

Contributo a favore A.N.A.C. €. -----

TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	€.	73.691,40
------------------------------------	-----------	------------------

RIEPILOGO:

Totale somme impegnate	€.	73.691,41
Totale pagamenti effettuati	€.	73.691,40

Somma residua disponibile	€.	0,01
----------------------------------	-----------	-------------

Modica li 12 APR. 2022

Il Direttore Dei Lavori
Geom. Giorgio Barone



Il Responsabile P.O. X Settore
Geom. Giorgio Scallo

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA

X SETTORE MANUTENZIONI

LAVORI: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Prima Circoscrizione Modica Alta – Frigintini . **CIG.Z1B30A749C ;**

IMPRESA: Costruzioni Edili di Cannata Carmelo e Figli snc Via Gianforma Margione n.60 97015 Modica P.Iva 00846690881.-

CONTRATTO: in data 14 ottobre 2021 Rap. 2578 -

Atto di Sottomissione: in data 14/03/2022 Rap. 2633 .-

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 12 (Dodici) del mese di Aprile 2022 sono intervenuti i signori: Cannata Carmelo in qualità di legale rappresentante dell'Impresa Costruzioni Edili di Cannata Carmelo e Figli snc , La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e a quanto previsto nella perizia



de

AB

suppletiva e assestamento contabile e per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto e al successivo atto di sottomissione;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di € 59.234,60 ed è pari all'importo delle somme complessivamente autorizzate;

- che i lavori vennero ultimati in data 24 gennaio 2022 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 30 marzo 2022 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Durc on line dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INAIL N32269927 del 28/03/2022 con scadenza di validità il 26/07/2022;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

Che i lavori di Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della



Prima Circostrizione Modica Alta – Frigintini. CIG. Z1B30A749C , eseguiti dall'impresa "Costruzioni Edili di Cannata Carmelo e Figli snc" con sede in Modica Via Gianforma Margione n.60, in base al contratto d'appalto n°2578 di Rap. del 14 ottobre 2021 e al successivo atto di sottomissione del 14 marzo 2022 Rap. 2633 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale	€.	59.234,60
B) Acconti emessi:		
Certificato n°1 del 14/10/2021 di €.	38.935,13	
Certificato n°2 del 30/03/2022 di €.	20.003,30	
Sommano	€.	58.938,43
	€.	58.938,43
Resto il credito totale dell'impresa	€.	296,17
Per I.V.A. Al 22%	€.	65,15
Somma il credito totale dell'impresa	€.	361,32

diconsi Euro trecentosessantuno/32) del quale, previa la necessaria approvazione del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente certificato, si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.-

Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art. 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione.-

Modica li 12 APR. 2022


L'Impresa (Costruzioni Edili di Cannata Carmelo e Figli snc) Il Direttore Dei Lavori (Geom. Giorgio Barone)

COSTRUZIONI EDILI
Cannata Carmelo & Figli snc
SEDE E L.C.D.F.
Via Gianforma Margione, 60
Tel. 0932 901872 - Modica (RG)
C.F. e P. IVA: 00846690881



Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Sestini)




SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
997/2022	22/04/2022	€ 361,32	10370/08	2022

Modica, 22-04/2022


Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 29 APR. 2022 al 14 MAG. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione