



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 1830 del 10 MAG. 2022

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta comunale della acque bianche e nere nella III^ Circoscrizione Sorda – Marina di Modica. – CIG: Z0F2A3E64E

Impresa: Occhipinti Angelo S.r.l. - P:IVA 01350500888.

Approvazione Consuntivo Finale ed integrazione somme.-

Imp. 1133/2022

Il Responsabile del X Settore - Manutenzioni

Geom. Giorgio Scollo

Premesso

che con la determinazione n. 3198 del 16/12/2019, a seguito ai risultati della gara celebrata in data 9 e 17 ottobre 2019, sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "Occhipinti Angelo S.r.l.", con sede in Modica in Via Fosso Tantillo n. 46/A - P:IVA 01350500888, con il ribasso del 38,733% i "Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta comunale della acque bianche e nere nella III^ Circoscrizione Sorda – Marina di Modica", per l'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 38.700,00 per lavori, comprensivi di € 774,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 11.300,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che con provvedimento n. 185 del 28/01/2020 l'aggiudicazione definitiva all'impresa "Occhipinti Angelo S.r.l." è divenuta efficace nonché è stato confermato l'impegno della somma di € 50.000,00 al capitolo 12590/99, impegno 2743/2019 del bilancio di esercizio 2020;

che il sottoscritto, geom. Giorgio Scollo, nella qualità di R.U.P. ed il Geom. Gianmichele Assenza nella qualità di Direttore dei Lavori con verbale del 04/02/2020 si è proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza all'impresa aggiudicataria;

dato atto che risulta stipulato il contratto in data 05/03/2020 n. 2387 di R.A.P.;

che durante l'esecuzione dei lavori sono stati eseguiti opere non previsti ed urgenti per ripristinare la funzionalità della condotta fognaria posta all'interno dell'alveo coperto di Corso Umberto I nel tratto compreso tra hotel Principe d'Aragona e il palazzo Municipale;

che i lavori sono terminati entro i termini previsti nel contratto stipulato in data 05/03/2020 n. 2387 di R.A.P.;

visto il consuntivo dei lavori dal quale si evince che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 58.319,01, al netto del ribasso d'asta del 38,733%, oltre ad € 13.604,18 per somme a disposizione dell'Amministrazione di cui € 12.830,18 per IVA al 22% ed € 774,00 per spese tecniche previste dall'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e quindi per un totale complessivo di € 71.923,19;

che, pertanto, tenuto conto dell'impegno avvenuto con la determinazione n. 3198 del 16/12/2019 di € 50.000,00 IVA compresa ed in base al consuntivo dei lavori redatto dal direttore dei lavori per € 71.923,19 IVA compresa, necessita per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti un impegno integrativo di € 21.923,19;

ritenuto di dover procedere all'approvazione del consuntivo dei lavori eseguiti e alla successiva alla liquidazione delle somme all'impresa;

visto L'O.R.EL.;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. LL.PP. n. 145/2000;

vista Determinazione del Sindaco n. 4247 del 31/12/2021 per la conferma della nomina di Responsabile P.O. X Settore;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

visto il D.Lgs n. 267/2000;

visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
2. Di dare atto che i lavori sono stati affidati all'impresa "Occhipinti Angelo S.r.l.", con sede in Modica in Via Fosso Tantillo n. 46/A - P:IVA 01350500888 giusto contratto stipulato in data 05/03/2020 n. 2387 di R.A.P.;
3. Di dare atto che i lavori sono terminati entro i termini previsti nel contratto stipulato in data 05/03/2020 n. 2387 di R.A.P.;
4. Di prendere atto ed approvare il consuntivo finale dei lavori eseguiti, redatto dal direttore dei lavori, che ammonta ad € 58.319,01, al netto del ribasso d'asta del 38,733%, oltre € 12.830,18 per somme a disposizione dell'Amministrazione e quindi per un importo complessivo di € 71.923,19;
5. Di dare atto che l'importo netto dei lavori eseguiti per € 58.319,01 è maggiore di € 19.619,01 rispetto all'importo contrattuale di € 38.700,00 al netto dell'IVA ed impegnato con determinazione n. 3198 del 16/12/2019;
6. Di prendere atto che dall'impegno assunto con determinazione n. 3198 del 16/12/2019 per €

50.000,00 IVA compresa e dall'importo scaturito dal consuntivo finale di € 71.923,19 IVA compresa necessita un impegno integrativo di € 21.923,19;

7. Di impegnare l'importo integrativo di € 21.923,19 IVA compresa al capitolo ~~02387~~ ^{2970/60} del bilancio di esercizio 2022;

8. Di dare atto che trattasi di spesa necessaria, indispensabile e non frazionabile;

9. Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;

10. Di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice dei lavori "Occhipinti Angelo S.r.l." con successivo atto;

11. Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012";

12. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza per la necessaria ed opportuna conoscenza.

IL RESPONSABILE
Geom. Giorgio Scollo

SERVIZIO FINANZIARIO


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1133/2022	06-05-2022	€ 21.923,19	2970/60	2022

Modica, 06-05-2022

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 12 MAG, 2022 al 27 MAG, 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione