



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Settore X

n. 1860 del 12 MAG. 2022

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza con ringhiera e pavimentazione con basole di calcare duro, del moletto esistente a Marina di Modica tra la piazza Mediterraneo ed il lungomare Michelangelo Buonarroti. CIG: 89020457EC-. Impresa Edilizia2G srl – Via Mercè n° 48 Modica P IVA 014106850881.- Regolarizzazione affidamento, Approvazione Consuntivo finale lavori extra e impegno somme .-

Impegno 1098/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

Che con Determina n° 2537 del 03 settembre 2021 è stato approvato il progetto dei “Lavori di messa in sicurezza con ringhiera e pavimentazione con basole di calcare duro, del moletto esistente a Marina di Modica tra la piazza Mediterraneo ed il lungomare Michelangelo Buonarroti” dell’importo complessivo di €. 90.580,18, somma successivamente finanziata con fondi regionali.;
-con il medesimo provvedimento, si è disposto di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e dell’art.63 del medesimo Decreto;

Che con la succitata determina è stata aggiudicata Edilizia2G srl – Via Mercè n° 48 Modica P IVA 014106850881, per l’importo complessivo di €.90.580,18 di cui €.72.954,44 per lavori al netto del ribasso offerto del 7,80%, €. 3.896,44 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €.17.625,88 per somme a disposizione dell’amministrazione, quali Iva e incentivo funzioni tecniche;

Che con Determina n° 2820 del 23 settembre 2021, completata la procedura di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, si è proceduto all’efficacia dell’aggiudicazione all’Impresa Edilizia2G S.r.l.;

Che in data 19 gennaio 2022 si è proceduto alla stipula del contratto n° 16071 di rap., registrato a Modica il 21 gennaio 2022 al n° 197 serie 1T;

Che in data 14 settembre 2021, si è proceduto alla consegna dei lavori di che trattasi;

Che durante l’esecuzione dei lavori, contestualmente all’avanzamento degli stessi, era necessario procedere ad alcuni lavori non previsti nei lavori aggiudicati alla Ditta, quali la realizzazione di una banchina e di due scivola per l’accesso pedonale al molo esistente rendendo di fatto funzionale e più pratico l’accesso pedonale ed avere la struttura funzionale e completa al momento della consegna.

Che con conferenza di servizio del 20/09/2021, alla quale erano presenti il Sindaco di Modica , Ignazio Abbate, l'Assessore alle manutenzioni, Arch. Giorgio Belluardo, il Segretario Generale Dott. Giampiero Bella, il Direttore dei Lavori Geom. Carmelo Amore, il RUP 1^a fase Geom. Vincenzo Terranova e il RUP 2^a fase Geom. Giorgio Scollo, si è deciso per motivi di tempistica, praticità ed evitare interferenze , di fare eseguire questi lavori non previsti nell'appalto per la messa in sicurezza del moletto, alla stessa Impresa Edilizia2G srl – Via Mercè n° 48 Modica P IVA 014106850881, ed alle stesse condizioni contrattuali ossia con il ribasso del 7,80% sulle nuove categorie di lavori;

Che l'impresa Edilizia2G S.r.l. , si è resa disponibile ad eseguire i lavori extra di cui in premessa alle stesse condizioni contrattuali previsti nell'appalto principale e alle medesime condizioni del capitolato allegato al progetto;

Visto il consuntivo dei lavori dal quale si evince che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad €. 137.703,50 al netto del ribasso d'asta del 7,80 % e compresi oneri per la sicurezza pari ad €.1.576,92, oltre ad €. 74.653,96 per iva al 22%, spese tecniche e somme per rimborso a fattura e quindi per un totale di €. 212.357,46;

Ritenuto per i motivi suesposti di doversi procedere alla regolarizzazione dell'affidamento dei lavori all'impresa stessa Edilizia2G srl – Via Mercè n° 48 Modica P IVA 014106850881;

Accertata, presso il competente Servizio Finanziario, la disponibilità di spesa ai fini della regolarizzazione contabile dei lavori di che trattasi, nei tempi e modi previsti dal D.Lgs n.50/2016 e ss. mm.ii;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del consuntivo dei lavori eseguiti e all'impegno della somma occorrente di €. 212.357,46 ;

Verificata la regolarità contributiva dell'impresa giusto DURC on-line prot INPS 29806531 del 13/02/2022 con scadenza di validità il 13/06/2022;

VISTA la Determinazione del Sindaco n. 4247 del 31/12/2021 per il rinnovo della nomina di Responsabile P.O. X Settore;

VISTA la L.R. n. 48/1991;

VISTA la L.R. n. 23/1998;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA il D.Lgs n. 50/2016;

DETERMINA

1) Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di dare atto che i lavori di che trattasi sono stati eseguiti Edilizia2G srl – Via Mercè n° 48 Modica P IVA 014106850881;

3) Di regolarizzare con il presente provvedimento l'affidamento dei lavori di cui trattasi Edilizia2G srl – Via Mercè n° 48 Modica P IVA 014106850881, con il ribasso d'asta del 7,80%

sulle nuove categorie di lavori e alle medesime condizioni del capitolato del progetto principale;

4) **Di dare atto** ed approvare il consuntivo finale dei lavori eseguiti redatto dai tecnici di questo Settore così come riassunto nella relazione agli atti dell'ufficio, ed ammontanti ad €. 137.703,50 al netto del ribasso d'asta del 7,80 % e compresi oneri per la sicurezza pari ad €.1.576,92, oltre ad €. 74.653,96 per iva al 22%, spese tecniche somme per rimborso a fattura e quindi per un totale di €. **212.357,46;**

5) **Di impegnare** l'importo di €. 212.357,46 compreso iva al capitolo 810038 del bilancio di esercizio 2022;

6) **Di dichiarare** ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n. 190/2012;

7) **Di pubblicare** il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di cui al D.Lgs n.33 del 14-03-2013 art. 37 comma 1;

Il Responsabile P.O. del I Settore

Geom. Giorgio Scillo

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1098/2022	05-05-2022	€ 212.357,46	8109/38	2022

Modica, 05-05-2022

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 16 MAG. 2022 al 31 MAG. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione