



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X
Manutenzioni

n. 2391 del 24 GIU. 2022

Città di Modica

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Seconda Circoscrizione Modica Bassa – Dente. - CIG: Z3930A77CB- Ditta “Spadaro Giorgio srl”- **Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.**

Il Responsabile P.O.-X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 25/01/2021 il progetto relativo a “Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Seconda Circoscrizione Modica Bassa – Dente”, per l’importo complessivo di €. 50.000,00 di cui €. 39.500,00 per lavori, comprensivi di €. 790,00 quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre a €. 10.500,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 609 del 02/02/2021 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 663 del 04/03/2021;

che con il medesimo provvedimento n.663 del 04/03/2021 è stato disposto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a del D.Lgs 50/2016, di procedere all’ affidamento diretto dei lavori, avvalendosi per l’ acquisizione dell’ offerta di ribasso della piattaforma telematica per il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

che in data 09/03/2021 si è proceduto al caricamento della documentazione per la procedura di affidamento sulla piattaforma telematica MEPA, alla quale è stato assegnato il numero della trattativa 1631162 per l’ affidamento diretto in appalto all’ impresa Spadaro Giorgio srl, con sede legale in Modica Vico Vittorio Corona n.28, P.Iva 01514740883;

preso atto che in data 10/03/2021, e pertanto entro il termine previsto del giorno 12/03/2021 l’ impresa Spadaro Giorgio srl, come sopra generalizzata, ha accettato l’ affidamento ed ha proposto l’ offerta di ribasso del 16,33% da applicarsi sui prezzi di elenco allegati al progetto ;

preso atto che la documentazione relativa alla comprova dei requisiti di ordine generale della predetta impresa è agli atti presso gli uffici di questo Settore e risulta valida per data;

che con determinazione n.849 del 18/03/2021 si è proceduto all'aggiudicazione dell' Accordo Quadro con unico operatore, dei lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Seconda Circoscrizione Modica Bassa – Dente, all' impresa Spadaro Giorgio srl, con sede legale in Modica Vico Vittorio Corona n.28, P. Iva 01514740883, con il ribasso d'asta offerto del 16,33% da applicarsi sui prezzi di elenco allegati al progetto;

che con la stessa determinazione n.849/2021 è stata impegnata la somma di €. 50.000,00 iva compresa, imputandola in quanto ad €.48.000,00 al capitolo 330/20 impegno n.567/2021 e in quanto ad €.2.000,00 al capitolo 10370/16 impegno 566/2021;

che con determinazione n.2437 del 17/08/2021 l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori in data 31/03/2021 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 150 (centocinquanta) e, pertanto, entro il 27/08/2021;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 18/10/2021 RAP. 2580;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° SAL in data 13/12/2021 per lavori eseguiti a tutto il 29/10/2021;

che in data 30/03/2022 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 75.474,78;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 751 del 01/04/2022 e in linea amministrativa con determinazione n.1474 del 14/04/2022;

che in data 29/04/2022 il Direttore dei lavori ha emesso il 2° SAL per lavori eseguiti a tutto il 30/03/2022;

preso atto che in data 29/04/2022 Rap. 2653 è stato sottoscritto tra l'impresa e il RUP l'atto di sottomissione per i maggiori lavori;

preso atto che l'Impresa "Spadaro Giorgio srl" con sede in Modica (RG) Vico Vittorio Corona n.28 - P.iva 01514740883 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 13/06/2022, che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 59.152,72 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €. 58.856,96, rimane da corrispondere all' Impresa la somma di €.295,76, oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010, trascorsi due anni dalla data di emissione, assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS – INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Durc on line avente prot. INAIL n. 31818682 del 03/03/2022 con scadenza di validità al 01/07/2022, dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, emesso in data 13/06/2022 il quale, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, decorsi due anni dalla data di emissione, assume carattere definitivo;

vista la Determina Sindacale n.4247 del 31/12/2021 di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 che prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 13/06/2022 e relativo a " Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Seconda Circoscrizione Modica Bassa – Dente" CIG: Z3930A77CB;

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso, assume carattere definitivo;

4. Di dare atto che il credito dell'Impresa "Spadaro Giorgio srl" esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza della realizzazione dei lavori di che trattasi, è pari a € 360,83 Iva compresa al 22%, da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

5. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €.65,07, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

6. Di dare atto che la predetta somma di €.360,83 trova copertura con le somme impegnate al capitolo 330/20 impegno 567/2021 e al capitolo 10370/9 impegno 840/2022;


7. Di dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012";

8. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;

9. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.

10. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il Responsabile P.O. del 1° Settore
Geom. Giorgio Scollato





REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MODICA

PROVINCIA DI RAGUSA

X SETTORE
Manutenzioni



LAVORI: Accordo quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Seconda Circoscrizione Modica Bassa - Dente. **CIG:** Z3930A77CB.

IMPRESA: Spadaro Giorgio srl Via Vico Vittorio Corona n.28 97015 Modica
P.Iva 01514740883

STATO FINALE dei Lavori eseguiti a tutto il 30/03/2022

Contratto		In data 18/10/2021 Rap. 2580 Atto di Sottomissione in data 29/04/2022 Rap.2653			
A) Importo complessivo affidamento	€.	75.474,78	Data consegna	31/03/2021	
B) Importo dei lavori depurati del ribasso di asta in ragione del 16,33% fino	€.	39.500,00	Data inizio lavori	31/03/2021	
C) Importo 1° atto di sottomissione	€.	19.652,72	Scad.tempo utile	27/08/2021	
D) Importo 2° atto di sottomissione	€.	I lavori rimasero sospesi		
Sommano B+C+D	€.	59.152,72	I lavori furono prorogati per	gg 215	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	16.322,06	Per cui la scad. Tempo ut. è	30/03/2022	
			Ultimazione lavori	30/03/2022	
Per IVA 22% sui lavori	€.	13.013,60	Giorni impiegati in meno		
Per Competenze Tecn.	€.	1.408,46	Giorni impiegati in più	
Per Imprevisti	€.//.....			
Per Oneri Conf e antic.	€.	1.900,00			
Per Ant. Forniture a fatt.	€.			
Sorveglianza e Direzione	€.//.....			
Per acq. Pezzi speciali	€.//.....			
Sommano	€.	<u>16.322,06</u>			



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
		LAVORI A MISURA			
11.4.3		Irruvimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del materiale di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie irruvidita, escluso solo il trasporto a discarica ... m²	798,75	2,68	2.140,65
21.2.5.1		Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune .. m³ x km	996,13	0,53	527,95
36.1.6.1		Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume m²/cm	3.954,90	2,19	8.661,23
4AP.25		Fornitura trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo, per la ricolmatura di buche ed avvallamenti presenti sulla sede stradale, compreso l'onere dello spandimento, la preparazione con stesa di emulsione bituminosa e la successiva compattatura con q.le	219,25	44,37	9.728,13
521.1.6		Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico ... m²	111,15	10,84	1.204,87
66.2.13.1		Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompressa costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza media a compressione non inferiore a 50 N/mm², sistemati in opera a secco su letto di sabbia lavata avente granulometria ... m²	108,83	33,89	3.688,25
76.2.8.1		Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a puntillo grosso nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm, in opera . m	18,00	86,57	1.558,26
8AP.02		Impiego nei siti di intervento di Operaio Qualificato munito dei dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a misura. Per ogni ora di effettivo lavoro in cantiere Ora	123,00	30,00	3.690,00
9AP.03		Impiego nei siti di intervento di Operaio Comune munito dei dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a misura. Per ogni ora di effettivo lavoro in cantiere Ora	271,00	27,04	7.327,84
		A RIPORTARE			38.527,18

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale	
		RIPORTO			38.527,18	
10AP.08		Nolo di Autocarro di portata a pieno carico non superiore a 35 quintali , compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di	Ora	69,00	54,03	3.728,07
11AP.16		Nolo di generatore di corrente, compreso di carburante, il trasporto in loco e quant'altro necessario per dare l'apparecchiatura efficiente e funzionante nei siti di intervento	Ora	7,00	6,58	46,06
12AP.10		Nolo di martello demolitore elettrico , compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, l'alimentazione elettrica, ed ogni altro onere per dare l'attrezzatura in perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo Lavoro	Ora	9,50	36,52	346,94
13AP.19		Cemento tipo 325 (materiale a piè d'opera)	Q.li	9,25	17,71	163,82
14AP.20		Sabbia e/o pietrisco (materiale a piè d'opera)	mc.	2,00	15,69	31,38
155.1.23		Bocciardatura a grana fine di pavimentazioni in marmo o pietra eseguita con mezzo meccanico sia per nuove che per pavimenti esistenti, compresi pezzi specilai, gradini e alzate delle scale, soglie per davanzali, rivestimenti in generale, escluse le pavimentazioni in cemento .	m²	18,40	26,01	478,58
166.1.3		Fondazione stradale in misto cementato da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di ...	m³	1,00	87,57	87,57
176.2.33		Smontaggio accurato della pavimentazione stradale esistente composta da basole in pietra e/o campi di acciottolato utilizzando tutte le cautele occorrenti per non danneggiare la stessa pavimentazione, previo rilievo e documentazione fotografica dello stato di fatto, ...	m²	10,36	42,18	436,98
186.2.34		Ricollocazione delle basole e dell'acciottolato recuperato da realizzarsi secondo le indicazioni della D.L. nel rispetto delle sagome e della tessitura rilevata e fotografata nella fase di smontaggio, poste in opera su letto di impasto umido di sabbia e cemento tipo 425 con dosatura ...	m²	10,36	37,27	386,12
197.1.1		Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, tappi di chiusura ecc. comprese le saldature .	kg	681,60	3,49	2.378,78
207.1.3		Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisorie occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per				
		A RIPORTARE				46.611,48

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale	
		RIPORTO			46.611,48	
		dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.				
		kg	776,60	2,42	1.879,37	
21	11.3.1	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre ...	m²	31,20	15,16	472,99
22	AP.11	Nolo di Autogru predisposta con cestello e montata su autocarro di portata a pieno carico superiore a 35 quintali, il braccio della gru dovrà essere di portata e lunghezza adeguata ad ogni tipo di intervento richiesto, compreso e compensato nel prezzo il trasferimento nel	Ora	54,00	102,73	5.547,42
23	21.3.1.1	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta ..	m²	29,34	93,59	2.745,93
24	21.3.1.2	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta ..	m² x cm	58,68	39,76	2.333,12
25	AP.27	Rimessa a quota stradale di botole in ghisa di pozzetti di ispezione e caditoie con dimensioni della luce netta massima di cm. 90*90 mediante; - svellimento di botola e telaio con tutte le cautele occorrenti alla salvaguardia dei manufatti e delle rete ..	Cad.	1,00	145,16	145,16
26	6.2.8.2	per elementi di formato 25x20 cm	m	1,00	77,63	77,63
27	6.2.2.2	dimensione 25x25 cm	m²	7,00	35,14	245,98
28	NP.01	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in basole di calcare forte di Modica di larghezza pari a 30 cm e lunghezza a correre non inferiore a 35 cm, di spessore 4 cm, con superficie a vista bocciardata a punta fine, in opera per pavimentazioni esterne come da indicazioni della D.L.	mq	6,30	105,77	666,35
29	NP.03	Fornitura a piè d'opera di malta cementizia a presa extrarapida fibrorinforzata a ritiro controllato tipo "Repair 540R", in sacchi da Kg. 25,00 compreso il trasporto ed ogni altro onere per dare il materiale pronto all'uso nei siti di intervento	cad.	7,00	24,98	174,86
30	7.1.2	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature .	kg	95,00	3,12	296,40
		A RIPORTARE			61.196,69	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 4 Importo Totale	
		RIPORTO			61.196,69	
31	AP.01	Impiego nei siti di intervento di Operaio Specializzato munito dei dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a misura. Per ogni ora di effettivo lavoro in cantiere	Ora	3,00	32,29	96,87
32	AP.13	Nolo di saldatrice elettrica di potenza adeguata al tipo di intervento richiesto, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'alimentazione elettrica ed ogni altro onere per dare l'attrezzatura in perfetta efficienza nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo utilizzo in cantiere	Ora	2,00	13,92	27,84
33	NP.04	Formazione di base di fondazione per la collocazione di postazione fissa per alloggiamento di Autovelox, delle dimensioni di cm.70*70 circa e spessore medio di cm. 15 circa, realizzata in conglomerato cementizio dosato a Kg.250 di cemento tipo 425 ed armatura con	Corpo	10,00	222,96	2.229,60
34	NP.02	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in basole di calcare forte di Modica di larghezza pari a 30 cm e lunghezza a correre non inferiore a 35 cm, di spessore 5 cm, con superficie a vista a fil di sega, in opera per pavimentazioni esterne come da indicazioni della D.L. ..	mq	10,56	92,46	976,38
35	AP.17	Nolo di Decespugliatore a spalla , compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante ed ogni altro onere per dare l'attrezzatura in perfetta efficienza nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo utilizzo in cantiere	Ora	3,00	35,64	106,92
36	3.1.1.7	per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25	m³	7,938	141,21	1.120,92
37	1.4.1.2	in ambito extraurbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi	m²	981,575	3,35	3.288,28
38	AP.04	Nolo di Bob Cat o mini escavatore , compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo lavoro	Ora	9,00	51,50	463,50
39	3.2.1.2	per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate	kg	190,256	1,86	353,88
40	3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi),	m²	23,50	23,91	561,89
		A RIPORTARE			70.422,76	

Importo lavori a misura compresa sicurezza	€.	70.422,76	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.	1.408,46	
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€.	69.014,30	
A dedurre il ribasso d'asta del 16,33% su € 69.014,30	€.	11.270,04	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€.	57.744,26	57.744,26
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.		1.408,46
Lavori a misura al netto	€.		59.152,72
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€.		59.152,72
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati Acconti Emessi			
n.1 del 14 /12/2021 di €.	37.470,04		
n.2 del 02 /05/2022 di €.	21.386,92		
Sommano	€.	58.856,96	58.856,96
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€.		295,76

MODICA LI




L'Impresa
(Spadaro Giorgio srl)
SPADARO GIORGIO S.r.l.
Vice Vittorio Corbo n. 29
97015 Modica (RG)
C.F. e P. IVA: 01514740383

Il Direttore Dei Lavori
(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS INAIL e CNCE come dal D.U.R.C. on line prot. INAIL 31818682 del 03/03/2022 con scadenza di validità al 01/07/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)





COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa



X SETTORE

Manutenzioni Stradali

LAVORI : Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Seconda Circoscrizione Modica Bassa – Dente. **CIG: Z3930A77CB**

IMPRESA: Spadaro Giorgio srl Via Vico Vittorio Corona n.28 97015 Modica (RG) P.Iva 01514740883;

CONTRATTO: n°2580 di RAP. del 18/10/2021 Atto di Sottomissione in data 29/04/2022 Rap. 2653

IMPEGNO Determinazione n.849 del Responsabile P.O. del X Settore del 18/03/2021 al capitolo 330/20 imp 567/2021 E Determinazione n.1474 del 14/04/2022 al Capitolo 10370/9 impegno 840/2022;

QUADRO CONTABILE RIEPILOGATIVO

SOMME AUTORIZZATE:

Importo progetto originario	€.	50.000,00
Importo per perizia di Variante	€.	75.474,78
Maggiore importo impegnato	€.	25.474,78
TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€.	75.474,78

PAGAMENTI EFFETTUATI:

Acconti corrisposti in corso d'opera:

	€.	58.856,96
Iva al 22%	€.	12.948,53
Sommano	€.	71.805,49

Saldo finale lavori:

	€.	295,76
Iva al 22%	€.	65,07
Sommano	€.	360,83

Altre liquidazioni:

Spese tecniche	€.	1.408,46
Per anticipazioni a fattura conf. Disc.	€.	1.754,24
Contributo a favore A.N.A.C.	€.	-----

TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	€.	75.329,02
------------------------------------	-----------	------------------

RIEPILOGO:

Totale somme impegnate	€.	75.474,78
Totale pagamenti effettuati	€.	75.329,02
Somma residua disponibile	€.	145,76

Modica li 13/06/2022

Il Direttore Dei Lavori
Geom. Giorgio Barone



Il Responsabile P.O. X Settore
Geom. Giorgio Scollo

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA

X SETTORE MANUTENZIONI

LAVORI: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Seconda Circoscrizione Modica Bassa – Dente . CIG.Z3930A77CB ;

IMPRESA: Spadaro Giorgio srl Via Vico Vittorio Corona n.28 97015 Modica P.Iva 01514740883.-

CONTRATTO: in data 18 ottobre 2021 Rap. 2580 -


Atto di Sottomissione: in data 29/04/2022 Rap. 2653 -

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 16 (Sedici) del mese di Maggio 2022 sono intervenuti i signori: Spadaro Giorgio in qualità di legale rappresentante dell'Impresa Spadaro Giorgio srl , La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture, riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e a quanto previsto nella perizia suppletiva e assestamento contabile e per quanto è stato possibile accertare da



numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto e al successivo atto di sottomissione;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di €. 59.152,72 ed è pari all'importo delle somme complessivamente autorizzate;

- che i lavori vennero ultimati in data 30 marzo 2022 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 11 aprile 2022 e quindi con una proroga di 215 giorni rispetto al tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Durc on line dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INAIL N.31818682 del 03/03/2022 con scadenza di validità il 01/07/2022;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

Che i lavori di Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Seconda Circoscrizione Modica Bassa – Dente. **CIG. Z3930A77CB**, eseguiti



dall'impresa "Spadaro Giorgio srl" con sede in Modica Via Vico Vittorio Corona n.28, in base al contratto d'appalto n°2580 di Rap. del 18 ottobre 2021 e al successivo atto di sottomissione del 29 aprile 2022 Rap. 2653, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale € 59.152,72

B) Acconti emessi:

Certificato n°1 del 14/12/2021 di € 37.470,04

Certificato n°2 del 02/05/2022 di € 21.386,92

Sommano € 58.856,96 € 58.856,96

Resta il credito totale dell'impresa € 295,76

Per I.V.A. Al 22% € 65,07

Somma il credito totale dell'impresa € 360,83

diconsi Euro trecentosessanta/83) del quale, previa la necessaria approvazione del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente certificato, si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.- Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art. 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione.-

Modica li

13/06/2022

L'Impresa

Il Direttore Dei Lavori

SPADARO GIORGIO S.r.l.

(Geom. Giorgio Barone)

Vico Vittorio Corona n. 28
97015 Modica (RG)

C.F. e P. IVA: 01514740883

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scollo)



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
840/2022	14-04-2022	€ 360,83	10370/09

Modica, 22-06-2022

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 27 GIU. 2022 al 12 LUG 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione