



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X
Manutenzioni

n. 2482 del 5 LUG. 2022

Città di Modica

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Prima Circoscrizione Modica Alta – Frigintini - CIG: Z3E321ED88- Ditta “Poidomani Vincenzo” P.Iva 00174930883- **Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.**

Il Responsabile P.O.-X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 12/05/2021 il progetto relativo a “Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Prima Circoscrizione Modica Alta – Frigintini”, per l’importo complessivo di €. 50.000,00 di cui €. 39.500,00 per lavori, comprensivi di €. 790,00 quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre a €. 10.500,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 641 del 17/05/2021 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 1925 del 22/06/2021;

che con il medesimo provvedimento n.1925 del 22/06/2021 è stato disposto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a del D.Lgs 50/2016, di procedere all’ affidamento diretto dei lavori, avvalendosi per l’ acquisizione dell’ offerta di ribasso della piattaforma telematica per il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

che in data 01/07/2021 si è proceduto al caricamento della documentazione per la procedura di affidamento sulla piattaforma telematica MEPA, alla quale è stato assegnato il numero della trattativa 1758512 per l’ affidamento diretto in appalto all’ impresa Poidomani Vincenzo, con sede legale in Modica Via Pirato Grande Quartarella n.9, P.Iva 00174930883;

preso atto che in data 05/07/2021, e pertanto entro il termine previsto del giorno 05/07/2021 l’ impresa Poidomani Vincenzo, come sopra generalizzata, ha accettato l’ affidamento ed ha proposto l’ offerta di ribasso del 16,20% da applicarsi sui prezzi di elenco allegati al progetto ;

che con determinazione n.2040 del 06/07/2021 si è proceduto all’aggiudicazione dell’ Accordo Quadro con unico operatore, dei lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Prima Circoscrizione Modica Alta – Frigintini, all’ impresa Poidomani

Vincenzo, con sede legale in Modica Via Pirato Grande Quartarella n.9, P. Iva 00174930883, con il ribasso d'asta offerto del 16,20% da applicarsi sui prezzi di elenco allegati al progetto;

che con la stessa determinazione n.2040/2021 è stata impegnata la somma di €. 50.000,00 iva compresa, imputandola in quanto ad €.13.400,00 al capitolo 10370/18 impegno n.1572/21, in quanto ad €. 20.100,00 al capitolo 10370/15 impegno 1573/2021, in quanto ad €. 5.150,00 al capitolo 10370/08 impegno 1574/2021, in quanto 790,00 al capitolo 12010/30 impegno 1575/01/2021 e in quanto a €. 10.560,00 al capitolo 12010/30 impegno 1575/01;

preso atto che la procedura di verifica dei requisiti dichiarati in sede di affidamento dall'impresa aggiudicataria si è conclusa con esito positivo, con determinazione n.3499 del 17/11/2021 l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori in data 27/07/2021 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 150 (centocinquanta) e, pertanto, entro il 23/12/2021;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 13/12/2021 RAP. 2601;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° SAL in data 20/12/2021 per lavori eseguiti a tutto il 30/11/2021;

che in data 05/05/2022 il Direttore dei lavori ha emesso il 2° e ultimo SAL per lavori eseguiti a tutto il 31/01/2022;

preso atto che l'Impresa "Poidomani Vincenzo" con sede in Modica (RG) C.le pirato Grande Quartarella n.9 - P.iva 00174930883 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 16/06/2022, che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 39.469,75 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €. 39.272,40, rimane da corrispondere all'Impresa la somma di €.197,35, oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010, trascorsi due anni dalla data di emissione, assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS – INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Durc on line avente prot. INAIL n. 32256926 del 25/03/2022 con scadenza di validità al 23/07/2022, dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, emesso in data 16/06/2022 il quale, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, decorsi due anni dalla data di emissione, assume carattere definitivo;

vista la Determina Sindacale n.4247 del 31/12/2021 di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 che prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 16/06/2022 e relativo a " Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Prima Circoscrizione Modica Alta – Frigintini" CIG: Z3E321ED88;

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso, assume carattere definitivo;

4. Di dare atto che il credito dell'Impresa "Poidomani Vincenzo" esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza della realizzazione dei lavori di che trattasi, è pari a €. 240,76 Iva compresa al 22%, da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

5. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €.43,41, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

6. Di dare atto che la predetta somma di €. 240,76 trova copertura con le somme impegnate al capitolo 10370/18 impegno 1572/2021, al capitolo 10370/15 impegno 1573/2021, al capitolo 10370/08 impegno 1574/2021, al capitolo 12010/30 impegno 1575/2021;

7. Di prendere atto dell'economia complessiva di €. 36,90 quale differenza fra le somme complessivamente impegnate pari ad €. 50.290,84 e la somma complessivamente spesa per i lavori risultante dal quadro contabile riepilogativo in €. 50.253,94 ed allegata al presente provvedimento;

8. Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere allo svincolo della predetta somma di €. 36,90 dalle somme impegnate al capitolo 10370/18 impegno 1572/2021, al capitolo 10370/15 impegno 1573/2021, al capitolo 10370/08 impegno 1574/2021, al capitolo 12010/30 impegno 1575/2021;


9. Di dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012";

10. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;

11. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.

12. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.


Il Responsabile P.O. del X Settore
Geom. Giorgio Scollo





REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MODICA
PROVINCIA DI RAGUSA

X SETTORE
Manutenzioni



LAVORI: Accordo quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Prima Circoscrizione Modica Alta – Frigintini. **CIG:** Z3E321ED88.

IMPRESA: Poidomani Vincenzo Via Pirato Grande Quartarella n.9 97015
Modica P.Iva 00174930883

STATO FINALE dei Lavori eseguiti a tutto il 31/01/2022

Contratto	In data 13/12/2021 Rap. 2601			
A) Importo complessivo affidamento	€.	48.000,00	Data consegna	27/07/2021
B) Importo dei lavori depurati del ribasso di asta in ragione del 16,20% fino	€.	39.500,00	Data inizio lavori	27/07/2021
C) Importo 1° atto di sottomissione	€.		Scad. tempo utile	150 gg.
D) Importo 2° atto di sottomissione	€.		I lavori rimasero sospesi	
Sommano B+C+D	€.	39.500,00	I lavori furono prorogati per	Giorni 40
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	10.500,00	Per cui la scad. Tempo ut. è	01/02/2022
			Ultimazione lavori	31/01/2022
Per IVA 22% sui lavori	€.	8.690,00	Giorni impiegati in meno	
Per Competenze Tecn.	€.	790,00	Giorni impiegati in più	
Per Imprevisti	€.	//.....		
Per Oneri Conf e antic.	€.			
Per Ant. Forniture a fatt.	€.	1.020,00		
Sorveglianza e Direzione	€.	//.....		
Per acq. Pezzi speciali	€.	//.....		
Sommano	€.	<u>10.500,00</u>		



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
LAVORI A MISURA					
1AP.02		Impiego nei siti di intervento di Operaio Qualificato munito dei dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a misura. Per ogni ora di effettivo lavoro in cantiere Ora	60,00	30,00	1.800,00
2AP.03		Impiego nei siti di intervento di Operaio Comune munito dei dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a misura. Per ogni ora di effettivo lavoro in cantiere Ora	86,00	27,04	2.325,44
3AP.04		Nolo di Bob Cat o mini escavatore , compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo lavoro Ora	16,00	51,50	824,00
4AP.08		Nolo di Autocarro di portata a pieno carico non superiore a 35 quintali, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo Lavoro Ora	26,00	54,03	1.404,78
5AP.17		Nolo di Decespugliatore a spalla , compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante ed ogni altro onere per dare l'attrezzatura in perfetta efficienza nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo utilizzo in cantiere. ora	8,00	35,64	285,12
6AP.19		Cemento tipo 325 (materiale a piè d'opera) Q.li	1,75	17,71	30,99
7AP.20		Sabbia e/o pietrisco (materiale a piè d'opera) mc.	1,00	15,69	15,69
8AP.25		Fornitura trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo, per la ricolmatura di buche ed avvallamenti presenti sulla sede stradale, compreso l'onere dello spandimento, la preparazione con stesa di emulsione bituminosa e la successiva compattatura con piastra vibrante, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. q.le	64,00	44,37	2.839,68
96.2.33		Smontaggio accurato della pavimentazione stradale esistente composta da basole in pietra e/o campi di acciottolato utilizzando tutte le cautele occorrenti per non danneggiare la stessa pavimentazione, previo rilievo e documentazione fotografica dello stato di fatto, ove necessario numerazione delle basole, per il successivo rimontaggio, compresa la dismissione del sottofondo, l'accatastamento in luogo indicato dalla D.L. del materiale riutilizzabile. Escluso il trasporto a discarica del materiale di scarto e gli oneri di conferimento a discarica, compreso altresì la pulizia delle basole e/o dei ciottoli per il successivo reimpiego, compreso ogni altro onere e A RIPIANTARE			9.525,70

[Handwritten signature]

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			9.525,70
		magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.			
		m ²	11,070	42,18	466,94
106.2.34		Ricollocazione delle basole e dell'acciottolato recuperato da realizzarsi secondo le indicazioni della D.L. nel rispetto delle sagome e della tessitura rilevata e fotografata nella fase di smontaggio, poste in opera su letto di impasto umido di sabbia e cemento tipo 425 con dosatura non inferiore a kg 200 per m ³ di impasto, dello spessore non inferiore a cm 6/10, costipati a mano con l'uso di mazza lignea "mazzapicchio", compresa l'eventuale lavorazione a subbia a mano o a macchina della superficie a vista delle basole ricollocate, spolvero finale di sabbia pozzolana a saturazione dei giunti, la livellazione accurata del piano della pavimentazione in modo da renderlo finito perfettamente raccordato a quello esistente, pulizia finale. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.			
		m ²	11,070	37,27	412,52
11 AP.10		Nolo di martello demolitore elettrico, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, l'alimentazione elettrica, ed ogni altro onere per dare l'attrezzatura perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo lavoro.			
		ora	4,50	36,52	164,34
123.1.1.7		per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25			
		m ³	18,507	141,21	2.613,37
13 AP.27		Rimessa a quota stradale di botole in ghisa di pozzetti di ispezione e caditoie con dimensioni della luce netta massima di cm. 90*90 mediante:- svellimento di botola e telaio con tutte le cautele occorrenti alla salvaguardia dei manufatti e delle rete di servizio;- ispessimento e regolarizzazione del nuovo piano di posa del telaio mediante il solo impiego di malta premiscelata a presa rapida a ritiro compensato a base di fibre di acciaio inossidabile, cementi speciali da impastare con solo acqua;-ripulitura completa del fondo del pozzetto da tutto il materiale di risulta dalla lavorazione, ivi compreso eventuale materiale di qualunque genere presente. Sono compresi e compensati nel prezzo tutti gli oneri connessi alla perfetta esecuzione a regola d'arte ed alla perfetta complanarità del manufatto botola con la pavimentazione stradale esistente, le opere di salvaguardia e segnalazione per consentire la stagionatura della malta e garantire la perfetta tenuta del manufatto.			
		Cad.	6,00	145,16	870,96
1421.1.25		Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.			
		m ³	35,392	32,26	1.141,75
153.2.4		Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a			
		A RIPIANTARE			15.195,63

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale
		RIPORTO			15.195,63
		8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.	kg	192,020	2,50 480,05
161.4.5		Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso il sottostrato, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore), comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsiasi sottoservizio che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della dismissione, compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisionali di sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.	m ² x cm ²	3.539,113	1,24 4.388,50
17NP.01		Realizzazione di muro a secco in pietrame calcareo duro per l'esecuzione di terrazzamenti, recinzioni e simili del tipo ciclopico (pietrame misto a conglomerato cementizio), ad una o due teste, retti curvi o variamente sagomati con una sola faccia a vista, questa realizzata in pietra calcarea, di spessore ed altezza adeguata alla configurazione dei luoghi, con finitura di muro a secco tipica del paesaggio locale, compreso l'onere del rinzeppamento con scaglie di calcare, l'onere della lavorazione per la formazione della faccia a vista, l'onere della omogeneità e complanarità della faccia del muro che sarà realizzata lievemente inclinata, nonch� l'onere dei ponti di servizio fino ad altezze del muro di mt. 3,50 m., e del calcestruzzo necessario alla formazione del manufatto in ragione di almeno il 25% del suo volume, il tutto realizzato sia con pietrame proveniente dalla demolizione dei muri esistenti e/o dello scavo, che con pietrame di nuova fornitura proveniente da cava o da altro posto, nonch� il suo trasporto, la movimentazione e distribuzione delle stesse lungo il bordo del muro, compresa la fornitura e posa in opera del cls, dei materiali occorrenti, nonch� di ogni altro onere e magistero per			
		A RIPORTARE			20.064,18

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 4 Importo Totale
		RIPORTO			20.064,18
		dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.			
		mc	7,82	147,84	1.156,11
18	NP.02	Pavimentazione in calcestruzzo architettonico "effetto ghiaia a vista" tipo neutro con cemento bianco, realizzata mediante getto di un massetto in calcestruzzo di R'ck 25 N/mm2 e/o calcestruzzo a composizione tipo Kg 350/325 opportunamente additivato e fibro-rinforzato, realizzato con un'appropriata curva granulometrica degli inerti, a seconda della finitura superficiale che si vuole ottenere, privo di bleeding e segregazione, di spessore medio cm 10, con interposta rete elettrosaldata diam. Ø 5 mm e maglia 20x20 cm da compensarsi a parte, il tutto compattato e livellato a quota stabilita, lavato e disattivato a seconda del tipo di inerte utilizzato per dare il lavoro finito, compresi il carico, il trasporto, lo scarico, la regolarizzazione ed il livellamento del piano di posa, la fornitura e posa in opera di telo in pvc antiriscalda, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte-			
		mq	119,97	54,85	6.580,35
19	NP.03	Sigillatura finale della pavimentazione con resina impregnante consolidante, incidenza 200gr/mq circa, per rendere la pavimentazione in calcestruzzo anti-spolvero, antimuffa ed idrorepellente, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.			
		mq	119,97	9,69	1.162,51
20	NP.04	Fornitura, trasporto e posa in opera di basole in pietra di calcare forte di Modica delle dimensioni di cm 30 e spessore cm 3 e lunghezza variabile, lavorate a puntillo fine nella faccia a vista e piano sega nelle restanti facce, poste in opera con malta cementizia, compresa la boiacatura dei giunti, compreso i tagli a misura per eventuali raccordi, le eventuali sagomature per installazioni di chiusini, o collegamenti, lo sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.			
		mq	115,30	95,29	10.986,94
21	NP.05	Fornitura, trasporto e posa in opera di basole in pietra di calcare forte di Modica delle dimensioni di cm 30 e spessore cm 6 e lunghezza variabile, lavorate a puntillo grosso nella faccia a vista e con spigolo smussato e piano sega nelle restanti facce, poste in opera con malta cementizia, compresa la boiacatura dei giunti, compreso i tagli a misura per eventuali raccordi, le eventuali sagomature per installazioni di chiusini, o collegamenti, lo sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.			
		mq	11,95	104,17	1.244,83
22	NP.06	Fornitura e posa in opera di chiusino in pvc per pozzetto, costituito da telaio e coperchio delle dimensioni di cm 30x30, compreso le opere murarie occorrenti ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.			
		cad	4,00	26,27	105,08
23	26.1.29..	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plastificato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì			
		A RIPIANTARE			41.300,00



im. d.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 5 Importo Totale	
		RIPORTO			41.300,00	
		comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.	m²	89,00	13,99	1.245,11
24	26.1.26..	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC "cofungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.	m²	24,00	10,52	252,48
25	21.1.14	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.	m²	44,46	7,89	350,79
26	10.1.5	Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica segata dello spessore finito di 3 cm con superficie e coste "a vista", bocciardata a punta fine, posta in opera con malta bastarda su superfici orizzontali o verticali. Compreso pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	m²	10,61	118,78	1.260,26
27	AP.06	Nolo di escavatore di tipo gommato e/o cingolata di potenza non inferiore a 70 Hp, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo lavoro	Ora	16,00	87,55	1.400,80
28	21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonch� l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m²	36,08	10,84	391,11
29	21.1.9	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m² x cm	360,80	1,99	717,99
		A RIPORTARE			46.918,54	

Importo lavori a misura compresa sicurezza	€.	46.918,54	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.	938,37	
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€.	45.980,17	
A dedurre il ribasso d'asta del 16,20% su € 45.980,17	€.	7.448,79	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€.	38.531,38	38.531,38
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.		938,37
Lavori a misura al netto	€.		39.469,75
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€.		39.469,75
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati Acconti Emessi			
n.1 del 22 /12/2021 di €.	25.489,73		
n.2 del 06 /05/2022 di €.	13.782,67		
Sommano	€.	39.272,40	39.272,40
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€.		197,35

MODICA LI

25/05/2022
L'Impresa
(Poidomani Vincenzo)

Il Direttore Dei Lavori
(Geom. Giorgio Barone)

IMPRESA
VINCENZO POIDOMANI
Sede fiscale: Via Pirato G. Q., 9
tel. 0932 903488 - tel. 335 417093
97015 MODICA (RG)
C.F.: PDM VCN 50529 F2595
Partita IVA: 00174510283

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS INAIL e CNCE come dal D.U.R.C. on line prot. INAIL 32256926 del 25/03/2022 con scadenza di validità al 23/07/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA

X SETTORE MANUTENZIONI

LAVORI: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Prima Circoscrizione

Modica Alta – Frigintini . CIG.Z3E321ED88 ;

IMPRESA: Poidomani Vincenzo Via Pirato Grande Quartarella n.9
97015 Modica P.Iva 00174930883.-


CONTRATTO: in data 13 dicembre 2021 Rap. 2601 -

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 16 (Sedici) del mese di giugno 2022 sono intervenuti i signori: Poidomani Vincenzo in qualità di legale rappresentante dell'Impresa Poidomani Vincenzo , La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure



e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto e al successivo Verbale Concordamento Nuovi Prezzi N.1;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di €. 39.469,75 ed è minore di €. 30,25 rispetto alla somma complessivamente autorizzata per lavori al netto pari ad €. 39.500,00;

- che i lavori vennero ultimati in data 31 gennaio 2022 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 05 maggio 2022 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto e della proroga di giorno 40;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento, in via telematica ha richiesto il Durc on line, dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INAIL N.32256926 del 25/03/2022 con scadenza di validità il 23/07/2022;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

Che i lavori di Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Prima Circoscrizione Modica Alta – Frigintini. CIG. Z3E321ED88, eseguiti dall'impresa "Poidomani Vincenzo" con sede in Modica Via Pirato Grande



Quartarella n.9, in base al contratto d'appalto n°2601 di Rap. del 13 dicembre 2021, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale € 39.469,75

B) Acconti emessi:

Certificato n°1 del 22/12/2021 di € 25.489,73

Certificato n°2 del 06/05/2022 di € 13.782,67

Sommano € 39.272,40 € 39.272,40

Resta il credito totale dell'impresa € 197,35

Per I.V.A. Al 22% € 43,41

Somma il credito totale dell'impresa € 240,76

diconsi Euro duecentoquaranta/76) del quale, previa la necessaria approvazione del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente certificato, si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.- Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art. 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione.-

Modica li 16/06/2022

L'Impresa

IMPRESA

VINCENZO FIDOMANI

Sede Sociale: Via Pirata G. G. 9

09012 MODICA (RG)

97015 MODICA (RG)

C.F.: PDM VCN 50570 F

Partita IVA: 00

Il Direttore Dei Lavori

(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scallo)



SERVIZIO FINANZIARIO**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
1545/2021	21-06-2021	€ 240,76	12010/30

Modica, 04-07-2022

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal - 7 LUG. 2022 al 22 LUG 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione