



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore X**  
**Manutenzioni**

n. 2530 del - 8 LUG. 2022

## Città di Modica

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della Seconda Circoscrizione Modica Bassa Dente CIG ZD630A7AE4 Ditta "Alma Group s.r.l." - P.Iva 01683540882 - **Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.**

Il Responsabile P.O.-X Settore

Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 30/11/2020 il progetto relativo a "Accordo Quadro con unico operatore per "lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della Seconda Circoscrizione Modica Bassa Dente", per l'importo complessivo di €. 50.000,00 di cui €. 39.200,00 per lavori, comprensivi di €. 784,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre a €. 10.800,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n.604 del 22/01/2021 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 659 del 04/03/2021;

che in data 10/03/2021 si è proceduto al caricamento della documentazione per la procedura di affidamento sulla piattaforma telematica MEPA, alla quale è stato assegnato il numero della trattativa 1632686 per l'affidamento diretto in appalto all'impresa Alma Group Srl con sede legale in Modica Via Giulio Romano n.3 P.Iva 01683540882;

che in data 16/03/2021, e pertanto entro il termine previsto per il giorno 18/03/2021 l'impresa Alma Group Srl ha accettato l'affidamento ed ha proposto l'offerta di ribasso del 3,33% da applicarsi sui prezzi di elenco allegati al progetto;

che con determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n.988 del 31/03/2021, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa de quo;

che con la predetta determina n.988/2021 è stata impegnata la somma di €. 50.000,00 iva compresa, imputandola in quanto ad €. 49.210,00 al Capitolo 12010/30 impegno 564/2021 e in quanto ad €. 784,00 al Capitolo 12010/30 impegno 564/1;

che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'impresa con Determinazione n.2551 del 03/09/2021 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori in data 28/04/2021 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 150 (centocinquanta) e, pertanto, entro il 15/09/2021;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 01/10/2021 RAP. 2572:

che in data 15/10/2021 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'im-

porto di €. 38.394,23 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 30/06/2021;

che in data 22/02/2022 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 74.440,03;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 737 del 23/02/2022 e in linea amministrativa con determinazione n. 873 del 08/03/2022;

preso atto che in data 14/03/2022 Rap. 2632 è stato sottoscritto tra l'impresa e il RUP l'atto di sottomissione per i maggiori lavori;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed ultimo Sal in data 15/03/2022 per lavori eseguiti a tutto il 10/09/2021;

preso atto che l'Impresa "Alma Group srl con sede in Modica (RG) Via Giulio Romano n.3 - P.Iva 01683540882 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 27/06/2022 che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 58.214,88 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €. 57.923,81, rimane da corrispondere all'Impresa la somma di €. 291,07, oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni, data di emissione assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS – INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Durc on line avente prot. INAIL n. 335513706 del 17/06/2022 con scadenza di validità al 15/10/2022 dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 27/06/2022 il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

vista la Determina Sindacale n.4247 del 31/12/2021, di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

**DETERMINA**

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 27/06/2022 e relativo a "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della Seconda Circonscrizione Modica Bassa Dente CIG ZD630A7AE4 ;
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;
4. Di dare atto che il credito dell'Impresa "Alma Group s.r.l. " esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi è pari ad €. 355,11 Iva compresa al 22% da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
5. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €. 64,04 ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;
6. Di dare atto che la predetta somma di €. 355,11 trova copertura con le somme impegnate al capitolo 12010/30 impegno 564/2021 giusta determina 988 del 31/03/2021 e al capitolo 12010/30 impegno 478/2022 giusta determina 873 del 08/03/2022;
7. Di dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012";
8. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;
9. Di trasmettere copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.
10. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il Responsabile F.O. del ~~X~~ Settore  
Geom. Giorgio Scollo

SERVIZIO FINANZIARIO

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
564/2021	04-03-2021	€ 355,11	12010/30

Modica, 06-07-2022

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO PER LA LIQUIDAZIONE**

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 13 LUG. 2022 al 28 LUG 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione



REPUBBLICA ITALIANA  
**COMUNE DI MODICA**  
 PROVINCIA DI RAGUSA

X SETTORE  
 Manutenzioni

**LAVORI:** Accordo quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della Seconda Circostrizione Modica Bassa - Dente. **CIG:** ZD630A7AE4.

**IMPRESA:** Alma Group srl Via Giulio Romano n.3 97015 Modica  
 P.Iva 01683540882

**STATO FINALE dei Lavori eseguiti a tutto il 10/09/2021**



**Contratto** | In data 01/10/2021 Rap. 2572 Atto di Sottomissione in data 14/03/2022 Rap. 2632

A) Importo complessivo affidamento	€.	50.000,00	Data consegna	19/04/2021
B) Importo dei lavori depurati del ribasso di asta in ragione del 3,33% fino	€.	39.200,00	Data inizio lavori	19/04/2021
C) Importo 1° atto di sottomissione	€.	19.014,88	Scad. tempo utile	15/09/2021
D) Importo 2° atto di sottomissione	€.	.....	I lavori rimasero sospesi	
Sommano B+C+D	€.	58.214,88	I lavori furono prorogati per	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	16.225,15	Per cui la scad. Tempo ut. è	
			Ultimazione lavori	10/09/2021
Per IVA 22% sui lavori	€.	12.807,27	Giorni impiegati in meno	
Per Competenze Tecn.	€.	1.203,58	Giorni impiegati in più	.....
Per Imprevisti	€.	.....//.....		
Per Oneri Conf e antic.	€.	2.214,30		
Per Ant. Forniture a fatt.	€.	.....		
Sorveglianza e Direzione	€.	.....//.....		
Per acq. Pezzi speciali	€.	.....//.....		
Sommano	€.	<u>16.225,15</u>		

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale	
<b>LAVORI A MISURA</b>						
13.1.1.4		Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti ...	m <sup>3</sup>	38,822	134,70	5.229,32
25.1.10.2		Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo .....	m <sup>2</sup>	324,854	13,29	4.317,31
3AP.28		Scavo a Sezione obbligata, eseguito a mano o con l'ausilio di martello demolitore, per qualsiasi finalit� ed eseguito su terreni di qualsiasi natura e consistenza, per lavori in ambito sia urbano che extraurbano e fino alla profondit� ..	mc.	119,66	48,48	5.801,12
4NP.01		Svellimento di orlatura esistente di marciapiedi e/o di zinella in pietrame calcareo di qualsiasi forma e dimensione da eseguirsi a mano e/o con qualsiasi mezzo meccanico, compreso l'onere della selezione ..	ml.	158,400	12,08	1.913,47
5NP.02		Ricollocazione in opera di orlatura e/o zinella in pietra di calcare duro di forma sia retta che curva, proveniente dallo svellimento, posta in opera con malta cementizia, compreso la preparazione del sottofondo e con l'onere .....	ml.	158,400	22,00	3.484,80
6NP.03		Fornitura, trasporto e posa in opera di basole in pietra di calcare forte di Modica e spessore di cm. 3 e lunghezza variabile, lavorata a puntillo fine nelle facce a vista e piano sega nelle restanti facce, posate in opera con .....	mq.	324,854	93,09	30.240,66
7NP.04		Demolizione di pavimentazione stradale e/o di marciapiedi in mattonelle di asfalto dello spessore di cm.5 comunque realizzata, eseguita a mano e con l'ausilio di martello elettrico e bob cat compreso l'onere per ..	mq	335,488	10,40	3.489,08
81.2.5.2		trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di ....	m <sup>3</sup> x km	1.930,888	0,63	1.216,46
911.3.1		Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura,	m <sup>2</sup>	38,125	15,16	577,98
10AP.02		Impiego nei siti di intervento di <b>Operaio Qualificato</b> munito dei dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a misura. Per ogni ora ..	Ora	16,00	30,00	480,00
11AP.03		Impiego nei siti di intervento di <b>Operaio Comune</b> munito dei dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia				
A RIPORTARE					56.750,20	



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag: 2 Importo Totale
		RIPORTO			56.750,20
		non riconducibili a misura. Per ogni ora di effettivo .....			
		Ora	16,00	27,04	432,64
1226.1.29		Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato .....	m <sup>2</sup>	13,99	1.664,81
13AP.25		Fornitura trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo, per la ricolmatura di buche ed avvallamenti presenti sulla sede stradale, compreso l'onere dello spandimento, la preparazione con stesa di .....	q.le	44,37	1.331,10
		A RIPORTARE			60.178,75

10/10/00  
 10/10/00  
 10/10/00

Importo lavori a misura compresa sicurezza	€.	60.178,75	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.	1.203,58	
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€.	58.975,17	
A dedurre il ribasso d'asta del 3,33% su € 58.975,17	€.	1.963,87	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€.	57.011,30	57.011,30
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.		1.203,58
Lavori a misura al netto	€.		58.214,88
<b>IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI</b>	€.		<b>58.214,88</b>
<b>A CUI SI DETRAE :</b>			
- Certificati Acconti Emessi			
n.1 del 15 /10/2021 di €.		38.394,23	
n.2 del 16 /03/2022 di €.		19.529,58	
<b>Sommano</b>	€.	<b>57.923,81</b>	<b>57.923,81</b>
<b>RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA</b>	€.		<b>291,07</b>

MODICA LI

20/06/2022

L'Impresa  
(Alma Group srl)  
**ALMA GROUP s.r.l.**  
Amministratore Unico  
Beatrice Leone

Il Direttore Dei Lavori  
(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Geom. Giorgio Scollo)

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS INAIL e CNCE come dal D.U.R.C. on line prot. INPS 33513706 del 17/06/2022 con scadenza di validità al 15/10/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Geom. Giorgio Scollo)



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA


X SETTORE MANUTENZIONI

**LAVORI:** Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della seconda Circoscrizione Modica Bassa - dente . CIG.ZD630A7AE4 ;

**IMPRESA:** Alma Group srl Via Giulio Romano n. 3 97015 Modica  
P.Iva 01683540882.-

**CONTRATTO:** in data 01 Ottobre 2021 Rap. 2572 -

**Atto di Sottomissione:** in data 14/03/2022 Rap.2632 .-



**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Alla visita tenutasi il giorno 27 (Ventisette) del mese di Giugno 2022 sono intervenuti i signori: Leone Beatrice in qualità di legale rappresentante dell'Impresa Alma Group srl , La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e a quanto previsto nella perizia suppletiva e assestamento contabile e per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per

qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto e al successivo atto di sottomissione;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di €. 58.214,88 ed è pari all'importo delle somme complessivamente autorizzate;

- che i lavori vennero ultimati in data 10 settembre 2021 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 22 febbraio 2022 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE, il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Durc on line, dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INAIL N.33513706 del 17/06/2022 con scadenza di validità il **15/10/2022**;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

### **CERTIFICA**

Che i lavori di Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della Seconda Circostrizione Modica Bassa - Dente. **CIG. ZD630A7AE4**, eseguiti dall'impresa **"Alma Group"** con sede in Modica Via Giulio Romano n.3, in base al contratto d'appalto n°2572 di Rap. del 01 ottobre 2021 e al successivo atto di



sottomissione del 14 marzo 2022 Rap.2632, sono stati regolarmente eseguiti e  
liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale	€.	58.214,88	
B) Acconti emessi:			
Certificato n°1 del 15/10/2021 di €.	38.394,23		
Certificato n°2 del 16/03/2022 di €.	19.529,58		
<b>Sommano</b>	<b>€.</b>	<b>57.923,81</b>	
		<b>€.</b>	<b>57.923,81</b>
Resta il credito totale dell'impresa	€.	291,07	
Per I.V.A. Al 22%	€.	64,04	
Somma il credito totale dell'impresa	€.	<b>355,11</b>	

diconsi Euro trecentocinquantacinque/11) del quale, previa la necessaria  
approvazione del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del  
D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente  
certificato, si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed  
avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.-

Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art.  
229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data  
della relativa emissione.-

Modica li 27/05/2022

L'Impresa  
**Alma GROUP s.r.l.**  
Amministratore Unico  
Esatrice Leone

Il Direttore Dei Lavori  
(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Geom. Giorgio Scollò)

