



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X
Manutenzioni

n. 2532 del 8 LUG. 2022

Città di Modica

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica. - CIG: Z9A31E4E4B- Ditta “Scifo Giorgio”- **Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.**

Il Responsabile P.O.-X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 17/05/2021 il progetto relativo a “Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica”, per l’importo complessivo di €. 50.000,00 di cui €. 39.500,00 per lavori, comprensivi di €. 790,00 quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre a €. 10.500,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 643 del 20/05/2021 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 1749 del 04/06/2021;

che con il medesimo provvedimento n.1749 del 04/06/2021 è stato disposto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a del D.Lgs 50/2016, di procedere all’ affidamento diretto dei lavori, avvalendosi per l’ acquisizione dell’ offerta di ribasso della piattaforma telematica per il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

che in data 15/06/2021 si è proceduto al caricamento della documentazione per la procedura di affidamento sulla piattaforma telematica MEPA, alla quale è stato assegnato il numero della trattativa 1740329 per l’ affidamento diretto in appalto all’ impresa Scifo Giorgio, con sede legale in Modica Via Mercè n.44, P.Iva 00899600886;

preso atto che in data 18/06/2021, e pertanto entro il termine previsto del giorno 18/06/2021 l’ impresa Scifo Giorgio come sopra generalizzata, ha accettato l’ affidamento ed ha proposto l’ offerta di ribasso del 5,50% da applicarsi sui prezzi di elenco allegati al progetto ;

preso atto che la documentazione relativa alla comprova dei requisiti di ordine generale della predetta impresa è agli atti presso gli uffici di questo Settore e risulta valida per data;

che con determinazione n.1974 del 28/06/2021 si è proceduto all'aggiudicazione dell' Accordo Quadro con unico operatore, dei lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica, all' impresa Scifo Giorgio, con sede legale in Modica Via Mercè n.44, P. Iva 00899600886, con il ribasso d'asta offerto del 5,50% da applicarsi sui prezzi di elenco allegati al progetto;

che con la stessa determinazione n.1974/2021 è stata impegnata la somma di €. 50.000,00 iva compresa, imputandola in quanto ad €.49.210,00 al capitolo 10370/15 impegno n.1416/21 e in quanto ad €.790,00 al capitolo 10370/15 impegno 1654/21;

che con determinazione n.4004 del 17/12/2021 l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori in data 26/07/2021 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 150 (centocinquanta) e, pertanto, entro il 22/12/2021;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 30/12/2021 RAP. 2605;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° SAL in data 29/12/2021 per lavori eseguiti a tutto il 30/09/2021;

che in data 30/03/2022 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 65.756,12;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 750 del 01/04/2022 e in linea amministrativa con determinazione n.1475 del 14/04/2022;

preso atto che in data 06/05/2022 Rap. 2657 è stato sottoscritto tra l'impresa e il RUP l'atto di sottomissione per i maggiori lavori;

che in data 06/05/2022 il Direttore dei lavori ha emesso il 2° SAL per lavori eseguiti a tutto il 30/11/2021;

preso atto che l'Impresa "Scifo Giorgio" con sede in Modica (RG) Via Mercè n.44 - P.iva 00899600886 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 07/06/2022, che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 52.980,44 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €. 52.715,54, rimane da corrispondere all' Impresa la somma di €.264,90, oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010, trascorsi due anni dalla data di emissione, assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS – INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Durc on line avente prot. INAIL n. 32495397 del 08/04/2022 con scadenza di validità al 06/08/2022, dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, emesso in data 07/06/2022 il quale, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, decorsi due anni dalla data di emissione, assume carattere definitivo;

vista la Determina Sindacale n.4247 del 31/12/2021, di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 che prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 07/06/2022 e relativo a " Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Terza Circostrizione Modica Sorda – Marina di Modica" CIG: Z9A31E4E4B;
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso, assume carattere definitivo;
4. Di dare atto che il credito dell'Impresa "Scifo Giorgio" esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza della realizzazione dei lavori di che trattasi, è pari a € 323,18 Iva compresa al 22%, da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
5. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad € 58,28, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni

(c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

6. Di dare atto che la predetta somma di €.323,18 trova coperture con le somme impegnate al capitolo 10370/15 impegno 1416/2021 e al capitolo 10370/9 impegno 841/2022;


7. Di dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012";

8. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;

9. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.

10. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il Responsabile P.O. del X Settore
Geom. Giorgio Scollo





REPUBLICA ITALIANA
COMUNE DI MODICA
PROVINCIA DI RAGUSA

X SETTORE
Manutenzioni

LAVORI: Accordo quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica. **CIG:** Z9A31E4E4B.

IMPRESA: Scifo Giorgio Via mercè n.44 97015 Modica
P.Iva 00899600886

STATO FINALE dei Lavori eseguiti a tutto il 30/11/2021




Contratto | In data 30/12/2021 Rap. 2605 Atto di Sottomissione in data 06/05/2022 Rap. 2657

A) Importo complessivo affidamento	€.	65.756,12	Data consegna	26/07/2021
B) Importo dei lavori depurati del ribasso di asta in ragione del 5,50% fino	€.	39.500,00	Data inizio lavori	03/08/2021
C) Importo 1° atto di sottomissione	€.	13.480,44	Scad. tempo utile	22/12/2021
D) Importo 2° atto di sottomissione	€.	I lavori rimasero sospesi	
Sommano B+C+D	€.	52.980,44	I lavori furono prorogati per	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	12.775,68	Per cui la scad. Tempo ut. è	
			Ultimazione lavori	30/11/2021
Per IVA 22% sui lavori	€.	11.655,70	Giorni impiegati in meno	
Per Competenze Tecn.	€.	1.119,98	Giorni impiegati in più
Per Imprevisti	€.//.....		
Per Oneri Conf e antic.	€.			
Per Ant. Forniture a fatt.	€.		
Sorveglianza e Direzione	€.//.....		
Per acq. Pezzi speciali	€.//.....		
Sommano	€.	<u>12.775,68</u>		

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale	
LAVORI A MISURA						
1	IAP.27	Rimessa a quota stradale di botole in ghisa di pozzetti di ispezione e caditoie con dimensioni della luce netta massima di cm. 90*90 mediante: - svellimento di botola e telaio con tutte le cautele occorrenti alla salvaguardia dei manufatti e delle rete di servizio; - ispessimento e regolarizzazione del nuovo piano di posa del telaio mediante il solo impiego di malta premiscelata .	Cad.	86,00	145,16	12.483,76
1	26.1.2.2	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm., passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata,	m ³	23,395	35,67	834,50
	36.1.5.2	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e +1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica,	m ² /cm	3.325,482	1,76	5.852,85
	47.1.2	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	kg	231,160	3,12	721,22
	57.1.3	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisorie occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.	kg	231,16	2,42	559,41
	66.1.6.2	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ..	m ² /cm	12.319,323	2,37	29.196,80
	7NP.01	Pulizia della sede stradale dell'area da pavimentare mediante l'utilizzo di mezzo meccanico munito di spazzatrice, compreso di interventi a mano per asportazione di rifiuti erbacce, e detriti vari, in modo da rendere la superficie pulita e pronta per la successiva stesa di emulsione bituminosa di attacco della nuova pavimentazione, sono compresi e compensati nel prezzo il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, ..				
A RIPORTARE						49.648,54

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			49.648,54
			mq	3.590,006	0,90
	8NP.02	Formazione di marciapiede perimetrali agli edifici prospicienti le aree da pavimentare, eseguito con battuto in conglomerato cementizio dello spessore variabile da cm. 5 a cm. 12 dosato a Kg. 300 di cemento tipo 4.25, compresi la pulizia del piano di posa, le casseformi necessari per la delimitazione, la successiva lisciatura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte			3.231,01
			mq.	167,971	18,57
					3.119,22
		A RIPORTARE			55.998,77



Importo lavori a misura compresa sicurezza	€.	55.998,77	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.	1.119,98	
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€.	54.878,79	
A dedurre il ribasso d'asta del 5,50% su €. 54.878,79	€.	3.018,33	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€.	51.860,46	51.860,46
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.		1.119,98
Lavori a misura al netto	€.		52.980,44
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€.		52.980,44
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati Acconti Emessi			
		n.1 del 30/12/2021 di €. 38.885,84	
		n.2 del 06/05/2022 di €. 13.829,70	
Sommano	€.	52.715,54	52.715,54
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€.		264,90

MODICA LI 16/05/2022


L'Impresa
(Scifo Giorgio)

Impresa Edile
Geom. Scifo Giorgio
Via Merce, 44 - 97015 Modica (CL)
C.F. SCFGRS64S204264L
P.IVA: 00899600886

Il Direttore Dei Lavori
(Geom. Giorgio Barone)




Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)



L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS INAIL e CNCE come dal D.U.R.C. on line prot. INAIL 32495397 del 08/04/2022 con scadenza di validità al 06/08/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)




REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA

X SETTORE MANUTENZIONI

LAVORI: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Terza Circostrizione Modica Sorda – Marina di Modica . CIG.Z9A31E4E4B ;

IMPRESA: Scifo Giorgio Via Mercè n.44 97015 Modica P.Iva 00899600886.-

CONTRATTO: in data 30 dicembre 2021 Rap. 2605 -


Atto di Sottomissione: in data 06/05/2022 Rap. 2657 -

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 16 (Sedici) del mese di Maggio 2022 sono intervenuti i signori: Scifo Giorgio in qualità di legale rappresentante dell'Impresa Scifo Giorgio , La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e a quanto previsto nella perizia suppletiva e assestamento contabile e per quanto è stato possibile accertare da



numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto e al successivo atto di sottomissione;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di €. 52.980,44 ed è pari all'importo delle somme complessivamente autorizzate;

- che i lavori vennero ultimati in data 30 novembre 2021 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 30 marzo 2022 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento, in via telematica ha richiesto il Durc on line, dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INAIL N.32495397 del 08/04/2022 con scadenza di validità il 06/08/2022;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

Che i lavori di Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica. **CIG. Z9A31E4E4B**,



eseguiti dall'impresa "Scifo Giorgio" con sede in Modica Via Mercè n.44, in base al contratto d'appalto n°2605 di Rap. del 30 dicembre 2021 e al successivo atto di sottomissione del 06 maggio 2022 Rap. 2657, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale €. 52.980,44

B) Acconti emessi:

Certificato n°1 del 30/12/2021 di €. 38.885,84

Certificato n°2 del 06/05/2022 di €. 13.829,70

Sommano €. 52.715,54 €. 52.715,54

Resta il credito totale dell'impresa €. 264,90

Per I.V.A. Al 22% €. 58,28

Somma il credito totale dell'impresa €. 323,18

diconsi Euro trecentoventitrè/18) del quale, previa la necessaria approvazione del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente certificato, si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.- Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art. 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione.-

Modica li 07/06/2022

L'Impresa


Il Direttore Dei Lavori

(Scifo Giorgio)

(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scillo)



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
841/2022	14-04-2022	€ 323,18	10370/09

Modica, 06-07-2022

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 13 LUG. 2022 al 28 LUG. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione