



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 2564 del 12 LUG. 2022

Città di Modica

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle relative opere di corredo e manufatti delle zone balneari di Marina di Modica e Maganuco – CIG Z7930A7E42 Ditta “Gerratana Gaetano di Gerratana Gessica e Veronica snc ” - P.Iva 00710560889 - **Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.**

Il Responsabile P.O.-X Settore

Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 30/11/2020 il progetto relativo a “Accordo Quadro con unico operatore per “lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio strade e delle relative opere di corredo e manufatti delle zone balneari di Marina di Modica e Maganuco”, per l’importo complessivo di €. 50.000,00 di cui €. 39.500,00 per lavori, comprensivi di €. 790,00 quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta oltre a €. 10.500,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n.605 del 26/01/2021 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 660 del 04/03/2021;

che in data 10/03/2021 si è proceduto al caricamento della documentazione per la procedura di affidamento sulla piattaforma telematica MEPA, alla quale è stato assegnato il numero della trattativa 1632650 per l’affidamento diretto in appalto all’impresa Gerratana Gaetano & C. snc con sede legale in Modica Via Cozzo Rotondo n.68 P.Iva 00710560889;

che in data 17/03/2021, e pertanto entro il termine previsto per il giorno 17/03/2021 all’impresa Gerratana Gaetano & C. snc ha accettato l’affidamento ed ha proposto l’offerta di ribasso del 5,31% da applicarsi sui prezzi di elenco allegati al progetto;

che con determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n.987 del 31/03/2021, i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa de quo;

che con la predetta determina n.987/2021 è stata impegnata la somma di €. 50.000,00 iva compresa, imputandola in quanto ad €. 49.210,00 al Capitolo 12010/30 impegno 559/2021 e in quanto ad €. 790,00 al Capitolo 12010/30 impegno 559/1;

che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell’impresa con Determinazione n.2012 del 01/07/2021 l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori in data 28/04/2021 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 120 (centoventi) e, pertanto, entro il 25/08/2021;

che è stato stipulato il contratto d’appalto in data 06/07/2021 RAP. 2545:

che in data 29/07/2021 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 38.680,53 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 30/06/2021;

che in data 15/04/2022 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di €. 65.894,38;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 759 del 21/04/2022 e in linea amministrativa con determinazione n. 1600 del 27/04/2022;

preso atto che in data 29/04/2022 Rap. 2654 è stato sottoscritto tra l'impresa e il RUP l'atto di sottomissione per i maggiori lavori;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed ultimo Sal in data 29/04/2022 per lavori eseguiti a tutto il 08/10/2021;

preso atto che l'Impresa "Gerratana Gaetano di Gerratana Gessica e Veronica snc. con sede in Modica (RG) Via Cozzo Rotondo n.68 - P.Iva 00710560889 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 27/06/2022 che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 52.690,75 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €. 52.427,30, rimane da corrispondere all'Impresa la somma di €. 263,45, oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni, data di emissione assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell'Impresa nei confronti di INPS – INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell'impresa;

visto il Durc on line avente prot. INAIL n. 32775065 del 29/04/2022 con scadenza di validità al 27/08/2022 dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 27/06/2022 il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

vista la Determina Sindacale n.4247 del 31/12/2021, di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;


visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 27/06/2022 e relativo a "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle relative opere di corredo e manufatti delle zone balneari di Marina di Modica e Maganuco CIG Z7930A7E42;
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;
4. Di dare atto che il credito dell'Impresa "Gerratana Gaetano di Gerratana Gessica e Veronica snc" esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi è pari ad €. 321,41 Iva compresa al 22% da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
5. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €. 57,96 ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;
6. Di dare atto che la predetta somma di €. 321,41 trova copertura con le somme impegnate al capitolo 12010/30 impegno 559/2021 giusta determina ~~987~~ del 31/03/2021 e al capitolo 12010/30 impegno 1045/2022 giusta determina 1600 del 27/04/2022;
7. Di dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012";
8. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;
9. Di trasmettere copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.
10. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il Responsabile P.O. del X Settore
Geom. Giorgio Scollo



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
1045/2022	27-04-2022	€ 323,41	2010/30

Modica, 11-07-2022

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 14 LUG. 2022 al 29 LUG. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa



X SETTORE

Manutenzioni Stradali

LAVORI : Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, opere di corredo e manufatti delle zone balneari di Marina di Modica e Maganuco. **CIG: Z7930A7E42**

IMPRESA: Gerratana Gaetano di Gerratana Gessica e Veronica snc Via Cozzo Rotondo n.68 97015 Modica (RG) P.Iva 00710560889;

CONTRATTO: n°2545 di RAP. del 06/07/2021 Atto di Sottomissione in data 29/04/2022 Rap. 2654

IMPEGNO Determinazione n.987 del Responsabile P.O. del X Settore del 31/03/2021 al capitolo 12010/30 imp 559 e Determinazione n.1600 del 27/04/2022 al Capitolo 12010/30 impegno 1045/2022;

QUADRO CONTABILE RIEPILOGATIVO

SOMME AUTORIZZATE:

Importo progetto originario	€.	50.000,00
Importo per perizia di Variante	€.	65.894,38
Maggiore importo impegnato	€.	15.894,38

TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€.	65.894,38
-------------------------------	-----------	------------------

PAGAMENTI EFFETTUATI:

Acconti corrisposti in corso d'opera:

	€.	52.427,30
Iva al 22%	€.	11.534,01
Sommano	€.	63.961,31

Saldo finale lavori:

	€.	263,45
Iva al 22%	€.	57,96
Sommano	€.	321,41

Altre liquidazioni:

Spese tecniche	€.	1.111,66
Per anticipazioni a fattura conf. Disc.	€.	500,00
Contributo a favore A.N.A.C.	€.	-----

TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	€.	65.894,38
------------------------------------	-----------	------------------

RIEPILOGO:

Totale somme impegnate	€.	65.894,38
Totale pagamenti effettuati	€.	65.894,38

Somma residua disponibile	€.	00,00
----------------------------------	-----------	--------------

Modica li 27/06/2022

Il Direttore Dei Lavori
Geom. Giorgio Barone

Il Responsabile P.O. X Settore
Geom. Giorgio Scollo

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA

X SETTORE MANUTENZIONI

LAVORI: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, opere di corredo e manufatti delle zone balneari di Marina di Modica e Maganuco . CIG.Z7930A7E42 ;

IMPRESA: Gerratana Gaetano di Gerratana Gessica e Veronica snc Via Cozzo Rotondo n.68 97015 Modica P.Iva 00710560889.-

CONTRATTO: in data 06 Luglio 2021 Rap. 2545 -


Atto di Sottomissione: in data 29/04/2022 Rap.2654 .-

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 27 (Ventisette) del mese di Giugno 2022 sono intervenuti i signori: Gerratana Gessica , in qualità di legale rappresentante dell'Impresa Gerratana Gaetano di Gerratana Gessica e Veronica snc , La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture, riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e a quanto previsto nella perizia suppletiva e assestamento contabile e per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per



qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto e al successivo atto di sottomissione;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di €. 52.690,75 ed è pari all'importo delle somme complessivamente autorizzate;

- che i lavori vennero ultimati in data 08 ottobre 2021 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 15 aprile 2022 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE, il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Durc on line, dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INAIL N.32775065 del 29/04/2022 con scadenza di validità il 27/08/2022;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

C E R T I F I C A

Che i lavori di Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, opere di corredo e manufatti delle zone balneari di Marina di Modica e Maganuco. **CIG. Z7930A7E42**, eseguiti dall'impresa **"Gerratana Gaetano di Gerratana Gessica e Veronica snc"** con sede in Modica Via Cozzo Rotondo n.68, in base al contratto d'appalto n°2545 di

Rap. del 06 luglio 2021 e al successivo atto di sottomissione del 29 aprile 2022

Rap. 2654, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale €. 52.690,75

B) Acconti emessi:

Certificato n°1 del 29/07/2021 di €. 38.680,53

Certificato n°2 del 02/05/2022 di €. 13.746,77

Sommano €. 52.427,30 €. 52.427,30

Resta il credito totale dell'impresa €. 263,45

Per I.V.A. Al 22% €. 57,96

Somma il credito totale dell'impresa €. 321,41

diconsi Euro trecentoventuno/41) del quale, previa la necessaria approvazione del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente certificato, si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.- Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art. 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione.-

Modica li 27/06/2022

L'Impresa

Il Direttore Dei Lavori

(Gerratana Gaetano di Gerratana Gessica e Veronica snc) (Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scollo)