

Quinto Settore Lavori Pubblici - D.lgs 33/2013 ART. 35
Opere pubbliche - PRIMO SEMESTRE - ANNO 2022

CIG	OGGETTO	RESPONS. UNICO DEL PROCEDIM.	PROGETTISTA	DIRETTORE DEI LAVORI	FINANZIAMENTO	PROCEDURA DI AGGIUDICAZ.	IMPORTO DI AGGIUDIC.	DATA DI AGGIUDIC.	IMPRESA AGGIUDICATARIA	INIZIO LAVORI	IMPORTO VARIANTI	FINE LAVORI	ACCORDI BONARI	COSTO FINALE OPERA
4985497246	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA AD AMPIO RAGGIO IN CONTRADA DENTE CROCICCHIA	Ing. Giuseppe Patti	Ing. Garaffa Antonino Arch. Cicero Vincenzo	Ing. Volo Salvatore	3.980.000,00	01-PROCEDURA APERTA	1.948.371,40	11/08/2015	COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L	21/12/2015	527.012,38	26/06/2020	\\	SAL n. 10 somme liquid. a tutto il 21/10/2020 - deter. liquid. N. 2537/2020 - 2.463.006,86
589500258A-5	LAVORI DI RECUPERO DELL'EX FORO BOARIO DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI UN AREA VERDE PROTETTA PER I GIOCHI DEI BAMBINI ALL' APERTO	Ing. Giuseppe Patti	ALESSANDRO - P.I. SIMONE SANTAERA	F.I. Simone Santaera (D.L. Imp.) - Ing. Giuseppe Patti (D.L. Op. Edili)		art. 140 D.lgs. 163/2006	263.161,69	05/05/2021	SO.LO. Costruzioni srl - 02926290830	29/04/2021	0,00	\\	\\	Deter. liquid. N. 2198/2021 - N. 3018/2021 - N. 4147/2021 - 2016/2022 - €. 302.358,50
61707453DD	SERVIZIO PER DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI PER I " LAVORI FINALIZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA AD AMPIO RAGGIO IN CONTRADA DENTE CROCICCHIA" LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA ROTATORIA DENTE- CROCICCHIA - DIREZIONE LAVORI	Geom. Salvatore Belviglio	\\	Ing. Volo Salvatore	133.380,00	01-PROCEDURA APERTA	82.335,53	01/12/2015	Volo Engineering and Consulting	23/12/2015	95.035,91	\\	\\	Deter. liquid. n. 107/2017 - N. 534/2017 - N. 2231/2017 - N. 3187/2017 - N. 1745/2018 - N. 2338/2018 - N. 2474/2018 - N. 162/2019 - N. 2729/2019 - N. 22/2020 - N. 2564/2020 - N. 2933/2020 - N. 1439/2021. - Deter. N. 3431 del 12/11/2021 - 1631/2022 - Deter. 1750/2022 - €. 257.923,98
6178897b19	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI	Ing. Giuseppe Patti	Ing. Linguanti Giorgio Arch. Sammito Giuseppe - Ing. Cappello Giuseppe - prog. esterni S.A.	Arch. Sammito Giuseppe - Ing. Cappello Giuseppe -	1.357.440,00	01-PROCEDURA APERTA	896.462,47	19/05/2017	BETEL COSTRUZIONI - P.I.	07/08/2017	6.976,83	\\	\\	Deter. liquid. N. 593/2018 - N. 1621/2018 - N. 1718/2018 - N. 1749/2018 - N. 2667/2018 - N. 2947/2018 - N. 3240/2019 - N. 833/2021 - €. 898.922,48
6231021132	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE RAFFAELE POIDOMANI (EX SCUOLA MICHELICA)	Ing. Giuseppe Patti	Ing. Pluchino Vincenzo prog. esterno S.A	Ing. Pluchino Vincenzo	2.410.000,00	01-PROCEDURA APERTA	1.358.674,464	03/03/2016	Impresa Edile Scifo Giorgio	18/04/2016	270.199,52	18/09/2020	\\	Deter. liquid. N. 712 del 28/03/2017 - N. 2332 del 10/10/2017 - N. 2949 del 01/12/2017 - N. 1392 del 05/06/2019 - Deter. (collaudo) N. 2534 del 08/07/2022 - 1.628.873,98
68884901C7	INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE RAFFAELE POIDOMANI (EX SCUOLA MICHELICA)	Ing. Giuseppe Patti	Ing. Pluchino Vincenzo prog. esterno S.A	Ing. Pluchino Vincenzo	309.583,40	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	253.756,89	13/04/2004	Ing. Pluchino Vincenzo	13/04/2004	123.361,02	\\	\\	Deter. liquid. N. 394/2016 - N. 2889/2017 - N. 1393/2019 - N. 1482/2020 - N. 2542/2022 - (rata a saldo) - €. 376.215,39
7372975372	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO POLIVALENTE INTITOLATO A - "GIOVANNI FALCONE" NEL COMUNE DI MODICA	Ing. Giuseppe Patti	ING. MASSIMO LASAGNA - PROG. ESTERNO S.A.	ING. MASSIMO LASAGNA	509.000,00	04-PROCED. NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZ. DEL BANDO	269.421,25	28/08/2018	ARCAS COSTRUZIONI DI PERITORE ROBERTA	06/11/2018	25.153,14	\\	\\	Deter. liquid. N. 1399 del 06/06/2019 - N. 3074 del 04/12/2019 - N. 2273 del 23/09/2020 - 3451 del 15/11/2021 - €. 240.368,02
7335335DEC	INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLIEDIFICI SCOLASTICI COMUNALI III STRALCIO.	Ing. Giuseppe Patti	ING. PICCITTO CARMELO - PROG. ESTERNO S.A.	ING. PICCITTO CARMELO	282.226,47	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	218.983,92	19/01/1989	ING. PICCITTO CARMELO	19/04/2005	0,00	\\	\\	Deter. liquid. N. 1365 del 04/06/2019 - 38.990,86
8182949F1F	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL' ASSE URBANO EX S.S. 115 - ILLUMINAZIONE SISTEMAZIONE VIARIA - ARREDO URBANO; 1° STRALCIO FUNZIONALE	Ing. Francesco Paolino	ARCH. GIANFRANCO GAROFALO ING. IVAN GIUSEPPE PIERO GIURATO	ARCH. GIANFRANCO GAROFALO ING. IVAN GIUSEPPE PIERO GIURATO	135.729,05	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	105.338,64	07/05/2004	ARCH. GIANFRANCO GAROFALO ING. IVAN GIUSEPPE PIERO GIURATO	19/02/2015	\\	\\	\\	Deter. N. 2014 del 25/08/2020 - Deter. N. 1965 del 25/06/2021 - 64.797,62
8611371826	INCARICO DI PROGETTAZIONE E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEGLI ARGINI DEL TORRENTE CAVA ISPICA, PULIZIA DEL LETTO DEL FIUME E RIPRISTINO DELLE SPALLE DEL PONTE CROLLATO A CAUSA DELL' ALLUVIONE DEL 2003	Ing. Francesco Paolino	EDIL GP SRL	\\	52.965,27	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	41.744,38	01/02/2021	EDIL GP SRL	17/02/2021	\\	\\	\\	\\
8660560832	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA ROTATORIA DENTE- CROCICCHIA	Geom. Salvatore Belviglio	Ing. Volo Salvatore	Ing. Volo Salvatore	444.791,97	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	256.249,25	03/06/2021	LEONE ORAZIO SRL	07/07/2021	\\	\\	\\	Deter. liquid. N. 3019 DEL 12/10/2021 €. 196.019,62
8731571056	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELL' ASSE URBANO EX S.S. 115: ILLUMINAZIONE, SISTEMAZIONE VIARIA, ARREDO URBANO; 1° STRALCIO FUNZIONALE".	Ing. Francesco Paolino	ARCH. GIANFRANCO GAROFALO - ING. IVAN GIUSEPPE PIERO GIURATO	ARCH. GIANFRANCO GAROFALO - ING. IVAN GIUSEPPE PIERO GIURATO	2.350.000,00	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	1.130.973,62	25/11/2021	FAREL IMPIANTI SRL	19/02/2015	\\	\\	\\	\\
8825606079	AGENDA URBANA - LAVORI DI RECUPERO E REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE PER MINORI NEL COMPLESSO EDILIZIO DELL' EX MATTATOIO COMUNALE - INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - OPERE EDILI	Ing. Francesco Paolino	Ing. Marco La Rosa	\\	61.093,630	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	38.977,740	14/10/2021	Ing. Marco La Rosa	14/10/2021	\\	\\	\\	\\

Quinto Settore Lavori Pubblici - D.lgs 33/2013 ART. 35
Opere pubbliche - PRIMO SEMESTRE - ANNO 2022

8825497684	AGENDA URBANA - LAVORI DI RECUPERO E REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI AGREGAZIONE PER MINORI NEL COMPLESSO EDILIZIO DELL' EX MATTATOIO COMUNALE; INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - OPERE IMPIANTISTICHE E DIREZIONE LAVORI	Ing. Francesco Paolino	Ing. Giovanbattista Siciliano	\\	57.550,980	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	32.586,919	24/11/2021	Ing. Giovanbattista Siciliano	24/11/2021	\\	\\	\\	\\
8836864ADB	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DELLA DIREZIONE DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE CHE ESECUTIVA - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE DELEGAZIONE COMUNALE FRIGINTINI - AGENDA URBANA AZIONE 4.1.1- PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE SICILIA FESR 2014-2020 - SCUOLA ELEMENTARE DELEGAZIONE COMUNALE FRIGINTINI - ISTITUTO COMPRENSIVO CARLO AMORE	Ing. Francesco Paolino	MADA ENGINEERING SRL	MADA ENGINEERING SRL	61.587,190	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	51.117,37	14/10/2021	MADA ENGINEERING SRL	14/10/2021	\\	\\	\\	\\
88369902D8	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DELLA DIREZIONE DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE CHE ESECUTIVA - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO "SCUOLA SACRO CUORE" - AGENDA URBANA AZIONE 4.1.1- PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE SICILIA FESR 2014-2020	Ing. Francesco Paolino	ING. VINCENZO PLUCHINO	ING. VINCENZO PLUCHINO	45.283,680	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	33.509,92	01/07/2021	ING. VINCENZO PLUCHINO	01/07/2021	\\	\\	\\	\\
8886954271	REALIZZAZIONE DI UN ACCESSO CARRABILE SULLA STRADA COMUNALE MICHELICA - MASEBIO - CALICANTONI VERSO L' AREA DELLA ZONA ARTIGIANALE RISERVATA AL MATTATOIO COMUNALE.	Ing. Francesco Paolino	ING. CARMELO DENARO	\\	295.000,000	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	128.876,987	19/11/2021	IMPRESA ALMA GROUPE	17/02/2022	\\	\\	\\	\\
8939529CB1	REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL' IMPIANTO SPORTIVO "PIETRO SCOLLO" DI C.DA CAITINA.	Ing. Francesco Paolino	ARCH. ANTONIO STORNELLO	\\	72.946,51	AFFID. IN ECONOMIA AFFID. DIRETTO	54.000,000	23/09/2021	ARCH. ANTONIO STORNELLO	23/09/2021	\\	\\	\\	\\
9069984393	INTERVENTO DI RECUPERO DELL' EX FORO BOARIO; RELAZIONE DEL PARCHEGGIO ESTERNO.	Ing. Francesco Paolino	GEOM. FAVACCIO FRANCESCO ING. MODICA ALESSANDRO - P.I. SIMONE SANTAERA	Ing. Francesco Paolino P.I. SIMONE SANTAERA	65.000,00	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZ. DI BANDO	46.197,59	20/01/2022	SO.LO. Costruzioni srl	18/01/2022	\\	\\	\\	\\