



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore IV**

n. 3628 del 25 OTT. 2022

OGGETTO: Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.lgs 50/2016 per eliminazione pericoli per la pubblica incolumità, messa in sicurezza di manufatti stradali e tratti della viabilità comunale, danneggiati a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del giorno 17 novembre 2021
CIG: Z86342F9CB CUP J87H21009690002 - Ditta **"Occhipinti Pietro"** con sede in Ragusa C.da Pezza n.44, Partita IVA 00942140880.- **Approvazione Consuntivo Finale e integrazione**

somme.-

Impegno 25/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO

- **che** l'eccezionale evento temporalesco manifestatosi il 17/11/2021 su parte del territorio comunale ed in particolare nelle contrade Bosco, Serrameta- Trebalate, Violicci, Bussello, S.Elena S. Ippolito, S. Angelo, Cozzo Lupi e zone limitrofe alla frazione di Frigintini, evoluto in una grandinata e successiva violenta tromba d'aria, ha causato ingenti danni al patrimonio immobiliare, sia residenziale che produttivo, oltre che alle infrastrutture pubbliche e viarie, che hanno richiesto l'immediata adozione di provvedimenti interdittivi a causa dell'incombente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale ed alla pubblica incolumità, anche ai fini di facilitare e consentire il soccorso alla popolazione;
- **che** per quanto sopra si è cercato di intervenire nell'immediatezza, per eliminare le situazioni di pericolo ripristinando i tratti di rete viaria interessata dall'evento mediante sgombero di tutte le macerie e materiale detritico vario presente sulle sedi stradali e quello su di esse potenzialmente incombente;
- **che pertanto** sulla base delle disponibilità acquisite telefonicamente dal presidio operativo della protezione civile, giorno 17 novembre 2021 si sono dichiarate e rese immediatamente disponibili all'esecuzione dei vari interventi da eseguire in contemporanea e dislocati sul territorio comunale n.19 imprese;
- **che** nello specifico fra queste è stata attivata l'impresa "Occhipinti Pietro", con sede in Ragusa in C.da Pezza n.44 P.Iva 00942140880, la quale resasi prontamente disponibile, con proprio personale e mezzi è stata incaricata nell'immediato di intervenire nell'area in questione, provvedendo agli interventi necessari secondo le disposizioni dell'ufficio;

- **che** con verbale del 17/11/2021 prot. 56398 i lavori di cui trattasi sono stati dichiarati di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs n.50/2016;

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n.297 del 17/11/2021 è stata avanzata richiesta al Consiglio dei Ministri Presidenza e al Presidente della Regione Siciliana di riconoscimento dello **"stato di calamità naturale e di emergenza"** a seguito di avversità atmosferiche , secondo quanto previsto dall'art.5 della legge n.225 del 24 febbraio 1992;

CHE con verbale del 18/11/2021 sono stati affidati all'impresa "Occhipinti Pietro" , con sede in Ragusa C.da Pezza n.44, Partita IVA 00942140880 , i lavori di somma urgenza, per un importo complessivo presunto di €.20.000,00, iva compresa come risulta dal verbale di consegna dei lavori redatto in pari data e sottoscritto tra il personale tecnico di questo Settore e la stessa impresa;

CHE con Determina n. 3751 del 02/12/2021 è stata approvata, in via preventiva, la spesa di €. 20.000,00 IVA compresa dei lavori e regolarizzato l'affidamento alla Ditta "Occhipinti Pietro", con sede in Ragusa C.da Pezza n.44, Partita IVA 00942140880;

CHE durante il corso di esecuzione dei lavori , al fine di completare tutte le attività necessarie al ripristino dei luoghi oggetto dei danni , furono eseguiti ulteriori maggiori lavori rispetto all'importo originariamente approvato;

CHE i lavori de quo sono stati ultimati in data 15/12/2021;

VISTO il consuntivo dei lavori agli atti di questo Settore, sottoscritto dall'impresa per accettazione dal quale si evince che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad €. 20.249,50 al netto del ribasso d'asta del 20,00%, oltre ad €. 4.454,89 per iva al 22%, e quindi per un totale complessivo di **€. 24.704,39**;

CHE, pertanto, tenuto conto del finanziamento di cui alla determinazione n.3751 del 02/12/2021 per un importo complessivo di **€. 20.000,00** iva compresa al 22% e in base al consuntivo dei lavori redatto dal tecnico di questo Settore per €. 24.704,39 comprensivo di iva , necessita per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti di un finanziamento integrativo di **€. 4.704,39** , comprensivo di iva al 22% e oneri di conferimento in discarica;

ACCERTATA, presso il competente Servizio Finanziario, la disponibilità di spesa ai fini della regolarizzazione contabile dei lavori di che trattasi, nei tempi e modi previsti dal D.Lgs n.50/2016 e ss. mm.ii;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del consuntivo dei lavori eseguiti e alla successiva liquidazione all'impresa;

VISTA la Determinazione n. 2712 del 26/07/2022 per la nomina di Responsabile P.O. IV Settore;

VISTA la L.R. n. 48/1991;

VISTA la L.R. n. 23/1998;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA il D.Lgs n. 50/2016;

DETERMINA

- 1) **Di dare atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
- 2) **Di dare atto** che i lavori sono stati affidati all'Impresa "Occhipinti Pietro" con sede in Ragusa C.da Pezza n.44, Partita IVA 00942140880, giusto verbale di consegna dei lavori del 18/11/2021;
- 3) **Di dare atto** che i lavori de quo sono stati ultimati in data 15/12/2021;
- 4) **Di prendere atto** ed approvare il consuntivo finale dei lavori eseguiti redatto dal tecnico dell'ufficio manutenzioni, sottoscritto dall'impresa per accettazione, e agli atti di questo Settore, ammontante ad €. 20.249,50 al netto del ribasso d'asta del 20,00%, oltre ad €. 4.454,89 per iva al 22% sui lavori al netto e quindi per un totale di **€. 24.704,39**;
- 5) **Di dare atto** che l'importo netto dei lavori eseguiti per €. 20.249,50 è maggiore di **€. 3.856,06** rispetto all'importo autorizzato di €. 16.393,44 al netto di iva di cui alla determinazione n. 3751 del 02/12/2021;
- 6) **Di prendere atto** che dal finanziamento di cui alla predetta determinazione n. 3751/2021 per €. 20.000,00 iva compresa al 22% e dal consuntivo redatto dal tecnico di questo Settore pari complessivamente ad €. 24.704,39, necessita un finanziamento integrativo di **€. 4.704,39** comprensivo di iva e oneri di conferimento in discarica;
- 7) **Di impegnare** l'importo integrativo di **€. 4.704,39** compreso iva, al capitolo 2300/99 del bilancio di esercizio 2022;
- 8) **Di dare atto** che trattasi di spesa necessaria, indispensabile e non frazionabile;
- 9) **Di demandare** al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
- 10) **Di provvedere** alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'Impresa esecutrice dei lavori "Occhipinti Pietro" con successivo atto;
- 11) **Di dichiarare** ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n. 190/2012;
- 12) **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai responsabili di Settore di competenza.

Il Responsabile P.O.
Geom. Giorgio Scallo

SERVIZIO FINANZIARIO


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2599/2022	25-10-2022	€ 4.704,39	2300/99	2022
MISSIONE 18	PROGRAMMA 1	TITOLO 1	MACROAGGREG. 103	

Modica, 25-10-2022

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 27 OTT. 2022 al 11 NOV. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione