



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore IV
Manutenzioni

n. 1485 del 24 MAG. 2023

Città di Modica

Oggetto: Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e liquidazione rata di saldo "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della Prima Circoscrizione Modica Alta - Frigintini e Seconda Circoscrizione Modica Bassa – Dente CIG : 8138777B3D Ditta "Spadaro Giorgio s.r.l." - P.Iva 01514740883

Il Responsabile P.O.-IV Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto il progetto relativo all' Accordo Quadro di cui sopra, in data 13/09/2019 ed approvato in linea tecnica con parere n°504 del 19/09/2019 dal Responsabile Unico del Procedimento in fase di progettazione ed in linea amministrativa con determinazione n.2583 del 17/10/2019 successivamente modificata con determinazione n.3101 del 06/12/2019, per l'importo complessivo di €. 90.000,00 di cui €. 70.000,00 per lavori, comprensivi di €. 1.400,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre a €. 20.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che con il medesimo provvedimento n. 2583/2019, è stata indetta per l'affidamento dell'appalto, una gara con procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del Codice, allo scopo di individuare il soggetto economico con il quale concludere un Accordo Quadro, ai sensi dell'art.54, comma 3, del predetto Codice e da esperirsi con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art.36 comma 9 bis del Codice;

che altresì con la richiamata determinazione n. 2583/2019 sono stati approvati, il bando di gara, la documentazione complementare;

che con determinazione n.3101 del 06/12/2019 è stata rettificata la determinazione n.2583/2019 per la modifica del bando di gara limitata esclusivamente all'individuazione della "soglia di aggiudicazione" e pertanto il predetto bando di gara già approvato con la predetta determinazione n.2583/2019 è stato confermato in ogni sua parte;

che in base ai risultati della gara esperita in data 23 e 24 dicembre 2019 giusti verbali di pari data, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "Spadaro Giorgio s.r.l." con sede in Modica (RG) Via Vittorio Corona n.28 - P.Iva 01514740883, con il ribasso d'asta del 18,87160% e fino alla concorrenza dell'importo di €. 70.000,00 comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta nella misura del 2% dell'importo lordo dei lavori;

che con determinazione n. 167 del 27/01/2020 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa "Spadaro Giorgio s.r.l." con sede in Modica (RG) Via Vittorio Corona n.28;

che i lavori furono consegnati sotto riserva di legge dal Direttore dei lavori, in data 29/01/2020 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 120 (centoventi) e, pertanto, entro il 27/05/2020;

che con determinazione n.729 del 06/03/2020 l'aggiudicazione definitiva è stata dichiarata efficace;
che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 29/05/2020 REP. 16011;

che in data 30/06/2020 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 54.754,01 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 05/06/2020;

che in data 22/09/2020 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 135.205,88;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 572 del 29/09/2020 e in linea amministrativa con determinazione n. 2922 del 26/11/2020;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed ultimo Sal in data 30/11/2020 per lavori eseguiti a tutto il 22/07/2020;

che altresì il D.L. in data 01/12/2020 ha emesso il certificato di €.4.770,63 iva compresa al 22% per il rimborso all' Impresa delle anticipazioni a fattura del pagamento effettuato alla Ditta F.lli Ancione Srl con sede in Ragusa in qualità di centro di recupero e messa in riserva rifiuti non pericolosi per €.3.484,81 iva compresa al 22%, alla SCA srl quale Studio di consulenze ambientali laboratorio analisi cliniche con sede in Modica per €.671,00 iva compresa, ed alle Ditte Edilizia Mediterranea di Scapellato Giovanni & C. snc, Cicero Francesco srl e Gerratana Ignazio & C sas per fornitura materiali per €.614,82 iva compresa al 22%;

preso atto che in data 27/11/2020 Rap. 2469 è stato sottoscritto tra l'impresa e il RUP l'atto di sottomissione per i maggiori lavori;

preso atto che l'Impresa "Spadaro Giorgio s.r.l." con sede in Modica (RG) Via Vittorio Corona n.28 - P.Iva 01514740883 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 29/01/2021 che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 104.349,08 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €. 103.827,33, rimane da corrispondere all' Impresa la somma di €.521,75, oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni, data di emissione assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS – INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Durc on line avente prot. INPS n.35228802 del 21/03/2023 con scadenza di validità al 19/07/2023 dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 28/01/2021 e contestualmente essendo decorsi due anni dalla data di emissione e avendo lo stesso assunto carattere definitivo di procedere alla liquidazione della rata di saldo;

vista la fattura elettronica n.1 del 06/02/2023 dell'importo di € 636,54 di cui € 521,75 per credito al netto ed € 114,79 per IVA al 22%, assunta agli atti in data 07/02/2023 con prot. n. 5941/2023, per gli obblighi di cui all'art. 25 del D.L. 24/04/2014, convertito nella Legge 23/06/2014 n. 89;

che il sottoscritto con nota prot.5985 del 07/02/2023 ha richiesto al Responsabile P.O. del III Settore l'accertamento di entrata a carico della Ditta Spadaro Giorgio srl per procedere ad eventuali conguagli di quanto dovuto dalla Ditta a questo Ente;

vista la nota pervenuta a mezzo pec il 07/02/2023 con la quale il Responsabile P.O. del III Settore ha comunicato che dalla verifica d'ufficio effettuata a carico della ditta non risulta alcuna utenza;

ritenuto di dover procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e alla liquidazione a saldo della fattura sopra citata;

vista la Determinazione sindacale del Commissario Straordinario n.2712 del 26/07/2022 di nomina nuove posizioni organizzative;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;


visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;


visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 29/01/2021 e relativo a "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della Prima Circostrizione Modica Alta - Frigintini e Seconda Circostrizione Modica Bassa - Dente CIG : 8138777B3D ;
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, essendo trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;
4. Di dare atto che il credito dell'Impresa "Spadaro Giorgio s.r.l" esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi è pari € 636,54 Iva compresa al 22% da liquidarsi con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010;
5. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad € 114,79 ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni





(c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

6. Di approvare la liquidazione della rata di saldo all'impresa "Spadaro Giorgio s.r.l", dei "Lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della Prima Circostrizione Modica Alta - Frigintini e Seconda Circostrizione Modica Bassa - Dente"

7. Di dare atto che la fattura elettronica n. 1 del 06/01/2023 emessa dall'impresa e che in copia si allega al presente provvedimento; è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore finanziario per i conseguenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;

8. Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per l'importo di € 521,75 IVA esclusa, in favore dell'impresa "Spadaro Giorgio srl." mediante bonifico bancario, presso Banca Agricola Popolare di Ragusa, codice IBAN IT 92G0503684482CC0191173267 per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Spadaro Giorgio nato a Modica il 29/10/1954 C.F.: SPD GRG 54R29 F258G in qualità di titolare e legale rappresentante dell'impresa "Spadaro Giorgio s.r.l.";

9. Di dare atto che alla data odierna non risultano notificate a questo settore atti di pignoramento o cessioni di crediti, a carico della ditta "Spadaro Giorgio srl.";

10 Di prelevare la somma di € 636,54 dal Cap.12590/99 impegno 2449,

11. Di dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n. 190/2012;

12. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;


13. Di trasmettere copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.

14. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il Resp.6ª Sezione
Geom. Giorgio Barone



Il responsabile P.O. del IV Settore
Geom. Giorgio Scollo





REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MODICA
 PROVINCIA DI RAGUSA



X SETTORE
 Manutenzioni

LAVORI: Accordo quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle Relative opere di corredo e manufatti della **Prima** Circoscrizione Modica Alta – Frigintini e **Seconda** Circoscrizione Modica Bassa Dente. **CIG: 81338777B3D**

IMPRESA: Spadaro Giorgio S.r.l. Via Vittorio Corona n.28 97015 Modica
 P.Iva 01514740883

STATO FINALE dei Lavori eseguiti a tutto il 22/07/2020

Contratto	In data 29/05/2020 Rep. 16011 Registrato a Modica il 15/06/2020 al n.1293 Serie 1T Atto di Sottomissione in data 27/11/2020 Rap. 2469.		
A) Importo del progetto	€.	90.000,00	Data consegna 29/01/2020
B) Importo dei lavori depurati del ribasso di asta in ragione del 18,8716% fino	€.	70.000,00	Data inizio lavori 03/02/2020
C) Importo 1° atto di sottomissione	€.	34.349,08	Scad. tempo utile 27/05/2020
D) Importo 2° atto di sottomissione	€.	I lavori rimasero sospesi 36 gg
Sommano B+C+D	€.	104.349,08	I lavori furono prorogati per 30 giorni
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	20.000,00	Per cui la scad. Tempo ut. è 01/08/20220
			Ultimazione lavori 22/07/2020
Per IVA 22% sui lavori	€.	15.400,00	Giorni impiegati in meno 08
Per Competenze Tecn.	€.	1.400,00	Giorni impiegati in più
Per Imprevisti	€.//.....	
Per Oneri Conf e antic.	€.	3.200,00	
Per Ant. Forniture a fatt.	€.	
Sorveglianza e Direzione	€.//.....	
Per acq. Pezzi speciali	€.//.....	
Sommano	€.	<u>20.000,00</u>	

ADIC-EC


Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
LAVORI A MISURA					
1	AP.01	Impiego nei siti di intervento di Operaio Specializzato munito dei dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a misura. Per ogni ora .. Ora	49,00	32,29	1.582,21
2	AP.02	Impiego nei siti di intervento di Operaio Qualificato munito dei dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a misura. Per ogni ora .. Ora	268,00	30,00	8.040,00
3	AP.03	Impiego nei siti di intervento di Operaio Comune munito dei dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a misura. Per ogni ora di effettivo lavoro .. Ora	397,00	27,04	10.734,88
4	AP.04	Nolo di Bob Cat o mini escavatore , compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei Ora	67,00	51,50	3.450,50
	AP.08	Nolo di Autocarro di portata a pieno carico non superiore a 35 quintali , compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il Ora	66,00	54,03	3.565,98
6	AP.09	Nolo di Autocarro di portata a pieno carico superiore a 35 quintali , compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo	42,00	60,36	2.535,12
7	AP.10	Nolo di martello demolitore elettrico , compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, l'alimentazione elettrica, ed ogni altro onere per dare l'attrezzatura in perfettamente efficiente e funzionante ... Ora	36,00	36,52	1.314,72
8	AP.11	Nolo di Autogru predisposta con cestello e montata su autocarro di portata a pieno carico superiore a 35 quintali, il braccio della gru dovrà essere di portata e lunghezza adeguata ad ogni tipo di intervento richiesto, compreso e	31,00	102,73	3.184,63
9	AP.13	Nolo di saldatrice elettrica di potenza adeguata al tipo di intervento richiesto, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'alimentazione elettrica ed ogni altro onere per dare l'attrezzatura in perfetta efficienza nei siti .. Ora	38,00	13,92	528,96
10	AP.16	Nolo di generatore di corrente , compreso di carburante, il trasporto in loco e quant'altro necessario per dare l'apparecchiatura efficiente e funzionante nei siti di intervento Ora	14,00	6,58	92,12
A RIPORTARE					35.029,12



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			35.029,12
11	AP.19	Cemento tipo 325 (materiale a piè d'opera) Q.li	14,25	17,71	252,37
12	AP.20	Sabbia e/o pietrisco (materiale a piè d'opera) mc.	5,50	15,69	86,30
13	AP.24	Esecuzione di ricolmi di buche stradali da effettuarsi tramite fornitura, e stesa in opera a mano di conglomerato bituminoso a caldo per tappeto di usura (tappetino), pezzatura 0-10, una mano d'attacco con 1,00 Kg/mq .. q.le	76,00	21,70	1.649,20
14	AP.25	Fornitura trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo, per la ricolmatura di buche ed avvallamenti presenti sulla sede stradale, compreso l'onere dello spandimento, la preparazione con stesa di	11,25	40,58	456,53
15	AP.28	Scavo a Sezione obbligata, eseguito a mano o con l'ausilio di martello demolitore, per qualsiasi finalità ed eseguito su terreni di qualsiasi natura e consistenza, per lavori in ambito sia urbano che extraurbano e fino alla profondità di mt. 2,.. mc.	19,98	48,48	968,63
16	1.4.4	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante m	23,400	3,62	84,71
17	1.4.5	Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso il sottostrato, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore), comprese tutte le cautele occorrenti per ... m ² x cm ²	571,200	1,24	708,29
18	2.1.1	Muratura in conci di tufo e malta bastarda, retta o centinata, realizzata a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 20 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, .. m ³	6,704	254,84	1.708,45
19	2.2.12.2	Controfodera con lastra di cartongesso, fissata a mezzo di viti autoperforanti su intelaiatura metallica di lamierino zincato dello spessore di 6/10 mm, giunzioni sigillate con apposito composto ed armate con nastro di fibra di vetro, . m ²	28,396	43,33	1.230,40
20	3.1.1.7	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti ... m ³	16,178	141,21	2.284,50
21	3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica	15,750	23,91	376,58
22	3.2.4	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A			
		A RIPORTARE			44.835,08

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale
		RIPORTO			44.835,08
		controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, kg	250,185	2,50	625,46
23	5.2.4.1	Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con m	30,000	13,75	412,50
24	6.1.6.2	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), m²/cm	890,835	2,37	2.111,28
25	6.2.2.6	Pavimentazione con mattonelle d'asfalto, rettangolari o ad onda, pressate su idoneo massetto di calcestruzzo cementizio di idoneo spessore da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia a secco dosata a 400 kg di m²	26,000	29,30	761,80
26	6.2.8.1	Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a puntillo grosso nelle facce viste e con spigolo smussato ... m	8,000	86,57	692,56
27	6.2.8.3	Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a puntillo grosso nelle facce viste e con spigolo smussato ... m	3,150	63,93	201,38
28	7.1.1	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, kg	443,040	3,49	1.546,21
29	7.1.2	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, kg	1.998,672	3,12	6.235,86
30	7.1.3	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro kg	285,37	2,41	687,74
31	7.2.10.1	Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso (a norma UNI 11002-1/2/3) con elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025 delle dimensioni di 25x2 o 25x3 mm formanti maglie di 62x132 mm. I pannelli, bordati con elementi di 25x3 mm, m²	0,810	78,69	63,74
32	11.1.1	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani,			
		A RIPORTARE			58.173,61

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 4 Importo Totale.
		RIPORTO m ²	104,700	5,06	58.173,61 529,78
33	11.3.1	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, m ²	755,699	15,16	11.456,40
34	13.3.8.3	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 4 kN/m ² , con giunti a bicchiere . m	24,000	31,82	763,68
35	13.8.1	Formazione del letto di posa, rinfiacco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, m ³	14,158	24,08	340,92
36	15.4.7.1	Fornitura e collocazione in cavedio di tubi in polietilene PEAD PE 100 -s 80 PN 12,5 - a norma EN 12201 EN ISO 15494 rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero Sanità compresi i materiali di tenuta ed ogni m	25,000	2,96	
37	15.4.7.2	Fornitura e collocazione in cavedio di tubi in polietilene PEAD PE 100 -s 80 PN 12,5 - a norma EN 12201 EN ISO 15494 rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero Sanità compresi i materiali di tenuta ed ogni m	25,000	3,31	82,75
38	15.4.14.4	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, .. m	3,900	16,20	63,18
39	15.4.14.5	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, .. m	8,000	17,34	138,72
40	15.4.14.7	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, .. m	56,000	20,18	1.130,08
41	21.1.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m ² x cm	47,646	3,94	187,73
42	21.2.18	Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per dare le stesse perfettamente piane e lisce, compreso il	28,396	11,98	340,18
43	21.9.7	Fornitura e posa in opera di intonaco deumidificante			
		A RIPORTARE			73.281,03




Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 5 Importo Totale
		RIPORTO			73.281,03
		macroporoso traspirante realizzato, su murature soggette a umidità di risalita per capillarità, con malta a base di calce idraulica con aggreganti pozzolanici, sabbie carbonatiche . m ²	19,250	96,66	1.860,71
44	NP.01	Fornitura trasporto e posa in opera di pavimentazione in basole di calcare forte di Modica delle dimensioni di cm. 30*35-45, spessore cm.4 con superficie a vista lavorate a fil di sega, poste in opera con malta cementizia compresa .. mq.	8,230	91,14	750,08
45	1.2.5.2	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o .. m ³ x km	1.546,826	0,63	974,50
46	1.4.3	Irrividimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del materiale di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della m ²	5.196,35	2,68	13.926,22
	1.2.5.1	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o .. m ³ x km	1.901,86	0,53	1.007,99
48	6.1.6.1	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), m ² /cm	16.541,55	2,19	36.225,99
		A RIPORTARE			128.026,52



[Handwritten signature]

Importo lavori a misura compresa sicurezza	e.	128.026,52	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	e.	2.560,53	
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	e.	125.465,99	
A dedurre il ribasso d'asta del 18,8716% su € 125.465,99	e.	23.677,44	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	e.	101.788,55	101.788,55
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	e.		2.560,53
Lavori a misura al netto	e.		104.349,08
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	e.		104.349,08
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati Acconti Emessi			
n.1 del 30/06/2020 di € 54.754,01			
n.2 del 01/12/2020 di € 49.073,32			
Sommario	e.	€ 103.827,33	103.827,33
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	e.		521,75


MODICA LI

13/02/2021
 L'Impresa
 (Spadaro Giorgio s.r.l.)

SPADARO GIORGIO S.r.l.
 Vico Vittorio Corona n. 28
 97016 Modica (RG)
 C.F. e P. IVA: 01514740883

Il Direttore Dei Lavori
 (Geom. Giorgio Barone)



Il Responsabile Unico del Procedimento
 (Geom. Giorgio Scollo)



L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS INAIL e CNCE come dal D.U.R.C. on line prot. INAIL 24338770 del 22/10/2020 con scadenza di validità al 19/02/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
 (Geom. Giorgio Scollo)




REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA



X SETTORE MANUTENZIONI

LAVORI: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della Prima Circoscrizione Modica Alta Frigintini e della Seconda Circoscrizione Modica Bassa - Dente . **CIG. 8138777B3D;**

IMPRESA: Spadaro Giorgio S.r.l. Vico Vittorio Corona n.28 97015 Modica P.Iva 01514740883.-

CONTRATTO: in data 29 maggio 2020 Rep. 16011 registrato a Modica il 15 giugno 2020 al n.1293 Serie 1T-

Atto di Sottomissione: in data 27/11/2020 Rap. 2469.-

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 14 (Quattordici) del mese di Gennaio 2021 sono intervenuti i signori: **Spadaro Giorgio** in qualità di legale rappresentante dell'Impresa Spadaro Giorgio s.r.l. , La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e a quanto previsto nella perizia

suppletiva e assestamento contabile e per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto e al successivo atto di sottomissione;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di €. 104.349,08 ed è pari all'importo delle somme complessivamente autorizzate;

- che i lavori vennero ultimati in data 22 luglio 2020 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 04 novembre 2020 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Durc on line dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INAIL N.24338770 del 22/10/2020 con scadenza di validità il 19/02/2021;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra , il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

Che i lavori di Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della prima Circoscrizione Modica Alta Frigintini e della seconda Circoscrizione Modica Bassa

DA
10/11/20
N. 6

-- Dente . CIG. 8138777B3D , eseguiti dall'impresa "Spadaro Giorgio s.r.l." con sede in Modica Vico Vittorio Corona n.28 in base al contratto d'appalto n°16011 di Rep. del 29 maggio 2020 e al successivo atto di sottomissione del 27 novembre 2020 Rap. 2469 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale €. 104.349,08

B) Acconti emessi:

Certificato n°1 del 30-06-2020 di €. 54.754,01

Certificato n°2 del 01-12-2020 di €. 49.073,32

Sommano €.103.827,33 €. 103.827,33

Resta il credito totale dell'impresa €. 521,75

Per I.V.A. Al 22% €. 114,79

Somma il credito totale dell'impresa €. 636,54

diconsi Euro seicentotrentasei /54) del quale, previa la necessaria approvazione del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente certificato, si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.-

Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art. 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione.-

Modica li 28/01/2021


L'Impresa

(Spadaro Giorgio s.r.l.)

SPADARO GIORGIO S.r.l.
Vico Vittorio Corona n. 28
97015 Modica (RG)
C.F. e P. IVA: 01514740883



Il Direttore Dei Lavori

(Geom. Giorgio Barone)



Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scollo)



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 274747 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ - Protocollo n. 5941/2023 del 07/02/2023

MITTENTE**SPADARO GIORGIO SRL**

Partita IVA: IT01514740883
Codice fiscale: 01514740883
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
VICO VITTORIO CORONA, 28
97015 MODICA (RG)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 125598 Capitale sociale: 21000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0932905421 E-mail: info@impresaedilespadaro.com

DESTINATARIO**COMUNE DI MODICA -
SETTORE IV**

Partita IVA: IT00175500883
Codice Fiscale: 00175500883
PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17
97015 MODICA (RG)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1	Data: 06-02-2023	Valuta: EUR	Importo: 636.54
Causale: Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 16011
	Data contratto: 29-05-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): 8138777B3D *

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Accordo quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della Prima Circostrizione Modica Alta - Frigintini e Seconda Circostrizione Modica Bassa - Dente.			521.75		521.75	22.00	
2	Contratto Rep. n. 16011 del 29/05/2020			0.00		0.00	22.00	
3	Impegno somma con Det. n. 3408 del 30/12/2019 capitolo 10370/08 impegno 2202/2019 del bilancio 2019 e Det. n. 2822 del 26/11/2020 capitolo 12010/30 impegno 2630/2020 del bilancio 2020.			0.00		0.00	22.00	
4	LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO STATO FINALE DEI LAVORI			0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		521.75	114.79		22% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						636.54

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 521.75	Scadenza: 06-02-2023 Data riferimento termini pagamento: 06-02-2023	Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAG Codice IBAN: IT92G0503684482CC0191173267 Codice ABI: 06038 Codice CAB: 84482	

1034
10/02/2023
[Signature]

16.2.2023

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:				
Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
Modica, <u>21-05-2023</u> <div style="text-align: right;"> Il Responsabile del servizio finanziario  </div>				
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.				

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 25 MAG. 2023 al - 9 GIU. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione