



## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

### III SETTORE TECNICO

n. 2192 del 28 AGO, 2023

# Città di Modica

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali in tutto il territorio della Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica – CIG:Z80337538D Ditta “Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe sas” - P.Iva 01241400884 - **Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.**

Il Dirigente del III Settore  
Ing. Francesco Paolino

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 11/10/2021 il progetto relativo a “Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali in tutto il territorio della Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica”, per l’importo complessivo di €. 50.000,00 di cui €. 39.500,00 per lavori, comprensivi di €. 790,00 quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre a €. 10.500,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n.682 del 14/10/2021 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 3507 del 17/11/2021;

che a seguito di gara d’appalto, esperita giorno 30/11/2021 giusto verbale di pari data, è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l’Impresa “Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe sas” con sede in Modica (RG) Via Vanella 156 n.18 - P.Iva 01241400884 con il ribasso d’asta del 19,9900% fino alla concorrenza dell’importo di €. 39.500,00;

che a seguito di pubblicazione dei verbali di gara all’albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n.806 del 03/03/2022, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all’Impresa de quo;

che con la predetta determina n.806/2022 è stata impegnata la somma di €.50.000,00 iva compresa, imputandola al Capitolo 10370/08 impegno 2838/2022;

che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell’impresa con la stessa Determinazione n.806/2022 l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori in data 01/02/2022 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 150 (centocinquanta) e, pertanto, entro il 30/06/2022;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 19/04/2022 RAP. 2647;

che in data 27/04/2022 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 20.917,66 , oltre iva al 22% , per lavori eseguiti a tutto il 20/04/2022;

che in data 06/07/2022 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 59.202,89;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.787 del 07/07/2022 e in linea amministrativa con determinazione n. 3171 del 09/09/2022;

preso atto che in data 12/09/2022 Rap. 2712 è stato sottoscritto tra l'impresa e il RUP l'atto di sottomissione per i maggiori lavori;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed ultimo Sal in data 09/09/2022 per lavori eseguiti a tutto il 31/05/2022;

preso atto che l'Impresa "Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe sas" con sede in Modica (RG) Via Vanella 156 n.18 - P.Iva 01241400884 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 22/06/2023, che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 59.202,89 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €.58.906,88, rimane da corrispondere all'Impresa la somma di €.296,01, oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010, trascorsi due anni dalla data di emissione, assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS – INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Durc on line avente prot. INPS n. 36313346 del 07/06/2023, con scadenza di validità al 05/10/2023, dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 22/06/2023, il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, decorsi due anni dalla data di emissione, assume carattere definitivo;

vista la Determina del Commissario Straordinario n.1466 del 23/05/2023, di conferimento incarico di Dirigente ex art.1101 TUEL del Settore Tecnico e relativo contratto del 01/06/2023;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 che prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

### **DETERMINA**

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 22/06/2023 e relativo a "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica " – CIG: Z80337538D;

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;

4. Di dare atto che il credito dell'Impresa "Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe sas " esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi, è pari ad €.361,13 Iva compresa al 22%, da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

5. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €.65,12, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

6. Di dare atto che la predetta somma di €.361,13 trova copertura con le somme impegnate al capitolo 10370/08 impegno 2838/2022 e al capitolo 8100/38 impegno 2201/2022, somma da re-imputare al bilancio 2023;

7. Di dare mandato al Dirigente del Settore Finanziario a procedere alla reimputazione del suddetto impegno;

8. Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del Codice di Comportamento vigente, approvato con Delibera G.M. n.285/2020, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di in-

teressi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012”;

9. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;

10. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013, art 37 comma 1.

11. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il Tecnico Istruttore  
Geom. Giorgio Barone



Il Dirigente  
Ing. Francesco Paolino





REPUBBLICA ITALIANA  
**COMUNE DI MODICA**  
 PROVINCIA DI RAGUSA

III SETTORE TECNICO

**LAVORI:** Accordo quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali in tutto il territorio della Terza Circostrizione Modica Sorda – Marina di Modica. **CIG:Z80337538D.**

**IMPRESA:** **Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe sas Vanella 156 n.18**  
**97015 Modica P.Iva 01241400884**

**STATO FINALE dei Lavori eseguiti a tutto il 31/05/2022**

<b>Contratto</b>	In data 19/04/2022 Rap. 2647			
	Atto di Sottomissione in data 12/09/2022 Rap. 2712			
A) Importo del progetto	€.	73.700,06	Data consegna	01/02/2022
B) Importo dei lavori depurati del ribasso di asta in ragione del 19,99% fino	€.	39.500,00	Data inizio lavori	01/02/2022
C) Importo 1° atto di sottomissione	€.	19.702,89	Scad. tempo utile	gg. 150
D) Importo 2° atto di sottomissione	€.	.....	I lavori rimasero sospesi	
Sommano B+C+D	€.	59.202,89	I lavori furono prorogati per	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	14.497,17	Per cui la scad. Tempo ut. è	30/06/2022
			Ultimazione lavori	31/05/2022
Per IVA 22% sui lavori	€.	13.024,64	Giorni impiegati in meno	
Per Competenze Tecn.	€.	1.472,53	Giorni impiegati in più	.....
Per Imprevisti	€.	.....//.....		
Per Oneri Conf e antic.	€.	.....//.....		
Per Ant. Forniture a fatt.	€.	.....		
Sorveglianza e Direzione	€.	.....//.....		
Per acq. Pezzi speciali	€.	.....//.....		
Sommano	€.	<u>14.497,17</u>		

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale	
<b>LAVORI A MISURA</b>						
1	AP.25	Fornitura trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo, per la ricolmataura di buche ed avvallamenti prsenti sulla sede stradale, compreso l'onere dello spandimento, la preparazione con stesa di emulsione bituminosa e la successiva compattatura con piastra vibrante, compreso ogni altro onere e magsitero per dare .. q.le	1.476,50	44,37	65.512,31	
2	AP.24	Esecuzione di ricolmi di buche stradali da effettuarsi tramite fornitura, e stesa in opera a mano di conglomerato bituminoso a caldo per tappeto di usura (tappetino), pezzatura 0-10, una mano d'attacco con 1,00 Kg/mq di emulsione bituminosa al 55%, con l'onere della compattazione con piastra vibrante, nonchè di ogni .....	q.le	88,10	23,73	2.090,61
3	AP.04	Nolo di Bob Cat o mini escavatore, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo lavoro Ora	87,00	51,50	4.480,50	
4	AP.02	Impiego nei siti di intervento di <b>Operaio Qualificato</b> munito dei dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a misura. Per ogni ora di effettivo lavoro in cantiere Ora	28,00	30,00	840,00	
5	AP.03	Impiego nei siti di intervento di <b>Operaio Comune</b> munito dei dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a misura. Per ogni ora di effettivo lavoro in cantiere Ora	26,00	27,04	703,04	
A RIPORTARE					73.626,46	

Importo lavori a misura compresa sicurezza	€.	73.626,46	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.	1.472,53	
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€.	72.153,93	
A dedurre il ribasso d'asta del 19,99% su €. 72.153,93	€.	14.423,57	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€.	57.730,36	
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.	1.472,53	
Lavori a misura al netto	€.		59.202,89
<b>IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI</b>	€.		<b>59.202,89</b>
<b>A CUI SI DETRAE :</b>			
- Certificati Acconti Emessi			
n.1 del 27/04/2022 di €.		20.917,66	
n.2 del 12/09/2022 di €.		37.989,22	
<b>Sommano</b>	€.	<b>58.906,88</b>	<b>58.906,88</b>
<b>RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA</b>	€.		<b>296,01</b>

MODICA LI

15/06/2023

L'Impresa

(Giellé Costruzioni di Lucifora Giuseppe sas)

**GIELLE COSTRUZIONI**

di Lucifora Giuseppe s.a.s.

Via Vanella 156 n. 18

97015 Modica (RG)

Cell.: 333 6537610

P. IVA: 01241400884


Il Direttore Dei Lavori

(Geom. Giorgio Barone)



Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scollo)



L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS INAIL e CNCE come dal D.U.R.C. on line prot. INPS 36313346 del 07/06/2023 con scadenza di validità al 05/10/2023

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scollo)



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA

III SETTORE TECNICO

**LAVORI:** Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Terza Circostrizione Modica Sorda – Marina di Modica. CIG.Z80337538D;

**IMPRESA:** Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe sas Via Vanella 156 n.18 97015 Modica P.Iva 01241400884.-

**CONTRATTO:** in data 19 aprile 2022 Rap. 2647

**Atto di Sottomissione:** in data 12 settembre 2022 Rap.2712

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Alla visita tenutasi il giorno 22 (ventidue) del mese di GIUGNO 2023 sono intervenuti i signori: Lucifora Giuseppe in qualità di legale rappresentante dell'Impresa Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe sas , La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e a quanto previsto nella perizia suppletiva e assestamento contabile e per quanto è stato possibile accertare da



numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di €.59.202,89 ed è pari all'importo delle somme complessivamente autorizzate;

- che i lavori vennero ultimati in data 31/05/2022 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 03/08/2022 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Durc on line, dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INPS N.36313346 del 07/06/2023 con scadenza di validità il 05/10/2023;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

#### CERTIFICA

Che i lavori di Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica CIG. Z80337538D, eseguiti dall'impresa "Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe sas", con sede in

Modica Via Vanella 156 n.18, in base al contratto d'appalto n°2647 di Rap. del  
19 aprile 2022 e al successivo atto di sottomissione del 12/09/2022 Rap.2712

sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale €. 59.202,89

B) Acconti emessi:

Certificato n°1 del 27-04-2022 di €. 20.917,66

Certificato n°2 del 12/09/2022 di €. 37.989,22

Sommano €. 58.906,88 €. 58.906,88

Resta il credito totale dell'impresa €. 296,01

Per I.V.A. Al 22% €. 65,12

Somma il credito totale dell'impresa €. 361,13

(diconsi Euro trecentosessantuno/13) del quale, previa la necessaria approvazione  
del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R.  
207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente  
certificato, si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed  
avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.-

Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art.  
229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data  
della relativa emissione.-

Modica li 22/06/2023

L'Impresa

Il Direttore Dei Lavori

(Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe sas )

(Geom. Giorgio Barone)

**GIELLE COSTRUZIONI**

di Lucifora Giuseppe s.a.s.

Via Vanella 156 n. 18

07015 Modica (RG)

Cell.: 333 6537610

P. IVA: 01241400884

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scillo)



**SERVIZIO FINANZIARIO**

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
2201 SUB 1 /2022	24/08/23	E 361,13	8100/38
Missione	Programme	Art. 10	Mezzef.
10	5	2	202

Modica, 24/08/2023  
*Anna Orlandi*

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO PER LA LIQUIDAZIONE**

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 29 AGO, 2023 al 13 SET, 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione