



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

III SETTORE TECNICO

13 SET, 2023

n. 2319 del _____

Città di Modica

Oggetto: Accordo Quadro per interventi di pronta reperibilità in h24 da effettuarsi a seguito di guasti alle reti idriche e fognarie, danni alle sedi stradali e delle relative opere complementari, smottamenti e caduta alberi, in tutto il territorio comunale e tali da costituire pericolo per la pubblica incolumità. - CIG: 8127537FB1- Ditta "Scifo Giorgio"- **Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.**

Il Dirigente
Ing. Francesco Paolino

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 25/02/2019 il progetto relativo a "Accordo Quadro per interventi di pronta reperibilità in h24 da effettuarsi a seguito di guasti alle reti idriche e fognarie, danni alle sedi stradali e delle relative opere complementari, smottamenti e caduta alberi, in tutto il territorio comunale e tali da costituire pericolo per la pubblica incolumità", per l'importo complessivo di €. 50.000,00 di cui €. 38.700,00 per lavori, comprensivi di €. 774,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre a €. 11.300,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n.479 del 05/03/2019 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 1193 del 16/05/2019;

che a seguito di gara d'appalto, esperita giorno 17/12/2019 giusto verbale di pari data, è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa "Scifo Giorgio" con sede in Modica (RG) Via Mercè n.44 - P.Iva 00899600886 con il ribasso d'asta del 26,99990% fino alla concorrenza dell'importo di €. 38.700,00;

che a seguito di pubblicazione dei verbali di gara all'albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n.3405 del 30/12/2019, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo;

che con la predetta determina n.3405/2019 è stata impegnata la somma di €.50.000,00 iva compresa, imputandola al Capitolo 10370/07 impegno 918/2019;

che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'impresa con Determinazione n.212 del 29/01/2020 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori in data 04/02/2020 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 365 (trecentosessantacinque) e, pertanto, entro il 04/02/2021;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 29/05/2020 REP. 16013, registrato a Modica il 15 giugno 2020 al n.1295 serie 1T;

che in data 13/05/2022 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 37.861,31 oltre iva al 22% , per lavori eseguiti a tutto il 09/05/2020;

che in data 13/06/2022 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 71.523,01;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.780 del 24/06/2022 e in linea amministrativa con determinazione n.2524 del 07/07/2022;

preso atto che in data 14/07/2022 Rap. 2693 è stato sottoscritto tra l'impresa e il RUP l'atto di sottomissione per i maggiori lavori;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed ultimo Sal in data 14/07/2022 per lavori eseguiti a tutto il 14/07/2020;

preso atto che l'Impresa "Scifo Giorgio" con sede in Modica (RG) Via Mercè n.44 - P.Iva 00899600886 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 26/07/2022 che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 57.347,05 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €.57.060,31, rimane da corrispondere all'Impresa la somma di €.286,74, oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS – INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Durc on line avente prot. INAIL n.39957943 del 18/08/2023 , con scadenza di validità al 16/12/2023, dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 26/07/2022 , il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;



REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MODICA
PROVINCIA DI RAGUSA

X SETTORE
Manutenzioni

LAVORI: Accordo quadro per interventi di pronta reperibilità in h24 da effettuarsi a seguito di guasti alle reti idriche e fognarie, danni alle sedi stradali e delle relative opere complementari, smottamenti e caduta alberi, in tutto il territorio comunale e tali da costituire pericolo per la pubblica incolumità. **CIG:** 8127537FB1.

IMPRESA: Scifo Giorgio Via Mercè n.44 97015 Modica
P.Iva 00899600886

STATO FINALE dei Lavori eseguiti a tutto il 14/07/2020

Contratto	In data 29/05/2020 Rep. 16013 registrato a Modica il 15/06/2020 al n.1295 Serie 1T Atto di Sottomissione in data 14/07/2022 Rap. 2693			
A) Importo complessivo affidamento	€.	71.523,01	Data consegna	04/02/2020
B) Importo dei lavori depurati del ribasso di asta in ragione del 26,9999% fino	€.	38.700,00	Data inizio lavori	04/02/2020
C) Importo 1° atto di sottomissione	€.	18.647,05	Scad. tempo utile	04/02/2021
D) Importo 2° atto di sottomissione	€.	I lavori rimasero sospesi	
Sommano B+C+D	€.	57.345,05	I lavori furono prorogati per	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	11.300,00	Per cui la scad. Tempo ut. è	
			Ultimazione lavori	14/07/2020
Per IVA 22% sui lavori	€.	12.616,35	Giorni impiegati in meno	
Per Competenze Tecn.	€.	1.559,61	Giorni impiegati in più
Per Imprevisti	€.//.....		
Per Oneri Conf e antic.	€.			
Per Ant. Forniture a fatt.	€.		
Sorveglianza e Direzione	€.//.....		
Per acq. Pezzi speciali	€.//.....		
Sommano	€.	<u>14.175,96</u>		

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
LAVORI A MISURA					
1AP.15		Compenso per garantire il servizio di reperibilità in h.24 festivi compresi per il pronto intervento entro 45 min dalla richiesta mediante la disponibilità con recapito telefonico, con operatore mese	5,33	405,00	2.158,65
2AP.03		Impiego nei siti di intervento di operaio comune munito dei dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a misura Per ogni ora di effettivo lavoro in cantiere ora	1.113,00	26,51	29.505,64
3AP.02		Impiego nei siti di intervento di operaio qualificato munito dei dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a misura Per ogni ora di effettivo lavoro in cantiere ora	99,00	29,41	2.911,59
4AP.09		Nolo di autocarro di portata a pieno carico non superiore a 35 quintali, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento.. ora	394,50	55,66	21.957,87
5AP.17		Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso di usura in sacchi di kg 25, compreso il trasporto ed ogni altro onere per dare il materiale pronto all'uso nei siti di intervento Kg.	45.225,00	0,30	13.567,50
6AP.05		Nolo bob cat o mini escavatore, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo lavoro ora	38,00	50,66	1.925,08
7AP.13		Nolo di saldatrice elettrica elettrica di potenza adeguata al tipo di intervento richiesto, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'alimentazione elettrica ed ogni altro onere per dare l'attrezzatura in perfetta efficienza nei siti di intervento.. ora	7,00	13,75	96,25
8AP.19		Intervento di eliminazione perdita d'acqua eseguito su tubazione in polietilene o ferro zincato del diametro compreso tra mm.20 e mm.60 precedentemenet messa a nudo e derivata dalla condotta comunale o da pozzetto per l'allaccio di utenza idrica, eseguito anche in	7,00	86,51	605,57
9AP.04		Nolo di martello demolitore elettrico, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, la limentazione elettrica ed ogni altro onere per dare l'attrezzatura in perfetta efficienza nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo lavoro.- ora	27,00	38,76	1.046,52
10AP.10		Nolo di autocarro di portata a pieno carico superiore a 35 quintali, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in			
A RIPORTARE					73.774,67


Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale	
		RIPORTO			73.774,67	
		loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento.-				
			ora	11,00	59,41	653,51
116.4.1.3		Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente ..				
			kg	296,00	3,26	964,96
12AP.16		Nolo di piastra in acciaio delle dimensioni minime di cm 120*180 e spessore adeguato a poter sopportare le sollecitazioni del carico e scorrimento del traffico veicolare compreso mezzi pesanti, da utilizzarsi per la protezione temporanea di buche stradali o pozzetti divelti o per ..				
			giorno	1,00	4,44	4,44
13AP.07		Nolo di pala meccanica gommata e/o cingolata di potenza non inferiore a 70 HP, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di				
			ora	7,00	88,16	617,12
14NP.03		Fornitura a piè d'opera di cemento a presa rapida in sacchi da Kg. 25,00 compreso il trasporto ed ogni altro onere per dare il materiale pronto all'uso nei siti indicati dalla D.L.				
			Cad	5,000	29,75	148,75
15NP.02		Fornitura a piè d'opera di pannelli e tavole in legno, viti e silicone, compreso il trasporto ed ogni altro onere per dare il materiale pronto all'uso nei siti indicati dalla D.L.				
			Corpo	1,000	79,75	79,75
16NP.01		Fornitura a piè d'opera di pittura murale per interni lavabile in fusti da litri 14, compreso il trasporto ed ogni altro onere per dare il materiale pronto all'uso nei siti indicati dalla D.L.				
			Cad.	5,000	49,58	247,90
17NP.05		Recinzione realizzata con paletti metallici zincati con sezione a T delle dimensioni di mm.30*30*3.5 dell'altezza di mt. 2.50 posti ad interasse di metri 1,50 circa, rete metallica zincata romboidale, maglia 50*50 mm. e diametro del filo non inferiore a 2 mm. dell'altezza di				
			ml.	30,000	35,12	1.053,60
18NP.04		Rimessa a quota stradale di botole in ghisa di pozzetti di ispezione e caditoie con dimensioni della luce netta massima di cm.90*90 mediante: - svellimento di botola e telaio con tutte le cautele necessarie occorrenti alla salvaguardia dei manufatti e				
			Cad.	3,000	145,32	435,96
		A RIPORTARE			77.980,65	

Importo lavori a misura compresa sicurezza	€.	77.980,65	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.	1.559,61	
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€.	76.421,04	
A dedurre il ribasso d'asta del 26,9999% su €. 76.421,04	€.	20.633,60	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€.	55.787,44	55.787,44
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.		1.559,61
Lavori a misura al netto	€.		57.347,05
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€.		57.347,05
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati Acconti Emessi			
n.1 del 13 /05/2022 di €.		37.861,31	
n.2 del 15/07/2022 di €.		19.199,00	
Sommano	€.	57.060,31	57.060,31
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€.		286,74

MODICA Li

22/07/2022


L'Impresa
(Scifo Giorgio)



Il Direttore Dei Lavori
(Geom. Benedetto Ostenta)




Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)



L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS INAIL e CNCE come dal D.U.R.C. on line prot. INAIL 32495397 del 08/04/2022 con scadenza di validità al 06/08/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA

X SETTORE MANUTENZIONI

LAVORI: Accordo Quadro per interventi di pronta reperibilità in h24 da effettuarsi a seguito di guasti alle reti idriche e fognarie, danni alle sedi stradali e delle relative opere complementari, smottamenti e caduta alberi, in tutto il territorio comunale e tali da costituire pericolo per la pubblica incolumità .

CIG.8127537FB1 ;

IMPRESA: Scifo Giorgio Via Mercè n.44 97015 Modica P.Iva
00899600886.-

CONTRATTO: in data 29 maggio 2020 Rep. 16013 registrato a Modica il
15/06/2020 al n.1295 Serie 1T

Atto di Sottomissione: in data 14/07/2022 Rap.2693

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 26 (ventisei) del mese di luglio 2022 sono intervenuti i signori: Scifo Giorgio in qualità di legale rappresentante dell'Impresa omonima , La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Benedetto Ostenta.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

6/0

Considerato che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto e al successivo Atto di Sottomissione;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di €. 57.347,05 ed è pari all'importo delle somme complessivamente autorizzate;

- che i lavori vennero ultimati in data 14 luglio 2020 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 14 luglio 2020 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Durc on line, dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INAIL N.32495397 del 08/04/2022 , con scadenza di validità il **06/08/2022**;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra , il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

Che i lavori di Accordo Quadro per interventi di pronta reperibilità in h24 da effettuarsi a seguito di guasti alle reti idriche e fognarie, danni alle sedi stradali e

delle relative opere complementari, smottamenti e caduta alberi, in tutto il territorio comunale e tali da costituire pericolo per la pubblica incolumità. **CIG. 8127537FB1**, eseguiti dall'impresa "Scifo Giorgio" con sede in Modica Via Mercè n.44, in base al contratto d'appalto n°16013 di Rep. del 29 maggio 2020, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale €. 57.347,05

B) Acconti emessi:

Certificato n°1 del 13/05/2022 di €. 37.861,31

Certificato n°2 del 15/07/2022 di €. 19.199,00

Somma €. 57.060,31 €. 57.060,31

Resta il credito totale dell'impresa €. 286,74

Per I.V.A. Al 22% €. 63,08

Somma il credito totale dell'impresa €. 349,82

(diconsi Euro trecentoquarantanove/82) del quale, previa la necessaria approvazione del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R.


207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente certificato, si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.

Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art. 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione.

Modica li 27/07/2022

L'Impresa

(Scifo Giorgio)




Il Direttore Dei Lavori

(Geom. Benedetto Ostenta)



Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scollo)



vista la Determina del Commissario Straordinario n.1466 del 23/05/2023 di conferimento incarico di Dirigente ex art. 1101 TUEL del Settore Tecnico e relativo contratto del 01/06/2023;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 che prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 26/07/2022 e relativo a "Accordo Quadro per interventi di pronta reperibilità in h24 da effettuarsi a seguito di guasti alle reti idriche e fognarie, danni alle sedi stradali e delle relative opere complementari, smottamenti e caduta alberi in tutto il territorio comunale e tali da costituire pericolo per la pubblica incolumità" – CIG 8127537FB1;

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;

4. Di dare atto che il credito dell'Impresa "Scifo Giorgio" esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi è pari ad €349,82 Iva compresa al 22% , da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

5. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €63,08, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

6. Di dare atto che la predetta somma di €349,82 è stata impegnata al capitolo 10370/7 impegno 918/2019, giusta Determina n.3405 del 30/12/2019 e al capitolo 956/01 impegno 1734/00 , giusta Determina n.2524 del 07/07/2022 , somma da annullare e vincolare nell'avanzo 2022 ed applicarla nel bilancio di previsione 2023;

7. Di dare mandato al Dirigente del Settore Finanziario a procedere alla reimputazione del suddetto impegno;

8. Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del vigente codice di comportamento approvato con delibera G.M. n.285/2023 , che lo scrivente e l' istruttore amministrativo sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012”;

9. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs n.33/14.03.2013 art.23;

10. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1;

11. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Giorgio Scollo



Il Dirigente
Ing. Francesco Paolino



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
1734/2022	06-07-2022	€ 349,82	956/01

Modica, 22-09-2023 

Il Responsabile del servizio finanziario 

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 15 SET, 2023 al 30 SET, 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione