



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

III SETTORE TECNICO

n. 2239 del - 1 SET, 2023

Città di Modica

Oggetto: Progetto per la manutenzione della pavimentazione esistente della Via Castello tratto tra Via Marchesa Tedeschi fino al Duomo di San Pietro della Città di Modica (RG)
CIG:92654993A8 CUP:J87H22001790001 Ditta "Agosta Costruzioni srl" - P.Iva 01220430886
Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Il Dirigente del III Settore
Ing. Francesco Paolino

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 24/05/2022 il "Progetto per la manutenzione della pavimentazione esistente della Via Castello tratto tra Via Marchesa Tedeschi fino al Duomo di San Pietro della Città di Modica (RG)", per l'importo complessivo di €. 85.565,18 di cui €. 64.973,01 per lavori, comprensivi di €. 5.524,95 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre a €. 20.592,17 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n.772 del 27/05/2022 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 2268 del 14/06/2022;

che in data 20/06/2022 è stata indetta una RDO con unico operatore economico su piattaforma MEPA, alla quale è stato assegnato l'identificativo n.3069016, è stata proposta l'aggiudicazione in favore dell'Impresa "Agosta Costruzioni srl" con sede in Modica (RG) Via Modica Noto n.43 - P.Iva 01220430886 con il ribasso offerto del 20,17%;

che con Determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n.2515 del 07/07/2022 i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo;

che con la predetta determina n.2515/2022 è stata impegnata la somma di €.85.565,18 iva compresa, imputandola in quanto ad €.84.265,72 al Capitolo 10370/08 impegno 1513/2022 e in quanto ad €.1.299,46, quale incentivo funzioni tecniche, al Capitolo 10370/08 impegno 1513/sub1/2022;

che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'impresa con la Determinazione n.3028 del 01/09/2022 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori in data 19/07/2022 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 120 (centoventi), i lavori rimasero sospesi per 110 giorni , per cui la scadenza del tempo utile fu prorogata al 04/03/2023;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 25/10/2022 REP. 16135, registrato a Modica il 02/11/2022 al n.3412 Serie 1T;

che in data 29/11/2022 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 50.508,63 , oltre iva al 22% , per lavori eseguiti a tutto il 31/10/2022;

che in data 05/05/2023 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 85.565,18;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.840 del 22/05/2023 e in linea amministrativa con determinazione n. 1610 del 07/06/2023;

preso atto che in data 12/06/2023 Rap. 2778 è stato sottoscritto tra l'impresa e il RUP l'atto di sottomissione per i maggiori lavori;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed ultimo Sal in data 12/06/2023 per lavori eseguiti a tutto il 27/02/2023;

preso atto che l'Impresa "Agosta Costruzioni srl" con sede in Modica (RG) Via Modica Noto n.43 - P.Iva 01220430886 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 22/06/2023, che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 85.565,18 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €.54.511,04, rimane da corrispondere all'Impresa la somma di €.272,92, oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010, trascorsi due anni dalla data di emissione, assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS – INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Durc on line avente prot. INPS n. 36243291 del 01/06/2023, con scadenza di validità al 29/09/2023, dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 22/06/2023, il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, decorsi due anni dalla data di emissione, assume carattere definitivo;

vista la Determina del Commissario Straordinario n.1466 del 23/05/2023, di conferimento incarico di Dirigente ex art.1101 TUEL del Settore Tecnico e relativo contratto del 01/06/2023;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 che prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 22/06/2023 e relativo a "Progetto per la manutenzione della pavimentazione esistente della Via Castello, tratto tra Via Marchesa Tedeschi fino al Duomo di San Pietro della Città di Modica (RG)" – CIG: 92654993A8 CUP:J87H22001790001;
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;
4. Di dare atto che il credito dell'Impresa "Agosta Costruzioni srl" esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi, è pari ad €.332,96 Iva compresa al 22%, da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
5. Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;
6. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €.60,04, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;
7. Di dare atto che la predetta somma di €.332,96 trova copertura con le somme impegnate al capitolo 10370/08 impegno 1513/2022, somma da reimputare al bilancio 2023;
8. Di dare mandato al Dirigente del Settore Finanziario a procedere alla reimputazione del suddetto impegno;

9. Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del Codice di Comportamento vigente approvato con delibera G.M. n.285/2020, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012”;

10. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;

11. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013, art 37 comma 1.

12. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il Tecnico Istruttore
Geom. Giorgio Barone



Il Dirigente
Ing. Francesco Paolino





REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MODICA
 PROVINCIA DI RAGUSA

III SETTORE TECNICO

LAVORI: Progetto per la manutenzione della pavimentazione esistente della Via Castello, tratto tra Via Marchesa Tedeschi fino al Duomo di San Pietro della Città di Modica (RG) . **CIG:92654993A8**
CUP:J87H22001790001

IMPRESA: Agosta Costruzioni srl Via Modica Noto n.43 97015 Modica P.Iva
01220430886

STATO FINALE dei Lavori eseguiti a tutto il 27/02/2023

Contratto	In data 25/10/2022 Rep. 16135 registrato a Modica il 02/11/2022 al n.3412 Serie 1T Atto di Sottomissione in data 12/06/2023 Rap. 2778			
A) Importo del progetto	€.	85.565,18	Data consegna	19/07/2022
B) Importo dei lavori depurati del ribasso di asta in ragione del 20,17% fino	€.	52.982,34	Data inizio lavori	20/07/2022
C) Importo 1° atto di sottomissione	€.	1.801,62	Scad. tempo utile	gg. 120
D) Importo 2° atto di sottomissione	€.	I lavori rimasero sospesi	gg.110
Sommano B+C+D	€.	54.783,96	I lavori furono prorogati per	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	30.781,22	Per cui la scad. Tempo ut. è	04/03/2023
			Ultimazione lavori	27/02/2023
Per IVA 22% sui lavori	€.	12.052,47	Giorni impiegati in meno	05
Per Competenze Tecn.	€.	1.341,70	Giorni impiegati in più
Per Imprevisti	€.//.....		
Per Oneri Conf e antic.	€.	2.491,48		
Per Econom. Ribas. Iva	€.	14.628,62		
Per economia dei lavori	€.	16,95		
Per acq. Pezzi speciali	€.//.....		
Sommano	€.	<u>30.781,22</u>		

n. rd.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. Importo Totale
LAVORI A MISURA					
11.4.5		Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso il sottostrato, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore), comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi.			
		m ² x cm			
21.1.4.3		Scavo di sbancamento per qualsiasi finalita', per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi.	5.263,010	1,23	6.473,51
31.2.5.2		trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ..	58,474	15,82	925,06
		m ³			
46.1.2.2		Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da	1.615,106	0,66	1.065,97
		m ³ X km			
53.1.1.7		Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente ...	58,474	37,75	2.207,39
		m ³			
63.2.3		Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi),	29,628	154,69	4.583,16
		m ²			
76.4.5.2		Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa sferoidale UNI EN 1563, costruita secondo le norme UNI EN124, asole ad ampio deflusso disposte su due file, sistema di fissaggio al telaio "antivandalismo", marchiata a rilievo con norme di riferimento (UNI EN 124), classe ..	1,800	27,69	49,84
		m ²			
8AP.02		Smontaggio degli elementi lapidei dei gradini esistenti, di collegamento tra la strada e la Piazzetta, livellamento e rifacimento gradini in pietra, nelle forme e dimensioni adeguati allo stato dei luoghi secondo le indicazioni della D.L., compreso ogni onere e magistero per dare il	165,000	4,96	818,40
		kg			
9AP.01		Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in basole di pietra di calcare forte di Modica, delle dimensioni di cm. 30*50 e di spessore di cm. 5 con superficie a vista bocciardata a punta fine, tagliata a fil di sega con lieve bisellatura degli angoli, in opera per	1,000	2.893,18	2.893,18
		acorpo			
		mq.	263,178	119,77	31.520,83
A RIPORTARE					
					50.537,33

m. d.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo Totale
					50.537,33
		RIPORTO			
10AP.03		Realizzazione e posa in opera di colonna in pietra per ringhiera in ferro, in elementi in pietra di calcare tenero di dimensioni e lavorazioni come quelle esistenti, e/o secondo le indicazioni della D.L. sono compresi nel prezzo ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a	1,000	989,81	989,81
		acorpo			
117.1.2		Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature.	27,840	3,58	99,67
		kg			
127.1.3		Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisorie occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.	27,840	2,83	78,79
		kg			
13AP.04		Impiego nei siti di intervento di Operaio Specializzato munito dei dispositivi di protezione individuali di sciuerzza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di alvroi in economia non riconducibile a misura. Per ogni ora di effettivo lavoro in cantiere.-	18,000	34,60	622,80
		Ora			
14AP.05		Impiego nei siti di intervento di Operaio Qualificato munito dei dispositivi di protezione individuali di sciuerzza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di alvroi in economia non riconducibile a misura. Per ogni ora di effettivo lavoro in cantiere.-	24,000	32,13	771,12
		Ora			
15AP.06		Impiego nei siti di intervento di Operaio Comune munito dei dispositivi di protezione individuali di sciuerzza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di alvroi in economia non riconducibile a misura. Per ogni ora di effettivo lavoro in cantiere.-	29,000	28,91	838,39
		Ora			
1626.1.26		Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza;	66,840	12,59	841,52
		m ²			
1726.1.29		Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da	57,200	17,98	1.028,40
		m ²			
1826.1.17		Andatoia in legno per la realizzazione di passaggi sicuri fino a 120 cm di larghezza, protetta da entrambi i lati da parapetto, compreso la realizzazione di pianerottoli di riposo per lunghezze elevate, i listelli trasversali, fissati sulle tavole, posti a distanza non superiore al passo di ...	21,000	40,99	860,
		m			
1926.3.1.1		Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di			56.668
		A RIPORTARE			

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale
		RIPORTO			56.668,68
		forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,	cad	61,08	244,32
20	26.3.1.4	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,	cad	73,39	293,56
21	26.3.2.1	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata	cad	55,65	222,60
22	26.7.6.1	Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio,	cad	233,86	233,86
23	26.7.6.2	Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio,	cad	10,94	32,82
24	26.7.7	Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità conforme alla norma UNI EN 16194, dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile tramite pedale a pressione posto	cad	585,19	2.340,76
25	NP.01	(1.1.9.1.EPRS.2022_1° Sem) Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia ..	m³	132,14	1.633,78
26	NP.02	(3.1.12.EPRS_2022_1°Sem) Fibre di polipropilene o poliestere additivati, con Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle normative UNI EN 14889-2, con l'espressa indicazione del dosaggio minimo necessario al raggiungimento dei requisiti prestazionali indicati	kg	15,80	936,24
27	NP.03	(13.3.2.1_EPRS_2022_1°Sem) Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, realizzate in conformità alla norma UNI EN 12201-2, e avranno: - Le Strisce Identificative di colore Blu oppure di colore totalmente ..	m	4,73	213,80
28	NP.04	(13.3.2.5_EPRS_2022_1°Sem) Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, realizzate in conformità alla norma UNI EN 12201-2, e avranno: - Le Strisce			
		A RIPORTARE			62.820,42

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 4 Importo Totale	
		RIPORTO			62.820,42	
		Identificative di colore Blu oppure di colore totalmente ..	m	8,000	10,27	82,16
29	NP.05	(15.4.29.1_EPRS_2022_1°Sem) Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0-150°C) e aria compreso ..	cad	12,000	14,96	179,52
30	NP.06	(15.4.14.EPRS_2022_1°Sem) Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti,	m	0,850	17,80	15,13
31	NP.07	(15.4.14.7_EPRS_2022_1°Sem) Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura ...	m	4,600	21,09	97,01
32	NP.08	(13.8.1_EPRS_2022_1°Sem) Formazione del letto di posa, rinfiacco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, ..	m³	2,900	25,34	73,49
33	NP.09	Rimessa a quota stradale di botole in ghisa di pozzetti di ispezione e caditoie con dimensioni della luce netta massima di cm. 90*90 mediante; - svellimento di botola e telaio con tutte le cautele occorrenti alla salvaguardia dei manufatti e delle rete ..	Cad	14,000	159,52	2.233,28
34	NP.10	(6.4.2.2.EPRS 2022 1° Sem) Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza,	kg	16,000	4,95	79,20
35	NP.12	(21.1.23.EPRS 2022 1° Sem) Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.	m	60,100	4,30	258,43
36	NP.11	Solo posa in opera di pavimentazione in basole di calcare forte di Modica di larghezza pari a 30 cm. e lunghezza a correre non inferiore a 35 cm. di spessore 5 cm. con superficie a vista bocciardata a punta fine, in opera compreso lo strato di malta cementizia, i tagli a miura, ..	mq.	29,213	42,66	1.246,23
		A RIPORTARE			67.084,87	

Importo lavori a misura compresa sicurezza	€.	67.084,87	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.	6.098,69	
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€.	60.986,18	
A dedurre il ribasso d'asta del 20,17% su €. 60.986,18	€.	12.300,91	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€.	48.685,27	
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.	6.098,69	
Lavori a misura al netto	€.		54.783,96
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€.		54.783,96
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati Acconti Emessi			
n.1 del 29/11/2022 di €.		50.508,63	
n.2 del 13/06/2023 di €.		4.002,41	
Sommano	€.	54.511,04	54.511,04
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€.		272,92

MODICA LI

15/06/2023

L'Impresa
 (Agosta Costruzioni srl)
AGOSTA COSTRUZIONI s.r.l.
 Prov. le Modica - Note 43
 97010 MODICA (RG)
 Partita IVA: 01220430886

Il Direttore Dei Lavori
 (Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento
 (Geom. Giorgio Scollo)

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS INAIL e CNCE come dal D.U.R.C. on line prot. INPS 36243291 del 01/06/2023 con scadenza di validità al 29/09/2023

Il Responsabile Unico del Procedimento
 (Geom. Giorgio Scollo)

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA

III SETTORE TECNICO

LAVORI: Progetto per la manutenzione della pavimentazione esistente della Via Castello, tratto tra Via Marchesa Tedeschi fino al Duomo di San Pietro della Città di Modica (RG).

CIG.92654993A8 CUP.J87H22001790001;

IMPRESA: Agosta Costruzioni srl Via Modica Noto n.43 97015 Modica
P.Iva 01220430886

CONTRATTO: in data 25 Ottobre 2022 Rep. 16135 registrato a Modica il
02/11/2022 al n.3412 Serie 1T

Atto di Sottomissione: in data 12 Giugno 2023 Rap.2778

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 22 (VENTIDUE) del mese di GIUGNO 2023 sono intervenuti i signori: Agosta Giuseppe, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa Agosta Costruzioni srl, La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e a quanto previsto nella perizia suppletiva e assestamento contabile e per quanto è stato possibile accertare da

numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto e alla perizia suppletiva;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di €.54.783,96 ed è pari all'importo delle somme complessivamente autorizzate;

- che i lavori vennero ultimati in data 27/02/2023 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 12/06/2023 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Durc on line, dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INPS N.36243291 del 01/06/2023 con scadenza di validità il 29/09/2023;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

Che il Progetto per la manutenzione della pavimentazione esistente della Via Castello, tratto tra Via Marchesa Tedeschi fino al Duomo di San Pietro della Città di Modica (RG) **CIG. 92654993A8 CUP. J87H22001790001**, eseguiti dall'impresa "Agosta Costruzioni srl", con sede in Modica Via Modica Noto n.43, in base al

contratto d'appalto n°16135 di Rep. del 25 ottobre 2022 registrato a Modica il 02/11/2022 al n.3412 Serie 1T e al successivo atto di sottomissione del 12/06/2023 Rap.2778 , sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale	€.	54.783,96
B) Acconti emessi:		
Certificato n°1 del 29-11-2022 di	€.	50.508,63
Certificato n°2 del 13/06/2023 di	€.	4.002,41
Sommano	€.	54.511,04
	€.	54.511,04
Resta il credito totale dell'impresa	€.	272,92
Per I.V.A. Al 22%	€.	60,04
Somma il credito totale dell'impresa	€.	332,96

(diconsi Euro trecentotrentadue/96) del quale, previa la necessaria approvazione del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente certificato, si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.


Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art. 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione.

Modica li 22/06/2023




L'Impresa
(Agosta Costruzioni srl)
AGOSTA COSTRUZIONI S.R.L.
Prof. Is. Modica - No. 43
97010 MODICA (RG)
Partita IVA 01220430886

Il Direttore Dei Lavori
(Geom. Giorgio Barone)



Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scollo)



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
1513/2022	10-06-2022	€ 332,96	10370/08/2022

Modica, 11-08-2023
et

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 5 SET, 2023 al 20 SET, 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione