



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

III SETTORE TECNICO

n. 2356 del 15 SET. 2023

Città di Modica

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di ripristino della percorribilità e sicurezza di strade e vanelle di proprietà comunale ed altri interventi con tingibili in tutto il territorio comunale, conseguenti ad eventi meteorologici in previsione dell'imminente stagione invernale. CIG:ZE33354154 Ditta "S.G. Scavi di Spadaro Giovanni" - P.Iva 01326880885 **Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.**

Il Dirigente del III Settore
Ing. Francesco Paolino

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 30/09/2021 il progetto relativo a "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di ripristino della percorribilità e sicurezza di strade e vanelle di proprietà comunale ed altri interventi con tingibili in tutto il territorio comunale, conseguenti ad eventi meteorologici in previsione dell'imminente stagione invernale", per l'importo complessivo di €. 50.000,00 di cui €. 39.500,00 per lavori, comprensivi di €. 790,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre a €. 10.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P. giusto parere n.675 del 05/10/2021 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 3080 del 15/10/2021;

che in data 28/10/2021 si è proceduto al caricamento della documentazione per la procedura di affidamento sulla piattaforma MEPA, alla quale è stato assegnato l'identificativo n.1887417, è stata proposta l'aggiudicazione in favore dell'Impresa "S.G. Scavi di Spadaro Giovanni" con sede in Modica (RG) Via Calanchi Frazione Frigintini n.137/A - P.Iva 01326880885 con il ribasso offerto del 20,50%;

che con Determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n.3491 del 16/11/2021 i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo;

che con la predetta determina n.3491/2021 è stata impegnata la somma di €.50.000,00 iva compresa, imputandola in quanto ad €.49.210,00 al Capitolo 12010/30 impegno 2508/2021 e in quanto ad €.790,46, quale incentivo funzioni tecniche, al Capitolo 12010/30 impegno 2508/01/2021;

che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'impresa con la Determinazione n.533 del 16/02/2022 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori in data 22/11/2021 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 180 (centottanta), per cui la scadenza del tempo utile fu fissata al 21/05/2022;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 12/04/2022 RAP. 2645;

che in data 05/05/2022 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 35.231,03 , oltre iva al 22% , per lavori eseguiti a tutto il 19/04/2022;

che in data 18/10/2022 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 59.069,87;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.810 del 21/10/2022 e in linea amministrativa con determinazione n. 3624 del 25/10/2022;

preso atto che in data 31/10/2022 Rap. 2734 è stato sottoscritto tra l'impresa e il RUP l'atto di sottomissione per i maggiori lavori;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed ultimo Sal in data 31/10/2022 per lavori eseguiti a tutto il 30/06/2022;

preso atto che l'Impresa "S.G. Scavi di Spadaro Giovanni" con sede in Modica (RG) Via Calanchi Frazione Frigintini n.137/A - P.Iva 01326880885 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 23/06/2023, che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 59.069,87 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €.58.774,52, rimane da corrispondere all'Impresa la somma di €.295,35, oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010, trascorsi due anni dalla data di emissione, assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS – INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Durc on line avente prot. INPS n.37204387 del 07/08/2023, con scadenza di validità al 05/12/2023, dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 23/06/2023, il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, decorsi due anni dalla data di emissione, assume carattere definitivo;

vista la Determina del Commissario Straordinario n.1466 del 23/05/2023, di conferimento incarico di Dirigente ex art.1101 TUEL del Settore Tecnico e relativo contratto del 01/06/2023;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 che prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 23/06/2023 e relativo a "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di ripristino della percorribilità e sicurezza di strade e vanelle di proprietà comunale ed altri interventi con tingibili in tutto il territorio comunale, conseguenti ad eventi meteorologici in previsione dell'imminente stagione invernale" – CIG: ZE33354154;

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;

4. Di dare atto che il credito dell'Impresa "S.G. Scavi di Spadaro Giovanni " esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza della realizzazione dei lavori di che trattasi, è pari ad €360,33 Iva compresa al 22%, da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

5. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €64,98, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

6. Di dare atto che la predetta somma di €. 360,33 è stata impegnata al capitolo 12010/30 impegno 2508/00/2021, giusta determina n.3491 del 16/11/2021, e al capitolo 2300/99 impegno 2606/2022, giusta determina n.3624 del 25/10/2022, somma da annullare e vincolare nell'avanzo 2022 ed applicarla nel bilancio di previsione 2023 ;

7. Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del Codice di Comportamento vigente approvato con delibera G.M. n.285/2023 , che lo scrivente e l' istruttore amministrativo sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012”;

8. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;


9. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013, art 37 comma 1.

10. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il Tecnico Istruttore
Geom. Giorgio Barone



Il Dirigente
Ing. Francesco Paolino





REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MODICA
PROVINCIA DI RAGUSA

III SETTORE TECNICO

LAVORI: Accordo quadro con unico operatore per lavori di ripristino della percorribilità e sicurezza di strade e vanelle di proprietà comunale ed altri interventi contingibili in tutto il territorio comunale, conseguenti ad eventi meteorologici in previsione dell'imminente stagione invernale. **CIG:ZE33354154.**


IMPRESA: S.G. Scavi di Spadaro Giovanni Via Calanchi frazione di Frigintini
n.137/A 97015 Modica

P.Iva 01326880885

STATO FINALE dei Lavori eseguiti a tutto il 30/06/2022

Contratto		In data 12/04/2022 Rap. 2645 Atto di Sottomissione in data 31/10/2022 Rap.2734	
A) Importo del progetto	€.	50.000,00	Data consegna 22/11/2021
B) Importo dei lavori depurati del ribasso di asta in ragione del 20,50% fino	€.	39.500,00	Data inizio lavori 22/11/2021
C) Importo 1° atto di sottomissione	€.	19.569,87	Scad.tempo utile gg. 180
D) Importo 2° atto di sottomissione	€.		I lavori rimasero sospesi
Sommano B+C+D	€.	59.069,87	I lavori furono prorogati per
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	15.573,78	Per cui la scad. Tempo ut. è 21/05/2022
			Ultimazione lavori 30/06/2022
Per IVA 22% sui lavori	€.	12.995,37	Giorni impiegati in meno
Per Competenze Tecn.	€.	1.478,41	Giorni impiegati in più
Per Imprevisti	€.	//.....	
Per Oneri Conf e antic.	€.	1.100,00	
Per Ant. Forniture a fatt.	€.		
Sorveglianza e Direzione	€.	//.....	
Per acq. Pezzi speciali	€.	//.....	
Sommano	€.	<u>15.573,78</u>	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale	
LAVORI A MISURA						
1AP.09		Nolo di Autocarro di portata a pieno carico superiore a 35 quintali, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento.	Ora	118,00	60,36	7.122,48
2AP.02		Impiego nei siti di intervento di Operaio Qualificato munito dei dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a misura. Per ogni ora di effettivo lavoro in cantiere	Ora	81,00	30,00	2.430,00
3AP.21		Fornitura posto cantiere di misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm., passante al 2 mm. compreso tra il 20% ed il 40% passante al setaccio 0.075 mm. compreso	mc	995,00	18,22	18.128,90
4AP.05		Nolo di Pala meccanica gommata e/o cingolata di potenza non inferiore a 70 Hp , compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di	Ora	431,00	78,07	33.648,18
5AP.22		Conglomerato cementizio dosato a Kg. 200 di cemento per mc di impasto dato posto cantiere	mc.	61,00	98,40	6.002,40
6AP.04		Nolo di Bob Cat o mini escavatore , compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo lavoro	Ora	95,00	51,50	4.892,50
73.2.4		Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento ..	kg	678,421	2,50	1.696,05
A RIPORTARE						73.920,50



[Handwritten signature]

Importo lavori a misura compresa sicurezza	€.	73.920,50	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.	1.478,41	
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€.	72.442,09	
A dedurre il ribasso d'asta del 20,50% su € 72.442,09	€.	14.850,63	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€.	57.591,46	
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.	1.478,41	
Lavori a misura al netto	€.		59.069,87
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€.		59.069,87
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati Acconti Emessi			
n.1 del 05/05/2022 di €.	35.231,03		
n.2 del 03/11/2022 di €.	23.543,49		
Sommano	€.	58.774,52	58.774,52
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€.		295,35

S.G. SCAVI
MODICA SPADARO GIOVANNI
 S.L.C.D.R.: Via Calanchi n° 137/A - Frigintini
 97010 Modica (RG)
 (S.G. Scavi Spadaro Giovanni)
 CF: SPD GIM 60220 F238H - P.IVA 01320580685

MONICA 15/06/2023

Il Direttore Dei Lavori
 (Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento
 (Geom. Giorgio Scollo)

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS INAIL e CNCE come dal D.U.R.C. on line prot. INAIL 37838893 del 03/04/2023 con scadenza di validità al 01/08/2023

Il Responsabile Unico del Procedimento
 (Geom. Giorgio Scollo)

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA

III SETTORE TECNICO

LAVORI: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di ripristino della percorribilità e sicurezza di strade e vanelle di proprietà comunale ed altri interventi contingibili in tutto il territorio comunale, conseguenti ad eventi meteorologici in previsione dell'imminente stagione invernale. **CIG.ZE33354154;**

IMPRESA: S.G. Scavi di Spadaro Giovanni Via Calanchi frazione di Frigintini n.137/A 97015 Modica P.Iva 01326880885.

CONTRATTO: in data 12 Aprile 2022 Rap. 2645

Atto di Sottomissione: in data 31 Ottobre 2022 Rap.2734

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno ~~23~~²⁵ (Venerdì) del mese di ~~Giugno~~^{Giugno} 2023 sono intervenuti i signori: Spadaro Giovanni in qualità di titolare dell'Impresa S.G. Scavi di Spadaro Giovanni, La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e a quanto previsto nella perizia suppletiva e assestamento contabile e per quanto è stato possibile accertare da



numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di €59.069,87 ed è pari all'importo delle somme complessivamente autorizzate;

- che i lavori vennero ultimati in data 30/06/2022 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 02/11/2022 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Durc on line, dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INAIL N.37838893 del 03/04/2023 con scadenza di validità il 01/08/2023;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

Che i lavori di Accordo Quadro con unico operatore per lavori di ripristino della percorribilità e sicurezza di strade e vanelle di proprietà comunale ed altri interventi contingibili in tutto il territorio comunale, conseguenti ad eventi meteorologici in previsione dell'imminente stagione invernale. CIG. ZE33354154, eseguiti dall'impresa "S.G. Scavi di Spadaro Giovanni" con sede in Modica Via

Calanchi frazione di Frigintini n.137/A, in base al contratto d'appalto n°2645 di Rap. del 12 aprile 2022 e al successivo atto di sottomissione del 31/10/2022 Rap.2734 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale €. 59.069,87

B) Acconti emessi:

Certificato n°1 del 05-05-2022 di €. 35.231,03

Certificato n°2 del 03/11/2022 di €. 23.543,49

Sommano €. 58.774,52 €. 58.774,52

Resta il credito totale dell'impresa €. 295,35

Per I.V.A. Al 22% €. 64,98

Somma il credito totale dell'impresa €. 360,33

(diconsi Euro trecentosessanta/33) del quale, previa la necessaria approvazione del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente certificato, si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.

Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art. 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione.

Modica li 28/06/2023

L'Impresa
S.G. SOAVI
DI SPADARO GIOVANNI
S.L. (S.G. Soavi di Spadaro Giovanni)
97018 Modica (RG)
Tel. 0932/908073 - 339 5746789
CF:SPD GNN 68120 F259H - P.IVA: 01326880885

Il Direttore Dei Lavori

(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento


(Geom. Giorgio Scollè)

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
2606 SUB 1/2022	31/08/23	E 360,33	2300/99
Missione	Programma	TITOLO	Nececey
11	1	1	103

Modica, 31/08/2023


Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 12/09/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 21 SET. 2023 al - 6 OTT. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione