



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE III SETTORE TECNICO

n. 3066 del 29 NOV, 2023

OGGETTO: Liquidazione in acconto somme per adeguamento prezzi di cui all'art.26 comma 4 lettera b del Decreto Legge 17.05.2022 n.50 , relativo all'emissione del Primo Sal dei lavori in Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche pulizia cigli ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali in tutto il territorio comunale . CIG:ZD733747B4
Ditta "Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo & C. s.a.s" - P.Iva 01731510887.

Proposta Determinazione

Premesso:

Che con contratto del 17/02/2022 rap. n. 2623, è stato affidata all'impresa "Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo & C. s.a.s." con sede in Modica , Via Nazionale Modica Ispica n.106, l'esecuzione dell' "Accordo quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche pulizia cigli ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali in tutto il territorio comunale . CIG:ZD733747B4;

Che preliminarmente con determinazione n.4251 del 31/12/2021 è stata impegnata la somma di €. 50.000,00 Iva compresa, occorrente per l'esecuzione dei lavori in argomento, somma già prenotata con provvedimento n.3506/2021 ed imputata ai seguenti capitoli del Bilancio 2022: Cap. 10370/08 impegno 2835/2022;

Considerato che l'art. 26 del Decreto Legge n.50 del 17/05/2022 prevede per le stazioni appaltanti l'obbligo dell'adeguamento dei prezzi degli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione e aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31/12/2021;

Che il Decreto prevede che le risorse per l'adeguamento dei prezzi siano costituite da:

- 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- le eventuali somme a disposizione della stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;

- le somme disponibili relative ad interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante , per i quali siano stati eseguiti i collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata , disponibili alla data di entrata in vigore del predetto Decreto Legge;

Che il Decreto prevede altresì che , in caso di insufficienza delle risorse necessarie alla copertura della spesa per l'adeguamento dei prezzi , le stazioni appaltanti possano fare istanza di accesso al fondo, istituito a tal fine dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile;

Accertato che il termine ultimo di presentazione dell'offerta per l'appalto di cui trattasi era fissato al 16/12/2021;

Accertato che nel quadro economico dei lavori non vi sono risorse economiche per la copertura della spesa per l'adempimento degli obblighi di adeguamento dei prezzi;

Considerato che questo Ente con istanza del 31/08/2022 , inviata a mezzo pec al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità , ha avanzato richiesta di accesso al Fondo per gli appalti aventi diritto, per l'importo complessivo di €.223.218,85;

che l'impresa "Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo & C. s.a.s." in relazione all'appalto dei lavori in oggetto, vanta un credito a valere sulle risorse del fondo pari ad €.3.264,13;

Preso atto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto del 02/05/2023 ha disposto in favore delle stazioni appaltanti il trasferimento dell'acconto pari al 50% dell'importo richiesto e nello specifico per questo Ente la somma di €.111.609,42;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n.41 del 18/09/2023 per la variazione al Bilancio di previsione finanziaria 2022/2024 , per l'accertamento in entrata in conto capitale al capitolo 10/10 della somma di €.223.219,00 per ristori in favore delle imprese per adeguamento dei prezzi dei contratti;

Vista la Determina n.2816 del 30/10/2021 con la quale è stata impegnata la somma di €.223.219,00 al capitolo di uscita n.15008/10;

Visto lo Stato di Avanzamento dei lavori emesso dal Direttore dei Lavori sia con i prezzi di contratto che con i prezzi adeguati ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022;

Visto l'allegato schema di raffronto tra lo stato di avanzamento dei lavori con i prezzi di contratto e quello con i prezzi adeguati, dal quale si evince che l'importo da corrispondere all'impresa è pari ad €. 3.264,13;

che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo , nella qualità di R.U.P., verificata la regolarità contributiva dell'impresa, giusto Durc on-line con prot. INPS 38369211 del 03/11/2023, con scadenza di validità il 02/03/2024, ha emesso in data 09/11/2023 il relativo certificato di pagamento per l'importo di €. 1.632,06 in esenzione Iva, certificando che si può pagare all'impresa la somma di €. 1632,06 , pari al 50% dell'importo a valere sulle risorse del fondo, in esenzione Iva ;

che la ditta ha emesso la fattura elettronica n.48 del 10/11/2023 per l'importo totale di €. 1.632,06 in esenzione Iva , trasmessa con invio telematico a mezzo intermediario;

vista la Determinazione n.2244 del 05 Settembre 2023 di attribuzione di elevata qualificazione U.O.6;

Visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 che prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

Visto L'O.R.E.L.;

Vista la legge Reg.n.48/1991;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016;

Vista la L.R. n.23/1998;

Visto l'art. 26 del D. L. 50/2022;

PROPONE

- 1) Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
- 2) Di liquidare all'impresa "Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo & C. s.a.s." con sede in Modica (RG) Via Nazionale Modica Ispica n.106, la somma di €.1.632,06 (in esenzione Iva) pari al 50% dell'importo a valere sulle risorse del fondo, a saldo della fattura elettronica n. 48 del 10/11/2023 , in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 09/11/2023;
- 3) Di dare atto che la superiore somma trova copertura con la somma impegnata con la determinazione n.2816 del 30/10/2023 ed imputata al seguente capitolo: Cap. 15008/10 impegno 2064/2023 del Bilancio Comunale 2022/2024 – esercizio autorizzato 2023 , accertamento di entrata cap.10/10 impegno 1385 e 3293 dell'esercizio 2023;
- 4) Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;
- 5) Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante bonifico bancario rimessa diretta, codice IBAN IT 44 M06230 84481 000015121390 , per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Leone Vincenzo , nato a Modica il 11/08/1979 C.F.: LNE VCN 79M11 F258O in qualità di Socio Accomandatario e legale rappresentante dell'impresa;
- 6) Di dare atto che la fattura elettronica n. 48 del 10/11/2023 emessa dall'impresa e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore finanziario per i consequenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;

- 7) Di dare atto che alla data odierna non risultano notificati a questo Settore atti di pignoramento o cessioni di crediti, a carico della ditta "Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo & C. s.a.s.";
- 8) Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del Codice di comportamento vigente ed approvato con delibera G.M. n.285/2020 che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n. 190/2012;
- 9) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n.33 del 14.03.2013.

Il Responsabile U.O.6
(Geom. Giorgio Scollo)

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Ing. Francesco Paolino

Vista la superiore proposta;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 107 del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii;

Visto l'art. 26 del Decreto Legge 50/2022;

Visto il Decreto del Ministero del 02/05/2023 di trasferimento delle somme in acconto per il 50%;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 18/09/2023;

Vista la Determina n.2816 del 30/10/2023 di impegno somme;

Vista la Determinazione n.1466 del 23/05/2023 per il conferimento dell'incarico di Dirigente del III Settore Tecnico e contratto del 01/06/2023;

DETERMINA

- 1) Di liquidare all'impresa "Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. s.a.s." con sede in Modica (RG) Via Nazionale Modica Ispica n.106, la somma di €.1632,06 (in esenzione Iva) pari al 50% dell'importo a valere sulle risorse del fondo, a saldo della fattura elettronica n. 48 del 10/11/2023 , in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 09/11/2023;
- 2) Di dare atto che la superiore somma trova copertura con la somma impegnata con la determinazione n.2816 del 30/10/2023 ed imputata al seguente capitolo: Cap. 15008/10 impegno 2064/2023 del Bilancio Comunale 2022/2024 – esercizio autorizzato 2023 , accertamento di entrata cap.10/10 impegno 1385 e 3293 dell'esercizio 2023;

- 3) Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;
- 4) Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante bonifico bancario rimessa diretta, codice IBAN IT 44 M06230 84481 000015121390, per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Leone Vincenzo , nato a Modica il 11/08/1979 C.F.: LNE VCN 79M11 F258O in qualità di Socio Accomandatario e legale rappresentante dell'impresa;
- 5) Di dare atto che la fattura elettronica n. 48 del 10/11/2023 emessa dall'impresa e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore finanziario per i consequenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;
- 6) Di dare atto che alla data odierna non risultano notificati a questo Settore atti di pignoramento o cessioni di crediti, a carico della ditta "Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo & C. s.a.s.";
- 7) Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del Codice di comportamento vigente ed approvato con delibera G.M. n.285/2020 che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n. 190/2012;
- 8) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n.33 del 14.03.2013.

Il tecnico Istruttore
Geom. Giorgio Barone



Il Dirigente III Settore
Ing. Francesco Paolino



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2064/2023	25/10/2023	€ 16.32,06	15008/10	2023
Acc.TO 1385 e 3293	08-05/25-10	-	10/10	2023

Modica, 28-11-2023 *et*

Il Responsabile di Ragioneria

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, 28/11/2023

Il Responsabile di Ragioneria

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 28/11/2023

Il Responsabile di Ragioneria

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 30 NOV. 2023 al 15 DIC. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



REPUBLICA ITALIANA
COMUNE DI MODICA
PROVINCIA DI RAGUSA

X SETTORE
Manutenzioni

LAVORI: Accordo quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della prima circoscrizione Modica Alta - Frigintini. CIG: ZD733747B4

IMPRESA: Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo & C. s.a.s. Via Nazionale Modica Ispica n.106 Modica P.IVA 01731510887

Prima Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti a tutto il 15/04/2022

Contratto	Del 17/02/2022 R.A.P. 2623			
	Atto di Sottomissione in data Rap.....			
A) Importo del progetto	€.	50.000,00	Data consegna	10/01/2022
B) Importo dei lavori depurati del ribasso di Asta del 29,99 42 %	€.	39.500,00	Data inizio lavori
C) Importo 1° atto di sottomissione	€.	Scad. tempo utile	gg. 150
D) Importo 2° atto di sottomissione	€.	I lavori rimasero sospesi
Sommano B+C+D	€.	39.500,00	I lavori furono prorogati per
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	50.000,00	Per cui la scad. Tempo ut. è	09/06/2022
			Ultimazione lavori
Per IVA 22% sui lavori	€.	8.690,00	Giorni impiegati in meno
Per Spese Tecniche 2%	€.	790,00	Giorni impiegati in più
Per Oneri conf. Discarica	€.	1.020,00		
Per imprevisti e arrotond.	€.			
Per Ant. Forniture a fatt.	€.		
Sorveglianza e Direzione	€.//.....		
Per acq. Pezzi speciali	€.//.....		
Sommano	€.	10.500,00		



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
LAVORI A MISURA					
11.4.5		Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso il sottostrato, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore), comprese tutte le m ² x cm	8.000,000	1,24	9.920,00
22.3.1.1		Vespai di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta co m ³	40,000	59,51	2.380,40
33.1.1.6		Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la per m ³	10,000	151,21	1.512,10
43.2.4		Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di kg	1.400,000	2,50	3.500,00
56.1.2.2		Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente <i>dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm</i> , passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm per m ³	25,000	35,67	891,75
66.4.2.3		Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo kg	200,000	4,18	836,00
713.3.15.2		Fornitura e posa in opera di tubazioni in Polietilene ad alta densità per fluidi in pressione PE 100 – PN 16 SDR 11, ad elevata resistenza alla propagazione dell'intaglio, agli effetti di D e m	80,000	5,52	441,60
821.1.2.1		Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con me m ³	4,000	353,99	1.415,96
921.1.2.2		Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano m ³	3,000	521,52	1.564,56
1021.1.25		Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui A RIPORTARE			22.462,37

Importo lordo lavori a misura compreso sicurezza	€	27.871,87	
A dedurre oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	557,44	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	27.314,43	
Il ribasso d'asta del 29,9942 %	€		8.192,74
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		19.121,69
Importo costi sicurezza inclusi nei lavori	€		557,44
Lavori a misura al netto	€		19.679,13
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		19.679,13

MODICA, li' 20/07/2022

Il Direttore dei Lavori
(Geom. Giorgio Barone)



Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)






REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MODICA
 PROVINCIA DI RAGUSA

X SETTORE
 Manutenzioni

LAVORI Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche pulizia cigli
 Ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, ma-
 nufatti e barriere stradali in tutto il territorio della Prima Circoscrizione Modica Alta
 Frigintini CIG: ZD733747B4

IMPRESA: Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo & C. s.a.s. Via
Nazionale Modica Ispica n.106 Modica P.IVA 01731510887

Prima Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti a tutto il 15/04/2022 ai sensi dell'art. 26, comma 1,
del D.L. n. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91

Contratto	Del 17/02/2022 REp. 2623 registrato a Modica il al n. serie Atto di Sottomissione in data Rap.....			
A) Importo del progetto	€.	50.000,00	Data consegna	10/01/2022
B) Importo dei lavori depurati del ribasso di Asta del 29,9942 %	€.	39.500,00	Data inizio lavori	10/01/2022
C) Importo 1° atto di sottomissione	€.	Scad.tempo utile	gg. 150
D) Importo 2° atto di sottomissione	€.	I lavori rimasero sospesi
Sommano B+C+D	€.	39.500,00	I lavori furono prorogati per
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	10.500,00	Per cui la scad. Tempo ut. è	09/06/2022
			Ultimazione lavori
Per IVA 22% sui lavori	€.	8.690,00	Giorni impiegati in meno
Per Spese Tecniche 2%	€.	790,00	Giorni impiegati in più
Per Oneri conf. Discarica	€.	1.020,00		
Per imprevisti e arrotond	€.			
Per Ant. Forniture a fatt.	€.		
Sorveglianza e Direzione	€.//.....		
Per acq. Pezzi speciali	€.//.....		
Sommano	€.	<u>10.500,00</u>		





Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale	
LAVORI A MISURA						
11.4.5		<p>Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso il sottostrato, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore), comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsiasi sottoservizio che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della dismissione, compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisionali di sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.</p>	8 000,000	1,27	10 160,00	
22.3.1.1		<p>Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. con materiali provenienti da cava</p>	m ³	40,000	68,13	2 725,20
33.1.1.6		<p>Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione lavori edili con C 20/25</p>	m ³	10,000	191,88	1 918,80
43.2.4		<p>Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche</p>				
A RIPORTARE						
					14 804,00	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo Totale	Pag. 2
		RIPORTO				14 804,00
		se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.				
		kg	1 400,000	✓ 3,45	4 830,00	
56.1.2.2		Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito urbano	m ³	25,000	✓ 42,74	1 068,50
66.4.2.3		Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN)	kg	200,000	✓ 5,42	1 084,00
713.3.15.2		Fornitura di tubazioni in polietilene PE100-RC SDR 11 -PN 16 ad elevatissima resistenza alla propagazione dell'intaglio, agli effetti di intagli superficiali e di carichi concentrati, tale da rendere i tubi idonei a pose senza scavo, o con scavo senza letto in sabbia: -di colore nero con strisce identificative Blu o di colore totalmente blu per trasporto di acqua Potabile, conformi alla norma UNI EN 12201-2 ed alla specifica tecnica PAS 1075 TIPO 1 (Point Loading Test >8760 ore e FNCT >3300 ore) e rispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del D.M. n. 174 del 6/4/04 ed essere in possesso delle certificazioni di conformità alle norme UNI EN 12201-2 ed UNI EN 1622- di colore nero con strisce identificative Marroni o di colore totalmente Marroni per trasporto di ACQUE REFLUE, conformi alla norma UNI EN 12201-2, ISO 4427 ed alla specifica tecnica PAS 1075 Tipo 1 (Point Loading Test >8760 ore e FNCT >3300 ore) , rilasciate da organismi accreditati secondo CEI EN ISO/IEC 17065. Il compound utilizzato per le tubazioni deve essere conforme alla norma EN 12201-1 in accordo alla specifica tecnica PAS 1075; prodotti in stabilimento con sistema di gestione con certificazione ISO 9001 (preferenziale anche ISO 14001 e ISO 45001). Sono compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, da personale qualificato secondo le norme UNI 9737, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte; sono esclusi scavo e rinterro.				
		A RIPORTARE				21 786,50

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale
		RIPORTO			21 786,50
		D esterno 32 mm	m	✓ 7,55	604,00
821.1.2.1		Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico	m ³	✓ 377,15	1 508,60
921.1.2.2		Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano	m ³	✓ 525,82	1 577,46
1021.1.25		Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.	m ³	38,71	2 709,70
1126.1.17		Andatoia in legno per la realizzazione di passaggi sicuri fino a 120 cm di larghezza, protetta da entrambi i lati da parapetto, compreso la realizzazione di pianerottoli di riposo per lunghezze elevate, i listelli trasversali, fissati sulle tavole, posti a distanza non superiore al passo di una persona che trasporta dei carichi, tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutata al metro per tutta la durata delle fasi di lavoro.	m	66,35	1 990,50
1226.1.26		Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.	m ²	14,14	848,40
		A RIPORTARE			31 025,16

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 4 Importo Totale
		RIPORTO			31 025,16
1326.1.29		Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plastificato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.	m ² 60,000	19,36	1 161,60
14AP.27		Rimessa a quota stradale di botole in ghisa di pozzetti di ispezione e caditoie con dimensioni della luce netta massima di cm. 90*90 mediante: - svellimento di botola e telaio con tutte le cautele occorrenti alla salvaguardia dei manufatti e delle rete di servizio; - ispessimento e regolarizzazione del nuovo piano di posa del telaio mediante il solo impiego di malta premiscelata a presa rapida a ritiro compensato a base di fibre di acciaio inossidabile, cementi speciali da impastare con solo acqua; - ripulitura completa del fondo del pozzetto da tutto il materiale di risulta dalla lavorazione, ivi compreso eventuale materiale di qualunque genere presente. Sono compresi e compensati nel prezzo tutti gli oneri connessi alla perfetta esecuzione a regola d'arte ed alla perfetta complanarità del manufatto botola con la pavimentazione stradale esistente, le opere di salvaguardia e segnalazione per consentire la stagionatura della malta e garantire la perfetta tenuta del manufatto. -Cadauno	cad 5,000	173,17	865,85
		A RIPORTARE			33 052,61





Importo lordo dei lavori a misura compreso sicurezza	€	33.052,61	
A dedurre oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		557,44
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€		32.495,17
Il ribasso d'asta in ragione del 29,9942 %	€		9.746,67
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e della sicurezza	€		22.748,50
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		557,44
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		23.305,94

MODICA, 20/07/2022

Il Direttore dei Lavori
(Geom. Giorgio BARONE)



Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio SCOLLO)

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 86405 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ - Protocollo n. 55566/2023 del 13/11/2023

MITTENTE	DESTINATARIO
LEONE ANTONINO E FIGLI DI LEONE VINCENZO E C. S.A.S. Partita IVA: IT01731510887 Codice fiscale: 01731510887 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA MODICA ISPICA, 106 97015 MODICA (RG) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 427501 Capitale sociale: 90000.00 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0932771235 E-mail: leoneantoninosas@gmail.com	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 48	Data: 10-11-2023	Valuta: EUR	Importo: 1632.06
Causale: ESCLUSI ART.2 C.3 DPR 633/72				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 2623
	Data contratto: 17-02-2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZD733747B4

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Prima Circostrizione Modica Alta - Frigintini.			1632.06		1632.06	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)
2	Contratto in data 17/02/2022 RAP. n.2623.			0.00		0.00	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)
3	Acconto per adeguamento prezzi articolo 26 comma 4 lett. b) D.L. 50/2022 relativo all'emissione del 1° stato di avanzamento lavori.			0.00		0.00	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)
4	Determina n.2816 del 30.10.2023 Capitolo 10/10 e 15008/10.			0.00		0.00	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		1632.06	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)	ESCLUSI ART.2 C.3 DPR 633/72	
TOTALE						1632.06

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1632.06	Scadenza: 10-11-2023 Data riferimento termini pagamento: 10-11-2023	Istituto finanziario: CREDIT AGRICOLE ITALIA Codice IBAN: IT44M0623084481000015121390 Codice ABI: 06230 Codice CAB: 84481	

3370. 2023