



# Città di Modica

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE III SETTORE TECNICO

n. 3069 del 29 NOV, 2023

OGGETTO: Liquidazione in acconto somme per adeguamento prezzi di cui all'art.26 comma 4 lettera b del Decreto Legge 17.05.2022 n.50 , relativo all'emissione del Primo Sal dei lavori in Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario rurale e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio comunale . CIG:9012022BCF Ditta "Boscarino Rosario" - P.Iva 00908850886.

### Proposta Determinazione

Premesso:

Che con contratto del 13/04/2022 repertorio n. 16098 registrato a Modica il 14/04/2022 al n.1218 Serie 1T, è stato affidata all'impresa "Boscarino Rosario" con sede in Ragusa , Via Galeno n.9, l'esecuzione dell' "Accordo quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario rurale e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio comunale" - CIG: 9012022BCF;

Che preliminarmente con determinazione n.196 del 31/01/2022 è stata impegnata la somma di €. 99.700,00 Iva compresa, occorrente per l'esecuzione dei lavori in argomento, somma già prenotata con provvedimento n.3889/2021 ed imputata ai seguenti capitoli del Bilancio 2022: Cap. 10370/10 impegno 3174/2022 per €. 98.140,00 e Cap. 10370/10 impegno 110/2022 per €. 1.560,00 quale incentivo ai sensi dell' art. 113 comma 2 del D.Lgs n.50/2016;

Considerato che l'art. 26 del Decreto Legge n.50 del 17/05/2022 prevede per le stazioni appaltanti l'obbligo dell'adeguamento dei prezzi degli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione e aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31/12/2021;

Che il Decreto prevede che le risorse per l'adeguamento dei prezzi siano costituite da:

- 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- le eventuali somme a disposizione della stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;

- le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante, per i quali siano stati eseguiti i collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata, disponibili alla data di entrata in vigore del predetto Decreto Legge;

Che il Decreto prevede altresì che, in caso di insufficienza delle risorse necessarie alla copertura della spesa per l'adeguamento dei prezzi, le stazioni appaltanti possano fare istanza di accesso al fondo, istituito a tal fine dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile;

Accertato che il termine ultimo di presentazione dell'offerta per l'appalto di cui trattasi era fissato al 30/12/2021;

Accertato che nel quadro economico dei lavori non vi sono risorse economiche per la copertura della spesa per l'adempimento degli obblighi di adeguamento dei prezzi;

Considerato che questo Ente con istanza del 31/08/2022, inviata a mezzo pec al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità, ha avanzato richiesta di accesso al Fondo per gli appalti aventi diritto, per l'importo complessivo di €223.218,85;

che l'impresa "Boscarino Rosario" in relazione all'appalto dei lavori in oggetto, vanta un credito a valere sulle risorse del fondo pari ad €27.955,75;

Preso atto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto del 02/05/2023 ha disposto in favore delle stazioni appaltanti il trasferimento dell'acconto pari al 50% dell'importo richiesto e nello specifico per questo Ente la somma di €111.609,42;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n.41 del 18/09/2023 per la variazione al Bilancio di previsione finanziaria 2022/2024, per l'accertamento in entrata in conto capitale al capitolo 10/10 della somma di €223.219,00 per ristori in favore delle imprese per adeguamento dei prezzi dei contratti;

Vista la Determina n.2816 del 30/10/2021 con la quale è stata impegnata la somma di €223.219,00 al capitolo di uscita n.15008/10;

Visto lo Stato di Avanzamento dei lavori emesso dal Direttore dei Lavori sia con i prezzi di contratto che con i prezzi adeguati ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022;

Visto l'allegato schema di raffronto tra lo stato di avanzamento dei lavori con i prezzi di contratto e quello con i prezzi adeguati, dal quale si evince che l'importo da corrispondere all'impresa è pari ad €27.955,75;

che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo, nella qualità di R.U.P., verificata la regolarità contributiva dell'impresa, giusto Durc on-line con prot. INAIL 40166068 del 11/09/2023, con scadenza di

validità il 09/01/2024, ha emesso in data 09/11/2023 il relativo certificato di pagamento per l'importo di €. 13.977,88 in esenzione Iva, certificando che si può pagare all'impresa la somma di €. 13.977,88 , pari al 50% dell'importo a valere sulle risorse del fondo, in esenzione Iva ;

che la ditta ha emesso la fattura elettronica n.31/PA del 08/11/2023 per l'importo totale di €. 13.977,88 in esenzione Iva , trasmessa con invio telematico a mezzo intermediario;

vista la Determinazione n.2244 del 05 Settembre 2023 di attribuzione di elevata qualificazione U.O.6;

Visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 che prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

Visto L'O.R.E.L.;

Vista la legge Reg.n.48/1991;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016;

Vista la L.R. n.23/1998;

Visto l'art. 26 del D. L. 50/2022;

### **PROPONE**

1) Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di liquidare all'impresa "Boscarino Rosario" con sede in Ragusa (RG) Via Galeno n.9, la somma di €.13.977,88 (in esenzione Iva) pari al 50% dell'importo a valere sulle risorse del fondo, a saldo della fattura elettronica n. 31/PA del 08/11/2023 , in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 09/11/2023;

3) Di dare atto che la superiore somma trova copertura con la somma impegnata con la determinazione n.2816 del 30/10/2023 ed imputata al seguente capitolo: Cap. 15008/10 impegno 2064/2023 del Bilancio Comunale 2022/2024 – esercizio autorizzato 2023 , accertamento di entrata cap.10/10 impegno 1385 e 3293 dell'esercizio 2023;

4) Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;

5) Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante bonifico bancario rimessa diretta, codice IBAN IT 26 H06230 84481 000015217481 , per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Boscarino Rosario , nato a Modica il 12/05/1972 C.F.: BSC RSR 72E12 F258H in qualità di Titolare e Direttore Tecnico dell'impresa omonima;

6) Di dare atto che la fattura elettronica n. 31/PA del 08/11/2023 emessa dall'impresa e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale

informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore finanziario per i consequenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;

7) Di dare atto che alla data odierna non risultano notificati a questo Settore atti di pignoramento o cessioni di crediti, a carico della ditta "Boscarino Rosario";

8) Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del Codice di comportamento vigente ed approvato con delibera G.M. n.285/2020 che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n. 190/2012;

9) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n.33 del 14.03.2013;

Il Responsabile U.O.6  
(Geom. Giorgio Szollo)

### **IL DIRIGENTE DEL III SETTORE**

**Ing. Francesco Paolino**

Vista la superiore proposta;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 107 del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii;

Visto l'art. 26 del Decreto Legge 50/2022;

Visto il Decreto del Ministero del 02/05/2023 di trasferimento delle somme in acconto per il 50%;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 18/09/2023;

Vista la Determina n.2816 del 30/10/2023 di impegno somme;

Vista la Determinazione n.1466 del 23/05/2023 per il conferimento dell'incarico di Dirigente del III Settore Tecnico e contratto del 01/06/2023;

### **DETERMINA**

1) Di liquidare all'impresa "Boscarino Rosario" con sede in Ragusa (RG) Via Galeno n.9, la somma di €.13.977,88 (in esenzione Iva) pari al 50% dell'importo a valere sulle risorse del fondo, a saldo della fattura elettronica n. 31/PA del 08/11/2023 , in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 09/11/2023;

- 2) Di dare atto che la superiore somma trova copertura con la somma impegnata con la determinazione n.2816 del 30/10/2023 ed imputata al seguente capitolo: Cap. 15008/10 impegno 2064/2023 del Bilancio Comunale 2022/2024 – esercizio autorizzato 2023 , accertamento di entrata cap.10/10 impegno 1385 e 3293 dell'esercizio 2023;
- 3) Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;
- 4) Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante bonifico bancario rimessa diretta, codice IBAN IT 26 H06230 84481 000015217481 , per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Boscarino Rosario , nato a Modica il 12/05/1972 C.F.: BSC RSR 72E12 F258H in qualità di Titolare e Direttore Tecnico dell'impresa omonima;
- 5) Di dare atto che la fattura elettronica n. 31/PA del 08/11/2023 emessa dall'impresa e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore finanziario per i consequenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;
- 6) Di dare atto che alla data odierna non risultano notificati a questo Settore atti di pignoramento o cessioni di crediti, a carico della ditta "Boscarino Rosario";
- 7) Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del Codice di comportamento vigente ed approvato con delibera G.M. n.285/2020 che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n. 190/2012;
- 8) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n.33 del 14.03.2013.

Il tecnico Istruttore  
Geom.  Barone

Il Dirigente III Settore  
Ing.  Paolino

## SERVIZIO FINANZIARIO

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2064/2023	25/10/2023	€ 13.977,88	15008/10	2023
Acc. TO 1385 e 3293	08-05/25-10	-	10/10	2023

Modica, 28-11-2023 

Il Responsabile di Ragioneria

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, 28/11/2023 

Il Responsabile di Ragioneria

### VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 28/11/2023 

Il Responsabile di Ragioneria

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 30 NOV. 2023 al 15 DIC. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione



REPUBBLICA ITALIANA  
**COMUNE DI MODICA**  
 PROVINCIA DI RAGUSA

X SETTORE  
 Manutenzioni

**LAVORI:** Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria  
 Del patrimonio viario **rurale** e delle relative opere di corredo e manufatti di tutti il territo-  
 rio Comunale **CIG: 9012022BCF**

**IMPRESA: Boscarino Rosario Via Galeno n.9 97100 Ragusa Partita Iva  
 00908850886**

**Primo Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti a tutto il 31/05/2022**

<b>Contratto</b>		Contratto in data 13/04/2022 Rep. 16098 Registrato a Modica il 14/04/2022 al n.1218 serie 1T		
A) Importo Progetto	€.	99.700,00	Data consegna	04/04/2022
B) Importo dei lavori depurati del ribasso di Asta del 26,1922%	€.	78.000,00	Data inizio lavori	04/04/2022
C) Importo 1° atto di sottomissione	€.	.....	Scad. tempo utile	30/09/2022
D) Importo 2° atto di sottomissione	€.	.....	I lavori rimasero sospesi	.....
Sommano B+C+D	€.	78.000,00	I lavori furono prorogati per	.....
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.		Per cui la scad. Tempo ut. è	.....
			Ultimazione lavori	.....
Per IVA 22% sui lavori	€.	17.160,00	Giorni impiegati in meno	.....
Per Spese Tecniche 2%	€.	1.560,00	Giorni impiegati in più	.....
Per Oneri conf. Discarica	€.	2.980,00		
Per imprevisti e arrotond	€.	.....		
Per Ant. Forniture a fatt.	€.	.....		
Sorveglianza e Direzione	€.	.....//.....		
Per acq. Pezzi speciali	€.	.....//.....		
Sommano	€.	<u>21.700,00</u>		

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, which is mostly illegible due to fading.

Main body of handwritten text, consisting of several paragraphs. The text is extremely faint and largely illegible, appearing as light grey smudges against the white background.



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
<b>LAVORI A MISURA</b>					
11.1.1.2		Scavo di sbancamento per qualsiasi finalit�, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati come .....	m <sup>3</sup>	90,000	6,00 540,00
21.1.5.2		Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalit�, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondit� di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche ..	m <sup>3</sup>	60,000	12,70 762,00
33.1.1.4		Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente ...	m <sup>3</sup>	140,000	134,70 18.858,00
43.2.3		Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi),	m <sup>2</sup>	70,000	23,91 1.673,70
56.1.5.1		Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale ...	m <sup>2</sup> /cm	30.000,000	1,71 51.300,00
66.1.2.1		Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da .....	m <sup>3</sup>	50,000	28,04 1.402,00
71.5.5		Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti, a cura e spese dell'impresa, da cave regolarmente autorizzate e site a distanza non superiore ai 5 km dal cantiere,	m <sup>3</sup>	40,000	19,71 788,40
87.1.2		Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature .	kg	350,000	3,12 1.092,00
97.1.3		Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondit� comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.	kg	350,00	2,42 847,00
A RIPORTARE					77.263,10



*Handwritten signature*

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			77.263,10
10	NP.01	Demolizione totale di muri a secco di qualsiasi spessore, eseguita a mano con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico, ed a qualunque altezza o profondit�, con l'onere della selezione, del carico del trasporto e scarico con accatastamento nell'ambito del cantiere del .....	mc. 90,00	41,05	3.694,50
11	NP.02	Realizzazione di muro a secco in pietrame calcareo duro per l'esecuzione di terrazzamenti, recinzioni e simili del tipo ciclopico (pietrame misto a conglomerato cementizio), ad una o due teste, retti curvi o variamente sagomati con una sola faccia a vista, questa realizzata in pietra calcarea,	mc. 110,00	147,84	16.262,40
A RIPORTARE					97.220,00



Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	97.220,00	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	1.944,40	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	95.275,60	
Il ribasso d'asta del 26,1922% su € 95.275,60	€		24.954,78
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		70.320,82
Importo costi sicurezza inclusi nei lavori	€		1.944,40
Lavori a misura al netto	€		72.265,22
<b>IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI</b>	€		<b>72.265,22</b>

MODICA Li

10/06/2022

Il Direttore dei Lavori  
(Geom. Giorgio Barone)



Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Geom. Giorgio Scollo)






**REPUBBLICA ITALIANA**  
**COMUNE DI MODICA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

X SETTORE  
Manutenzioni

**LAVORI:** Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria  
Del patrimonio viario  **rurale**  e delle relative opere di corredo e manufatti di tutti il territo  
rio Comunale **CIG: 9012022BCF**

**IMPRESA: Boscarino Rosario Via Galeno n.9 97100 Ragusa Partita Iva**  
**00908850886**

**Primo Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti a tutto il 31/05/2022 , ai sensi dell'art. 26, comma**  
**1, del D.L. n. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91**


**Contratto** | Contratto in data 13/04/2022 Rep. 16098 Registrato a Modica il 14/04/2022 al n.1218 serie 1T

A) Importo Progetto	€.	99.700,00	Data consegna	04/04/2022
B) Importo dei lavori depurati del ribasso di Asta del 26,1922%	€.	78.000,00	Data inizio lavori	04/04/2022
C) Importo 1° atto di sottomissione	€.	.....	Scad.tempo utile	30/09/2022
D) Importo 2° atto di sottomissione	€.	.....	I lavori rimasero sospesi	.....
Sommano B+C+D	€.	78.000,00	I lavori furono prorogati per	.....
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.		Per cui la scad. Tempo ut. è	.....
			Ultimazione lavori	.....
Per IVA 22% sui lavori	€.	17.160,00	Giorni impiegati in meno	.....
Per Spese Tecniche 2%	€.	1.560,00	Giorni impiegati in più	.....
Per Oneri conf. Discarica	€.	2.980,00		
Per imprevisti e arrotond	€.	.....		
Per Ant. Forniture a fatt.	€.	.....		
Sorveglianza e Direzione	€.	.....//.....		
Per acq. Pezzi speciali	€.	.....//.....		
Sommano	€.	<u>21.700,00</u>		



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale	
<b>LAVORI A MISURA</b>						
11.1.1.2		Scavo di sbancamento per qualsiasi finalit�, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a .....	m <sup>3</sup>	90,000	7,45	670,50
21.1.5.2		Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalit�, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondit� di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, .....	m <sup>3</sup>	60,000	14,77	886,20
33.1.1.4		Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a .....	m <sup>3</sup>	140,000	174,57	24.439,80
43.2.3		Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, .....	m <sup>2</sup>	70,000	38,59	2.701,30
56.1.5.1		Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso ...	m <sup>2</sup> /cm	30.000,000	2,73	81.900,00
66.1.2.1		Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per ..	m <sup>3</sup>	50,000	33,28	1.664,00
71.5.5		Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti, a cura e spese dell'impresa, da cave regolarmente autorizzate e site a distanza non superiore ai 5 km dal cantiere, accettate dalla D.L., compreso il trasporto delle .....	m <sup>3</sup>	40,000	26,71	1.068,40
87.1.2		Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere .	kg	350,000	4,00	1.400,00
A RIPORTARE						114.730,20

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			114.730,20
97.1.3		Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.	kg	3,02	1.057,00
10NP.01		Demolizione totale di muri a secco di qualsiasi spessore, eseguita a mano con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico, ed a qualunque altezza o profondità, con l'onere della selezione, del carico del trasporto e scarico con accatastamento nell'ambito del cantiere del pietrame riutilizzabile per la formazione del nuovo muro, .....	mc.	52,87	4.758,30
11NP.02		Realizzazione di muro a secco in pietrame calcareo duro per l'esecuzione di terrazzamenti, recinzioni e simili del tipo ciclopico (pietrame misto a conglomerato cementizio), ad una o due teste, retti curvi o variamente sagomati con una sola faccia a vista, questa realizzata in pietra calcarea, di spessore ed altezza adeguata alla configurazione ...	mc.	170,54	18.759,40
		A RIPORTARE			139.304,90



Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	139.304,90	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	1.944,40	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	137.360,50	
Il ribasso d'asta del 26,1922% su € 137.360,50	€		35.977,74
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		101.382,76
Importo costi sicurezza inclusi nei lavori	€		1.944,40
	€		Lavori a misura al netto
	€		103.307,16
<b>IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI</b>	€		<b>103.327,16</b>

MODICA Li *16/06/2024*  
 Il Direttore dei Lavori  
 (Geom. Giorgio Barone)



Il Responsabile Unico del Procedimento  
 (Geom. Giorgio Scollo)






**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 552 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ - Protocollo n. 55383/2023 del 10/11/2023

**MITTENTE****BOSCARINO ROSARIO**Partita IVA: **IT00908850886**Codice fiscale: **BSCRSR72E12F258H**Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

C.DA F. TANT. P. QUARTARELLA 30/A

97015 Modica (RG)

IT

**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**Provincia Ufficio: **RG** Numero di iscrizione: **0073873** Capitalesociale: **45000.00** Numero soci: **SM** (più soci) Stato diliquidazione: **LN** (non in liquidazione)**DESTINATARIO****COMUNE DI MODICA  
SETTORE III  
MANUTENZIONE**Partita IVA: **IT00175500883**Codice Fiscale: **00175500883**

P.ZZA PRINCIPE DI NAPOLI

97015 Modica (RG)

IT

Tipologia: <b>TD01 (fattura)</b>	Numero: <b>31/PA</b>	Data: <b>08-11-2023</b>	Valuta: <b>EUR</b>	Importo: <b>13977.88</b>
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>1</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>9012022BCF</b>

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	VS/DARE PER ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA LETT. B DEL D.L. 50 DEL 17/05/2022 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO VIARIO RURALE E DELLE RELATIVE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. CIG 9012022BCF; IMPEGNO N.1385/2023; 3295/2023; 2064/2023. CAPITOLO 10/10-2023 E 15008/10-2023.			13977.88		13977.88	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		13977.88	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)	Art. 2 c.3 lett.a DPR 633/72	
<b>TOTALE</b>						<b>13977.88</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: <b>13977.88</b>	Scadenza: <b>08-11-2023</b>	Istituto finanziario: <b>Credit Agricole Italia</b> Codice IBAN: <b>IT26H0623084481000015217481</b> Codice ABI: <b>06230</b> Codice CAB: <b>84481</b> Codice BIC: <b>CRPPIT2PXXX</b>	

10/11/23

3356.2023