



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE III SETTORE TECNICO

n. 305 del 12 FEB. 2024

OGGETTO: Liquidazione per adeguamento prezzi di cui all'art.26 comma 4 lettera b del Decreto Legge 17.05.2022 n.50 , relativo all'emissione del Secondo Sal dei Lavori di sistemazione ed allargamento vanella 179 e vanelle limitrofe nel territorio di Frigintini in Modica. CIG: 890023309F Ditta "**Leone Marcello**" - P.Iva 00659080881.

Proposta Determinazione

Premesso:

Che con contratto del 24/11/2021 Rep. n. 16067, registrato a Modica il 25/11/2021 al numero 3499 Serie 1T , è stata affidata all'impresa "Leone Marcello" con sede in Modica , Via Toscano n.6, l'esecuzione dei "Lavori di sistemazione ed allargamento Vanella 179 e vanelle limitrofe nel territorio di Frigintini in Modica" . CIG: 890023309F;

Che preliminarmente con determinazione n.3016 del 12/10/2021 è stata impegnata la somma di €. 99.700,00 Iva compresa, occorrente per l'esecuzione dei lavori in argomento, somma già prenotata con provvedimento n.2716/2021 ed imputata al Capitolo 10370/17 impegno n.2271/2021 del Bilancio 2021;

Considerato che l'art. 26 del Decreto Legge n.50 del 17/05/2022 prevede per le stazioni appaltanti l'obbligo dell'adeguamento dei prezzi degli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione e aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31/12/2021;

Che il Decreto prevede che le risorse per l'adeguamento dei prezzi siano costituite da:

- 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- le eventuali somme a disposizione della stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante , per i quali siano stati eseguiti i collaudi o emessi i certificati di regolare

esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata , disponibili alla data di entrata in vigore del predetto Decreto Legge;

Che il Decreto prevede altresì che , in caso di insufficienza delle risorse necessarie alla copertura della spesa per l'adeguamento dei prezzi , le stazioni appaltanti possano fare istanza di accesso al fondo, istituito a tal fine dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile;

Accertato che il termine ultimo di presentazione dell'offerta per l'appalto di cui trattasi era fissato al 24/09/2021;

Accertato che nel quadro economico dei lavori non vi sono risorse economiche per la copertura della spesa per l'adempimento degli obblighi di adeguamento dei prezzi;

che l'impresa "Leone Marcello" in relazione all'appalto dei lavori in oggetto, vanta un credito per l'adeguamento dei prezzi di cui all'art.26 del D.L.50/2022, pari ad €.21.358,84;

Preso atto che il totale riconosciuto dalla stazione appaltante è pari al 90% del credito totale, pari ad €.19.222,96;

Vista la Determina n.3254 del 19/12/2023 con la quale è stata impegnata la somma di €.19.222,96 , in esenzione Iva , al capitolo 11221/99 , impegno 2468/2023;

Visto lo Stato di Avanzamento dei lavori emesso dal Direttore dei Lavori sia con i prezzi di contratto che con i prezzi adeguati ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022;

Visto l'allegato schema di raffronto tra lo stato di avanzamento dei lavori con i prezzi di contratto e quello con i prezzi adeguati, dal quale si evince che l'importo da corrispondere all'impresa è pari ad €. 19.222,96;

che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo , nella qualità di R.U.P., verificata la regolarità contributiva dell'impresa, giusto Durc on-line con prot. INAIL 41071291 del 02/11/2023, con scadenza di validità il 01/03/2024, ha emesso in data 21/12/2023 il relativo certificato di pagamento per l'importo di €. 19.222,96 in esenzione Iva, certificando che si può pagare all'impresa la somma di €. 19.222,96 , pari al 90% dell'importo totale, in esenzione Iva ;

che la ditta ha emesso la fattura elettronica n.2 del 04/01/2024 per l'importo totale di €. 19.222,96 in esenzione Iva , trasmessa con invio telematico a mezzo intermediario;

vista la Determinazione n.2244 del 05 Settembre 2023 di attribuzione di elevata qualificazione U.O.6;

Visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 che prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

Visto L'O.R.E.L.;

Vista la legge Reg.n.48/1991;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016;

Vista la L.R. n.23/1998;

Visto l'art. 26 del D. L. 50/2022;

PROPONE

- 1) Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
- 2) Di liquidare all'impresa "Leone Marcello" con sede in Modica (RG) Via Toscano n.6, la somma di €.19.222,96 (in esenzione Iva) pari al 90% dell'importo totale, a saldo della fattura elettronica n. 2 del 04/01/2024 , in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 21/12/2023;
- 3) Di dare atto che la superiore somma trova copertura con la somma impegnata con la determinazione n.3254 del 19/12/2023 al capitolo 11221/99 , impegno 2468/2023 del Bilancio Comunale 2022/2024 – esercizio autorizzato 2023;
- 4) Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;
- 5) Di dare atto che nel quadro economico dei lavori non vi sono risorse per l'adempimento degli obblighi di adeguamento dei prezzi;
- 6) Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante bonifico bancario rimessa diretta, codice IBAN IT 41 Y 02008 17108000 300281679 , per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Leone Marcello , nato a Modica il 21/10/1963 C.F.: LNE MCL 63R21 F258M in qualità di Titolare dell'impresa omonima;
- 7) Di dare atto che la fattura elettronica n. 2 del 04/01/2024 emessa dall'impresa e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore finanziario per i consequenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;
- 8) Di dare atto che alla data odierna non risultano notificati a questo Settore atti di pignoramento o cessioni di crediti a carico della ditta "Leone Marcello";
- 9) Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del Codice di comportamento vigente ed approvato con delibera G.M. n.285/2020 che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n. 190/2012;
- 10) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n.33 del 14.03.2013.

Il Responsabile U.O.6
(Geom. Giorgio Scollo)

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Ing. Francesco Paolino

Vista la superiore proposta;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 107 del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii;

Visto l'art. 26 del Decreto Legge 50/2022;

Vista la Determinazione n.1466 del 23/05/2023 per il conferimento dell'incarico di Dirigente del III Settore Tecnico e contratto del 01/06/2023;

DETERMINA


- 1) Di liquidare all'impresa "Leone Marcello" con sede in Modica (RG) Via Toscano n.6, la somma di €.19.222,96 (in esenzione Iva) pari al 90% dell'importo totale, a saldo della fattura elettronica n. 2 del 04/01/2024 , in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 21/12/2023;
- 2) Di dare atto che la superiore somma trova copertura con la somma impegnata con la determinazione n.3254 del 19/12/2023 al capitolo 11221/99 , impegno 2468/2023 del Bilancio Comunale 2022/2024 – esercizio autorizzato 2023;
- 3) Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;
- 4) Di dare atto che nel quadro economico dei lavori non vi sono risorse per l'adempimento degli obblighi di adeguamento dei prezzi;
- 5) Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante bonifico bancario rimessa diretta, codice IBAN IT 41 Y 02008 17108000 300281679 , per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Leone Marcello , nato a Modica il 21/10/1963 C.F.: LNE MCL 63R21 F258M in qualità di Titolare dell'impresa omonima ;
- 6) Di dare atto che la fattura elettronica n. 2 del 04/01/2024 emessa dall'impresa e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore finanziario per i consequenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;

- 7) Di dare atto che alla data odierna non risultano notificati a questo Settore atti di pignoramento o cessioni di crediti a carico della ditta "Leone Marcello";
- 8) Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del Codice di comportamento vigente ed approvato con delibera G.M. n.285/2020 che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n. 190/2012;
- 9) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n.33 del 14.03.2013.

Il tecnico Istruttore
Geom. Giorgio Barone



Il Dirigente III Settore
Ing. Francesco Paolino



TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Publicazione ai sensi dell'art. 26 del D.LGS 14 marzo 2013, n.33

Determinazione n. 305 del 12 FEB. 2024

BENEFICIARIO	L.M.
INDIRIZZO	Via Toscano n.6
P.IVA / CODICE FISCALE	00659080881
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	SENZA IVA €.19.222,96
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	890023309F
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	Affidamento tramite procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016
SETTORE COMPETENTE	III Settore
DIRIGENTE DEL SETTORE	Ing. Francesco Paolino
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Geom. Giorgio Scollo

COMUNE DI MODICA

- Libero Consorzio Comunale di Ragusa -
X SETTORE - MANUTENZIONE

Stazione COMUNE DI MODICA - Libero Consorzio Comunale di Ragusa - x SETTORE -
Appaltante : MANUTENZIONE

Lavori di : di sistemazione ed allargamento vanella 179 e vanelle limitrofe nel territorio di
Frigintini in Modica - CIG: 890023309F

Impresa : LEONE MARCELLO - Via Toscano nr. 6 - 97015 Modica (RG)

STATO AVANZAMENTO N° 2 dei lavori eseguiti a tutto il 08/07/2022 CON PREZZI UNITARI DI PROGETTO (Pz. anno 2019)

CONTRATTO in data 24/11/2021. nr. 16067 di R.A.P.

ATTO DI SOTTOMISSIONE in data 22/06/2022, nr. 2676 di R.A.P.

Importo Perizia suppletiva di assestamento contabile (comprese somme a disposizione Amm.ne)	€	123.362,18
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.421,01
Importo lavori a base d'asta	€	115.576,69
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 14,45%	€	100.296,87
Importo ribasso d'asta	€	16.700,83

PER SPESE TECNICHE, così distribuite :

IVA il 22% sui lavori	€.	22.065,31
Competenze tecniche per perizia di variante	€.	1.000,00

Tempi	
Data consegna parziale	
Data della consegna	13/10/2021
Data di inizio dei lavori	13/10/2021
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	10/01/2022
I lavori rimasero sospesi prorogati per	gg. 90 gg. 60
Per cui la nuova scadenza del tempo utile	
Giorni impiegati in più	
Giorni impiegati in meno	

SOMME A DISPOSIZIONE
AMMINISTRAZIONE € 23.065,31


Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo Totale	Pag. 1
LAVORI A MISURA						
11.1.5.1		Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalit�, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondit� di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo mediocm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.	mc	382,07	4,99	1.906,53
26.1.2.1		Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm. passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano	mc	63,74	28,04	1.787,27
326.1.32		Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, costituita da struttura portanteValutata cadauna posta in opera, per tutta la durata dei lavori.	cad	2,00	47,18	94,36
426.1.34		Transenna a quadrilatero, per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc.. delle dimensioni di circa cm 100 x 100, con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento:lato m 1,00.	cad	1,00	40,92	40,92
5AP.01		Formazione e ricostruzione di muri a secco in pietrame di calcare duro, compresa la rimozione e nuova messa in opera di quelli crollati o pericolanti necessari per l'esecuzione di delimitazioni stradali, recinzioni e simili, ...sar� computato con la sola esclusione delle traverse di coronamento da conteggiarsi a parte.	mc	78,04	157,72	12.308,47
626.1.39		Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc. di colore bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M.10/07/2002. Sono compresi: l'uso per la durata dellafasce rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la durata della segnalazione.	cad	4,09	1,18	4,83
726.6.5		Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.	cad	40,00	2,13	85,20
826.8.2.1		SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser:da 1000 ml con dosatore	cad	3,00	20,91	62,73
926.6.7		Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli. alle				
A RIPORTARE						16.290,31

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale	
		RIPORTO			16.290,31	
		abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.	cad	26,00	3,65	94,90
1026.8.1.1		MASCHERA FACIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio .. alta efficienza filtrante: 1) tipo II	cad	160,00	0,58	92,80
1126.8.1.6		GUANTO DI PROTEZIONE monouso in nitrile conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN 374 1:2018, UNI EN 374 2:2020, UNI EN ISO 374?4:2020	cad	160,00	0,50	80,00
12NP.01		(art. 3.1.1.1.7 - Pz. 2019) - Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, laescluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25	m ³	215,29	141,21	30.401,10
13NP.02		(art. 3.2.3 -Pz. 2019) - Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.	m ²	81,00	23,91	1.936,71
14NP.03		(art. 18.1.5 - Pz. 2019) - Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20; compreso l'onere delle casseforme per la sagomaturadi cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi.	m ³	14,40	198,47	2.857,97
156.1.5.1		Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade strade in ambito extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore	mq/cm	10.911,31	1,71	18.658,34
16NP.04		(Analisi) - Fornitura e posa in opera di dissuasore stradale (archetto parapetonale), realizzato in tubo di ferro verniciato a fuoco di colore rosso avente diametro 48 mm, nella parte inferiore del tubo sono presenti delle alette altro onere e magistero per dare funzionante e a regola d'arte il dissuasore.	cad	4,00	96,00	384,00
		A RIPORTARE			70.796,13	

Importo lordo lavori a misura (inclusi € 555,74 oneri sicurezza a sommare)	€	70.796,13	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	555,74	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	70.240,39	
Il ribasso d'asta del 14,45% su € 70.240,39	€		10.149,74
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		60.090,65
Importo costi sicurezza inclusi nei lavori	€		555,74
Lavori a misura al netto	€		60.646,39
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		60.646,39

Modica li 14/04/2022

Il Direttore dei Lavori
geom. Terranova Antonino



Il Responsabile Unico del Procedimento
geom. Scollo Giorgio



COMUNE DI MODICA
 - Libero Consorzio Comunale di Ragusa -
 X SETTORE - MANUTENZIONE

Stazione COMUNE DI MODICA - Libero Consorzio Comunale di Ragusa - x SETTORE -
Appaltante : MANUTENZIONE

Lavori di : di sistemazione ed allargamento vanella 179 e vanelle limitrofe nel territorio di Frigintini in Modica - CIG: 890023309F

Impresa : LEONE MARCELLO - Via Toscano nr. 6 - 97015 Modica (RG)

STATO AVANZAMENTO N° 2 dei lavori eseguiti a tutto il 08/07/2022
CON PREZZI UNITARI AGGIORNATI (art. 26 D.L. 50/2022 Pz. anno 2022)

CONTRATTO in data 24/11/2021, nr. 16067 di R.A.P.

ATTO DI SOTTOMISSIONE in data 22/06/2022, nr. 2676 di R.A.P.

Importo Perizia suppletiva di assestamento contabile (comprese somme a disposizione Amm.ne)	€	123.362,18
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.421,01
Importo lavori a base d'asta	€	115.576,69
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 14,45%	€	100.296,87
Importo ribasso d'asta	€	16.700,83

PER SPESE TECNICHE, così distribuite :

IVA il 22% sui lavori	€.	22.065,31
Competenze tecniche per perizia di variante	€.	1.000,00

Tempi	
Data consegna parziale	
Data della consegna	13/10/2021
Data di inizio dei lavori	13/10/2021
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	10/01/2022
I lavori rimasero sospesi prorogati per	gg. 90 gg. 60
Per cui la nuova scadenza del tempo utile	
Giorni impiegati in più	
Giorni impiegati in meno	
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 23.065,31

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
LAVORI A MISURA					
11.1.5.1		Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalit�, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondit� di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo mediocm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.	mc	382,07	5,87 2.242,75
26.1.2.1		Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano	mc	63,74	33,20 2.116,17
326.1.32		Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, costituita da struttura portanteValutata cadauna posta in opera, per tutta la durata dei lavori.	cad	2,00	102,38 204,76
426.1.34		Transenna a quadrilatero, per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc.. delle dimensioni di circa cm 100 x 100, con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento:lato m 1,00.	cad	1,00	167,57 167,57
5AP.01		Formazione e ricostruzione di muri a secco in pietrame di calcare duro, compresa la rimozione e nuova messa in opera di quelli crollati o pericolanti necessari per l'esecuzione di delimitazioni stradali, recinzioni e simili, ...sar� computato con la sola esclusione delle traverse di coronamento da conteggiarsi a parte.	mc	78,04	189,26 14.769,85
626.1.39		Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc. di colore bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M.10/07/2002. Sono compresi: l'uso per la durata dellafasce rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la durata della segnalazione.	cad	4,09	8,00 32,72
726.6.5		Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.	cad	40,00	0,95 38,00
826.8.2.1		SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser:da 1000 ml con dosatore	cad	3,00	3,32 9,96
926.6.7		Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle			
A RIPORTARE					19.581,78

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo Totale	Pag. 2
		RIPORTO				19.581,78
		abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.	cad	26,00	4,29	111,54
1026.8.1.1		MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio .. alta efficienza filtrante: I) tipo II	cad	160,00	0,37	59,20
1126.8.1.6		GUANTO DI PROTEZIONE monouso in nitrile conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN 374 1:2018, UNI EN 374 2:2020, UNI EN ISO 374:4:2020	cad	160,00	0,51	81,60
12NP.01		(art. 3.1.1.1.7 - Pz. 2019) - Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, laescluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25	m ³	215,29	181,09	38.986,87
13NP.02		(art. 3.2.3 -Pz. 2019) - Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.	m ²	81,00	38,59	3.125,79
14NP.03		(art. 18.1.5 - Pz. 2019) - Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20; compreso l'onere delle casseforme per la sagomaturadi cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi.	m ³	14,40	247,72	3.567,17
156.1.5.1		Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade strade in ambito extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore	mq/cm	10.911,31	2,73	29.787,88
16NP.04		(Analisi) - Fornitura e posa in opera di dissuasore stradale (archetto parapetonale), realizzato in tubo di ferro verniciato a fuoco di colore rosso avente diametro 48 mm, nella parte inferiore del tubo sono presenti delle alette altro onere e magistero per dare funzionante e a regola d'arte il dissuasore.	cad	4,00	115,20	460,80
		A RIPORTARE				95.762,63

Importo lordo lavori a misura (inclusi € 555,74 oneri sicurezza a sommare)	€	95.762,63	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	555,74	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	95.206,89	
Il ribasso d'asta del 14,45% su € 95.206,89	€		13.757,39
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		81.449,49
Importo costi sicurezza inclusi nei lavori	€		555,74
Lavori a misura al netto	€		82.005,23
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		82.005,23

Modica li 14/07/2022

Il Direttore dei Lavori
geom. Terranova Antonino



Il Responsabile Unico del Procedimento
geom. Scollo Giorgio

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 87109 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ - Protocollo n. 841/2024 del 05/01/2024

MITTENTE	DESTINATARIO
LEONE MARCELLO Partita IVA: IT00659080881 Codice fiscale: LNMCL63R21F258M Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA TOSCANO, 6 97015 MODICA (RG) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 61120 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0932947093 E-mail: leonemarcello@live.it	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TDD1 (fattura)	Numero: 2	Data: 04-01-2024	Valuta: EUR	Importo: 19222.96
Causale: Fattura di vendita				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 16067
	Data contratto: 24-11-2021
	Codice Identificativo Gara (CIG): 890023309F

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Lavori di sistemazione ed allargamento vanella 179 e vanelle limitrofe nel territorio di Frigintini in Modica CIG: 890023309F CONTRATTO in data 24/11/2021, n. 16067 di RAP ATTO DI SOTTOMISSIONE in data 22/06/2022, n. 2676 di RAP Det. n. 3254 del 19/12/2023 Imp. 2468/2023 CAP. 11221/99 Adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 Comma 4 Lettera D, del D.L. 17/05/2022 n. 50			19222.96		19222.96	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		19222.96	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)	ESCLUSI ART.2 C.3 DPR 633/72	
TOTALE						19222.96

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 19222.96	Scadenza: 04-01-2024 Data riferimento termini pagamento: 04-01-2024	Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A. Codice IBAN: IT41Y0200817108000300281679 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 17108	

08/01/24
M

4083.2023

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2468/2023	18-12-2023	€ 19.222,95	11221/99	2023

Modica, 07-02-2024 *RT*

Il Responsabile di Ragioneria

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, 07/02/2024

Il Responsabile di Ragioneria

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 07/02/2024

Il Responsabile di Ragioneria

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 13 FEB, 2024 al 28 FEB, 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione