

Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE HI SETTORE TECNICO

n. 1017 del 1710-1146, 2024

OGGETTO: Liquidazione per adeguamento prezzi di cui all'art.26 comma 4 lettera b del Decreto Legge 17.05.2022 n.50, relativo all'emissione del Secondo e ultimo Sal dei Lavori di rifacimento della pavimentazione di un tratto della strada comunale di collegamento tra la Traversa S.Angelo e la Consorziale Palazzelle Scalonazzo denominata strada Difesa Palazzella. CIG: Z8D33C906A Ditta "Leone Marcello" - P.Iva 00659080881.

Proposta Determinazione

Premesso:

Che con contratto del 11/02/2022 Rap. n.2621, è stata affidata all'impresa "Leone Marcello" con sede in Modica, Via Toscano n.6, l'esecuzione dei "Lavori di rifacimento della pavimentazione di un tratto della strada comunale di collegamento tra la Traversa S.Angelo e la Consorziale Palazzelle Scalonazzo denominata strada Difesa Palazzella". CIG: Z8D336C906A;

Che preliminarmente con determinazione n.18 del 12/01/2022 è stata impegnata la somma di €. 28.000,00 Iva compresa, occorrente per l'esecuzione dei lavori in argomento, somma già prenotata con provvedimento n.3501/2021 ed imputata al Capitolo 12090/149 impegno n.2473/02/2018 del Bilancio 2018;

Considerato che l'art. 26 del Decreto Legge n.50 del 17/05/2022 prevede per le stazioni appaltanti l'obbligo dell'adeguamento dei prezzi degli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione e aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31/12/2021;

Che il Decreto prevede che le risorse per l'adeguamento dei prezzi siano costituite da:

- 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- le eventuali somme a disposizione della stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante, per i quali siano stati eseguiti i collaudi o emessi i certificati di regolare

esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa; autorizzata, disponibili alla data di entrata in vigore del predetto Decreto Legge;

Accertato che il termine ultimo di presentazione dell'offerta per l'appalto di cui trattasi era fissato al 02/12/2021;

Accertato che nel quadro economico dei lavori non vi sono risorse economiche per la copertura della spesa per l'adempimento degli obblighi di adeguamento dei prezzi;

che l'impresa "Leone Marcello" in relazione all'appalto dei lavori in oggetto, vanta un credito per l'adeguamento dei prezzi di cui all'art.26 del D.L.50/2022, pari ad €.8.778,67;

Preso atto che il totale riconosciuto dalla stazione appaltante è pari al 90% del credito totale, pari ad €.7.900.80;

Preso atto che con la Determina n.627 del 21/03/2024 è stata impegnata la somma di €.7.900,80 . in esenzione Iva , al capitolo 11221/99 , impegno 413/2024 del Bilancio comunale 2022/2024 – esercizio autorizzato 2024;

Visto lo Stato di Avanzamento dei lavori emesso dal Direttore dei Lavori sia con i prezzi di contratto che con i prezzi adeguati ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022:

Visto l'allegato schema di raffronto tra lo stato di avanzamento dei lavori con i prezzi di contratto e quello con i prezzi adeguati, dal quale si evince che l'importo da corrispondere all'impresa è pari ad €. 7.900,80;

che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo , nella qualità di R.U.P., verificata la regolarità contributiva dell'impresa, giusto Durc on-line con prot. INPS 39981116 del 01/03/2024, con scadenza di validità il 29/06/2024, ha emesso in data 26/02/2024 il relativo certificato di pagamento per l'importo di ϵ . 7.900,80 in esenzione Iva, certificando che si può pagare all'impresa la somma di ϵ . 7.900,80 , pari al 90% dell'importo totale, in esenzione Iva ;

che la ditta ha emesso la fattura elettronica n.23 del 19/04/2024 per l'importo totale di €. 7.900,80 in esenzione Iva, trasmessa con invio telematico a mezzo intermediario;

vista la Determinazione n.2244 del 05 Settembre 2023 di attribuzione di elevata qualificazione U.O.6;

Visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 che prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

Visto L'O.R.E.L.:

Vista la legge Reg.n.48/1991;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016;

Vista la L.R. n.23/1998;

PROPONE

- 1) Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
- 2) Di liquidare all'impresa "Leone Marcello" con sede in Modica (RG) Via Toscano n.6, la somma di €.7.900,80 (in esenzione Iva) pari al 90% dell'importo totale, a saldo della fattura elettronica n. 23 del 19/04/2024, in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 26/02/2024;
- 3) Di dare atto che la superiore somma trova copertura con la somma impegnata con la determinazione n.627 del 21/03/2024 al capitolo 11221/99, impegno 413/2024 del Bilancio Comunale 2022/2024 esercizio autorizzato 2024;
- 4) Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;
- 5) Di dare atto che nel quadro economico dei lavori non vi sono risorse per l'adempimento degli obblighi di adeguamento dei prezzi;
- 6) Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante bonifico bancario rimessa diretta, codice IBAN IT 41 Y 02008 17108000 300281679, per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Leone Marcello, nato a Modica il 21/10/1963 C.F.: LNE MCL 63R21 F258M in qualità di Titolare dell'impresa omonima;
- 7) Di dare atto che la fattura elettronica n. 23 del 19/04/2024 emessa dall'impresa e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore finanziario per i consequenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;
- 8) Di dare atto che alla data odierna non risultano notificati a questo Settore atti di pignoramento o cessioni di crediti a carico della ditta "Leone Marcello";
- 9) Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del Codice di comportamento vigente ed approvato con delibera G.M. n.285/2020 che lo scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n. 190/2012;
- 10) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n.33 del 14.03.2013.

20/04/224

Il Responsabile U.O.6 (Geom. Glorgio Scollo)

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Ing. Francesco Paolino

Vista la superiore proposta;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 107 del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii;

Visto l'art. 26 del Decreto Legge 50/2022;

Vista la Determinazione n.1466 del 23/05/2023 per il conferimento dell'incarico di Dirigente del III Settore Tecnico e contratto del 01/06/2023;

DETERMINA

- 1) Di liquidare all'impresa "Leone Marcello" con sede in Modica (RG) Via Toscano n.6, la somma di €.7.900,80 (in esenzione Iva) pari al 90% dell'importo totale, a saldo della fattura elettronica n. 23 del 19/04/2024, in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 26/02/2024;
- 2) Di dare atto che la superiore somma trova copertura con la somma impegnata con la determinazione n.627 del 21/03/2024 al capitolo 11221/99, impegno 413/2024 del Bilancio Comunale 2022/2024 esercizio autorizzato 2024;
- 3) Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;
- 4) Di dare atto che nel quadro economico dei lavori non vi sono risorse per l'adempimento degli obblighi di adeguamento dei prezzi;
- 5) Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante bonifico bancario rimessa diretta, codice IBAN IT 41 Y 02008 17108000 300281679, per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Leone Marcello, nato a Modica il 21/10/1963 C.F.: LNE MCL 63R21 F258M in qualità di Titolare dell'impresa omonima;
- 6) Di dare atto che la fattura elettronica n. 23 del 19/04/2024 emessa dall'impresa e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore finanziario per i consequenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;
- 7) Di dare atto che alla data odierna non risultano notificati a questo Settore atti di pignoramento o cessioni di crediti a carico della ditta "Leone Marcello";

- 8) Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del Codice di comportamento vigente ed approvato con delibera. G.M. n.285/2020 che lo scrivente e il redigente sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n. 190/2012;
- 9) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n.33 del 14.03.2013.

Il redigente

Alessandra Doria

Il Dirigente III Settore

Ing. Francesco Paolino

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI								
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.LGS 14 marzo 2013, n.33								
Determinazione n. 1017 del MAG, 2024								
BENEFICIARIO	L.M.							
INDIRIZZO	Via Toscano n.6							
P.IVA / CODICE FISCALE	00659080881							
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	SENZA IVA 6.7.900.80							
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	Z8D33C906A							
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	Affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016							
SETTORE COMPETENTE	III Settore							
DIRIGENTE DEL SETTORE	Ing. Francesco Paolino							
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Geom. Giorgio Scollo							





REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI MODICA

PROVINCIA DI RAGUSA

III SETTORE TECNICO Manutenzioni

LAVORI: di rifacimento della pavimentazione di un tratto della strada comunale di collegamento tra


La Traversa S. Angelo e la Consorziale Palazzelle Scalonazzo denominata Strada Difesa

Palazzella CIG: Z8D33C906A-

IMPRESA: Leone Marcello Via Toscano n.6 97015 MODICA (RG)P.Iva 00659080881

Stato di Avanzamento 1 Bis dei Lavori eseguiti a tutto il 15/02/2022

	Del 11/02/2022 Rap. 2621 registrato a					
JAtt	ui Sottoillissioi	e iii c	iata			
A) Importo progetto €.			28.000,00	Data consegna	12/01/2022	
B) Importo dei lavori dei Asta del 12,25%	ourati del ribasso	di €.	19.587,69	Data inizio lavori	12/01/2022	
C) Importo 1º atto di sotto	missione	€	The distribution on an artistic forting of the an interfact and artistic forting.	Scad.tempo utile	. gg. 90	
D) Importo 2° atto di sotto	missione	€.		I lavori rimasero sospesi		
Sommano B+C+D		€.	19.587,69	I lavori furono prorogati per		
Fondo a disposizione dell'	Amministrazion	e €.	5.740,00	Per cui la scad. Tempo ut. è	12/04/2022	
	1			Ultimazione lavori	15/02/2022	
Per IVA 22% sui lavori	€. 4.89	7,20		Giorni impiegati in meno		
Per Spese Tecniche 2%	€. 44	5,20		Giorni impiegati in più		
Per Oneri conf. Discarica	€. 39	7,60		£		
Per imprevisti e arrotond	€.					
Per Ant. Forniture a fatt. €.					No.	
Sorveglianza e Direzione €//				<i>V</i> V		
Per acq. Pezzi speciali	€//	•••				
Sommano	€	0.00				
	<u>{</u>		(



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
% :).)-	RIPORTO debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura, per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25	,		21,061,21
4	AP.04	Nolo di Bob Cat o mini escavatore, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessiti per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo lavoro	50,296	181,09	9,108,10
5		Ora Impiego nei siti di intervento di Operaio Qualificato munito dei dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle atrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a	6,00	80,81	484, 86
6	AP.03	misura. Per ogni ora di effettivo lavoro in cantiere Ora Impiego nei siti di intervento di Operaio Comune munito dei dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle atrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a	25,00	33,20	830,00
		misura. Per ogni ora di effettivo lavoro in cantiere Ora	25,00	29,87	746,75
					!
					į
					u.
		A RIPORTARE			32.230,92

'n

Num.	Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantita'	Prezzo	Pag. I
Ord.	Elenco Prezzi	. E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita	Unitario	Importo
					Totale
					,
		LAVORI A MISURA			
1	6.1.5.1	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di			
		collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito		j	
		extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del			
		CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS),			
		confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo			
		proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura			
		petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione			
		riportati nella tabella 5 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 5 traffico tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U.n.		,	
	l.	139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare			
		nel fuso granulometrico per strati di collegamento previsto dal			
		"Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La			
		percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico			
		ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall, Nel			
		corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le			
		seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza	ļ		
		non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della	į		1
		superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo			
		spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa			
		cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a			
		0,35-0,40 kg/m ²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in			
J		strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello			
		stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a		[1
	·	perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a			
		segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi			
		direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98%			
		di quella determinata nello studio Marshall.			
		per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di			
		spessore m²/cm	7.318,500	2.73	19.979.51
		111 7011)	7.510,500	2,75	17.777.51
2	AP.29	Taglio erba e decespugliamento delle aree ai margine della sede	ļ		
		stradale, compreso di banchine, ed eseguito con mezzi	ĺ		
		meccanici idonei per tali lavorazioni e/o manuale, anche in presenza di barriere protettive e altre opere d'arte in genere. E'			
		compreso la pulizia del piano stradale da materiali risultanti dalle	Ì		
		predette operazioni e, l'allontanamento del materiale di risulta			
		dalla sede stradale e la successiva rimozione del materiale sfalciato e dei rifiuti in genere presente nell'area oggetto del taglio erba,			
		nonchè dei volumi di materiali presenti fino a rendere la			
		superficie oggetto della pulizia complanare con la sede stradale	Ì		
		esistente eseguita sia con mezzi meccanici o a mano, incluso il	ļ		
		trasporto a qualsiasi distanza del materiale di risulta per lo smaltimento in discarica autorizzata ed escluso solo gli oneri di		20	
		conferimento. La larghezza prevista per il taglio e la pulizia, è pari	ļ		
}	1	all'intera pertinenza stradale (banchine e cunette comprese) fino al		/ 4	
		muro di delimitazione della strada. Sono altresì compresi tutti gli		j	
		oneri necessari per l'esecuzione dei lavori a regola a regola d'arte.	746,00	1 45	1 001 70
		ml.	740,00	1,45	1.081,70
3	3.1.1.7	Conglomerato cementizio per strutture non armate o			?
					~.
		A RIPORTARE			21.061,21


Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza A'dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori Importo lavori a misura soggetti a ribasso Il ribasso d'asta del 12,25% su € 31.586,30 Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza Importo costi sicurezza inclusi nei lavori Lavori a misura al netto IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	© © © © © ©	32.230,92 644,62 31.586,30	
	€		28,361,60

MODICALI 26 OL LOL4

Il Direttore dei Lavori

(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento (Geom. Giorgio Scollo)



Foglio2

	6	7 maggio 22, Attività cons	ď			
numero	articolo	prezzo da contratto	prezzo aggiornato	e maggior importo	quantità	g totale
х	x.x.x	euro	euro	euro (d - c)	V	(f*e)
1	6.1.5.1	1,71	2,73	1,02	7.318,500	7.464,87
2	AP.29	1,21	1,45	0,24	746,000	179,04
3	3.1.1.7	141,21	181,09	39,88	50,296	2.005,80
4	AP.04	51,50	80,81	29,31	6,000	175,86
5	AP.02	30,00	33,20	3,20	25,000	80,00
6	AP.03	27,04	29;87	2,83	25,000	70,75
TOTALE maggio	or importo					9.976,32
A DETRARRE I'I	importo della se	eicurezza non soggetto a ri	basso			199,53
RESTA L'IMPOI	RTO DEI ADEGU	AMENTI DEI RISTORI SOGO	SETTI A RIBASSO			9.776,79
RIBASSO CONT	RATTUALE				12,250%	1.197,66
TOTALE MAGGIOR IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO						
IMPORTO ONE	RI SICUREZZA					199,53
IMPORTO COMPLESSIVO DI ADEGUAMENTO DEI RISTORI AL NETTO						8.778,67
TOTALE RICONOSCIUTO DALLA STAZIONE APPALTANTE OLTRE IVA AL 10% 90,00%						
ed in lettere	settemllanov	recepto/80 i				

HOBICA W 26/04/2024

il Direstere dei Lavori

Il Responsabile Unico del Procedimento

٠ -• .

REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI MODICA

PROVINCIA DI RAGUSA

III SETTORE TECNICO

U.O. Manutenzione Randagismo

LAVORI: di rifacimento della pavimentazione di un tratto della strada comunale di collegamento

Tra la traversa S.Angelo e la Consorziale Palazzelle Scalonazzo denominata Strada Difesa

Palazzella CIG: Z8D33C906A

IMPRESA: Leone Marcello Via Toscano n.6 97015 Modica Partita Iva 00659080881

CONTRATTO: in data 11/02/2022 Rap. 2621 registrato a il al n..... serie.....

CERTIFICATO No I bis per il pagamento della somma di 7.900.80 Per I.V.A. --- % €. Importo da pagare 7.900.80 CERTIFICATI IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO spediti precedentemente Visto il contratto con il quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei su indicati lavori per l'aggiudicata somma di €. 19.587,69 al netto del ribasso d'asta del 12,25 % e atto di sottomissione per la somma di €. Al SENSI DEL COMMA I DELL'ART. 26 DEL DECRETO LEGGE No DATA IMPORTO DEL 17 MAGGIO 2022 N°50 Risultando dalla contabilità sino a oggi che il Maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori a tutto il 29/11/2023 Emesso ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del D.l. 17/05/2022 n.50 rispetto all'im-Porto del SAL ascende al netto a €. 7.900,80 Per lavori e somministrazione €. 7.701,27 Per costo della manodopera €. Per oneri di sicurezza €. 199,53 SOMMANO €. 7.900.80 7.900.80 da cui detraendo: La ritenuta del % Sti Euro La ritenuta del 0,50 % infortuni L'ammontare certificati precedenti Totale deduzioni €. Risulta il credito dell'Impresa in Euro 7.900.80 TOTALE €. Certifica che a termine del comma 1 dell'art. 26 D.L. 50/2022 potersi pagare all'Impresa la somma di €. 7.900,80 (Diconsi Euro Settemilanovecento/80).-

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: l'INAIL di Ragusa con polizza

Il Direttore dei Lavori (Geom. Giordio Barone)

(Geom. Giorgio Barone)


MODICA LI 26 oc 12024
Il Direttore dei Lavori

n. 9380933 decorrente dal 12/01/2022 scadenza Continuativa

Il Responsabile Unico dell Procedimento

Il Responsabile Unico/flet Procedimento (Geom. Giorgio Scollo)

(Geom./Gidrgio Scollo)



Marion"

FATTURA ELETTRONICA

/Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 89886 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ - Protocollo n. 21630/2024 del 26/04/2024

MITTENTE

DESTINATARIO

LEONE MARCELLO

Partita IVA: IT00659080881

Codice fiscale: LNEMCL63R21F258M Regime fiscale: RF01 (ordinario)

VIA TOSCANO, 6 97015 MODICA (RG)

ļΠ

COMUNE DI MODICA

Partita IVA: IT00175500883 |Codice Fiscale: 00175500883 |PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 | 97015 MODICA (RG) | IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **RG** Numero di iscrizione: **61120** Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione) **Recapiti** Telefono:

0932947093 E-mail: leonemarcello@live.lt

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: [23 Causale: Fattur	Data: 19-04-2 a di vendita	2024	**************************************	Valuta :				Importo: 7900.80
Dati del contratto	Identific Data co	linea di fattura a ca ativo contratto: 262 ntratto: 11-02-2022 Identificativo Gara (4						
Codice (T-V)	Descrizione		Periodo d riferimento (Da - A)	i Quantit	Prezzo à Unitario	Sco (%/€)	Totale	lva (%)	Natura
istrada comunaje la Corsorziale Pal Difesa Palazzella 11/02/2022 Rap. ai sensi del comr	ito della pavimentaz di collegamento tra I azzelle Scalonazzo CIG: Z8D33C906A 2621 Certificato N. 1 a 1 dell'art. 26 del D 50 Impegno 413/202	a traversa S. Angel denominata Strada Contratto: in data bis per il pagamen Decreto I enne del ti	ce to		7900.80		7900.80	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)
Allquota Arrotondamento e IVA (%) Spese accessorie	Totale Imponibile	-	Natura		-4f for trad på or org jer 1 ågorgeren ja er gre 6 åfa opræsa ja re ug _i g _{el}		omativa		Esigibilità IVA
0.00	7900.80	0.00	N2.2 (Non soggette	- altri casi)	ESCLUS	i ART	.2 C.3 DP	R 633	7900.80
Pagamento Cond./Mod. di pagamento Decorrenza/termini									
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 7900:80	Scadenza: 19-04 Data riferimento t	-2024 ermini pagamento:	19-04-2024	istituto finan Codice IBAI Codice ABI:	ziario: UN N: IT41Y02 02008	ICRED	IT S.P.A.		Altri dati

1513,2024

· ·

the war same same

SERVIZIO FINANZIARIO

			NZIARIA DELLA SP	
spesa in relazione a allo stato di realizi	lle disponibilità eff zazione degli acce	ettive esistenti negli s rtamenti di entrata v	7/2000, la copertura fir tanziamenti di spesa e/vincolata, mediante l'a	o in relazione ssunzione dei
agosto 2000, n. 267:		te registrati ai sensi d	lell'art. 191, comma 1,	der D.L.gs. 16
Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
443/2024	15 03 2024	€ 7.900,80	31221 99	2024
Missione : 08	Programma :02	Titolo · 2	Macroaggregato: 202	
Modica, <u>04.05-20</u> Con il suddetto vi	isto di regolarità o	contabile attestante l	e del servizio finanziari a copertura finanziari d d.Lgs. 18 agosto 2000	a, il presente
	3 della L. 142/1990 30/2000, sotto il		AGIONERIA R. 48/1991, così come larità contabile, si e Il Responsabile di Rag	sprime parere
	VISTO	PER LA LIQUIDAZ	CIONE	
provvedimento, ai se		omma 4, del D.L.vo 26	ali sulle liquidazioni di e 57/2000. ponsabile del Servizio	
La progenta determi	agriona à muhhliagte	PUBBLICAZIONE		ica par ag 15
dal 1 4 MAG, 202	24 al 29 MAI	G. 2024, ed è repert	ine del Comune di Mod oriata nel registro delle	e pubblicazioni al
Modica,				
		Il Res	ponsabile della pubblica	azione