



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AD INTERIM DEL IV SETTORE

n. 868 del 13 MAG. 2025

Città di Modica

Oggetto: Lavori di sistemazione buche e ripristino di alcuni tratti della pavimentazione particolarmente ammalorati delle vie: Corso Regina Margherita – Via Modica Giarratana – Consorziale Addolorata Mola – Via Loreto Gallinara – San Silvestro Rassabbia ed altre del territorio comunale della Prima Circoscrizione Modica Alta - Frigintini. CIG:B4AF058D7C. Ditta “Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe sas” - P.Iva 01241400884 **Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.**

Proposta determinazione

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 12/11/2024 il progetto relativo a “Lavori di sistemazione buche e ripristino di alcuni tratti della pavimentazione particolarmente ammalorati delle vie: Corso Regina Margherita – Via Modica Giarratana – Consorziale Addolorata Mola – Via Loreto Gallinara – San Silvestro Rassabbia ed altre del territorio comunale della Prima Circoscrizione Modica Alta - Frigintini”, per l’importo complessivo di €50.000,00 di cui € 39.500,00 per lavori, comprensivi di €1.975,00 quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta , €14.204,43 per costi della manodopera non soggetti a ribasso ed €10.500,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P , giusto parere n.889 del 13/11/2024 ed in linea amministrativa con Delibera della Giunta Comunale n.279 del 21/11/2024;

che con determina n.2790 del 02/12/2024 si è proceduto ad impegnare la somma di €50.000,00 Iva compresa, occorrente per finanziare l’appalto, imputandola al capitolo 10370/9 , impegno 2043/2024 del Bilancio Comunale 2022-2024, esercizio autorizzato 2024;

che in data 04/12/2024 è stata indetta una trattativa diretta su piattaforma MEPA, alla quale è stato assegnato l'identificativo Rdo n.4907950;

che giorno 04/12/2024 è stata esperitala Rdo, a seguito della quale è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'impresa "Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe sas" con sede in Modica (RG) Via Vanella 156 n.18 - P.Iva 01241400884 , con il ribasso d'asta offerto del 3,99%;

che a seguito di pubblicazione dei verbali di gara all'albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna , con Determinazione del Dirigente del IV Settore n.3182 del 31/12/2024, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo;

che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'impresa, con la Determinazione n.188 del 12/02/2025 l'aggiudicazione definitiva è stata dichiarata efficace;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori in data 20/01/2025 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 30 (trenta) e pertanto entro il 18/02/2025;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 05/03/2025 numero trattativa 4907950;

che in data 06/03/2025 è stato emesso il certificato di pagamento relativo al 1°e ultimo Sal dell'importo di €. 38.369,98 oltre iva al 22% , per lavori eseguiti a tutto il 05/03/2025;

preso atto che l'Impresa "Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe sas" , con sede in Modica (RG) Via Vanella 156 n.18 - P.Iva 01241400884 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori, redatto il 06/03/2025 , che attesta che i lavori sono stati ultimati in data 05 Marzo 2025;

preso atto che i lavori sono stati svolti nel periodo compreso tra il 20/01/2025 e il 05/03/2025;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 04/04/2025 , che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €.38.562,79 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €.38.369,982 , rimane da corrispondere all'impresa la somma di €.192,81, oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con

successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 , o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

preso atto che l'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS – INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line, dal quale si evince che l'impresa risulta in regola con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 04/04/2025 , il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 , decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

vista la Determinazione n.2244 del 05 Settembre 2023 di attribuzione di elevata qualificazione U.O.C.6;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 che prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.36 del 31/03/2023 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

PROPONE

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 04/04/2025 e relativo a “Lavori di sistemazione buche e ripristino di alcuni tratti della pavimentazione particolarmente ammalorati delle vie: Corso Regina Margherita – Via Modica Giarratana – Consorziale Addolorata Mola – Via Loreto Gallinara – San Silvestro Rassabbia ed altre del territorio comunale della Prima Circoscrizione Modica Alta - Frigintini. CIG:B4AF058D7C;

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;

4. Di dare atto che il credito dell'Impresa “Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe sas” esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi, è pari ad €.235,23 Iva compresa al 22%, da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

5. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €.42,42, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. “split payment”), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

6. Di dare atto che la predetta somma di €. 235,23 trova copertura con le somme impegnate al capitolo 10370/9 impegno 2043/2024, giusta determina n.2790 del 02/12/2024;

7. Di dare atto dell'economia complessiva di €. 2.163,39, quale differenza tra la somma impegnata di €.50.000,00 e la somma complessivamente spesa per i lavori di €.47.836,61, risultante dal quadro contabile riepilogativo allegato al presente provvedimento;

8. Di dare mandato all'ufficio finanziario di procedere alla svincolo della predetta somma di €. 2.163,39 quale somma disponibile dell'Ente;

9. Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del vigente codice di comportamento, approvato con Delibera G.M. n.285/2023 che gli scriventi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012”;

10. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n.33/14.03.2013 art.23;

11. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il Responsabile di Sezione
Geom. Giorgio Barone



Il Rup e Responsabile U.O.C.6
Geom. Giorgio Scollo



IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL IV SETTORE

Vista la superiore proposta di determinazione formulata dal Rup e Responsabile U.O.C.6 Geom. Giorgio Scollo;

Vista la Determinazione Sindacale n.547 del 02/04/2025 di prosecuzione dell'incarico ad interim di tutte le funzioni dirigenziali relative al IV Settore "Ecologia e Servizi manutentivi" al Segretario Generale pro tempore dal 01/04/2025 al 31/05/2025;

DETERMINA

1. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 04/04/2025 e relativo a "Lavori di sistemazione buche e ripristino di alcuni tratti della pavimentazione particolarmente ammalorati delle vie: Corso Regina Margherita – Via Modica Giarratana – Consorziale Addolorata Mola – Via Loreto Gallinara – San Silvestro Rassabbia ed altre del territorio comunale della Prima Circoscrizione Modica Alta - Frigintini. CIG:B4AF058D7C;

2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;

3. Di dare atto che il credito dell'Impresa "Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe sas" esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi, è pari ad €235,23 Iva compresa al 22%, da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

4. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €.42,42, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

5. Di dare atto che la predetta somma di €.235,23 trova copertura con le somme impegnate al capitolo 10370/9 impegno 2043/2024, giusta determina n.2790 del 02/12/2024;

6. Di dare atto dell'economia complessiva di €.2.163,39, quale differenza tra la somma impegnata di €.50.000,00 e la somma complessivamente spesa per i lavori di €.47.836,61, risultante dal quadro contabile riepilogativo allegato al presente provvedimento;

7. Di dare mandato all'ufficio finanziario di procedere alla svincolo della predetta somma di €. 2.163,39 quale somma disponibile dell'Ente;


8. Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del vigente codice di comportamento, approvato con Delibera G.M. n.285/2023 che il Dirigente e il redigente sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012";

9. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n.33/14.03.2013 art.23;

10. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il redigente


Alessandra Doria



04/05/2025

Il Dirigente ad interim del IV Settore

Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi





REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MODICA
PROVINCIA DI RAGUSA

IV SETTORE
Manutenzioni

LAVORI: Lavori di sistemazione buche e ripristino di alcuni tratti della pavimentazione particolarmente ammalorati delle vie: Corso Regina Margherita – Via Modica Giarratana – Consorziale Addolorata Mola – Via Loreto Gallinara – San Silvestro Rassabbia ed altre del territorio comunale della Prima Circoscrizione Modica Alta – Frigintini.

CIG. B4AF058D7C.

IMPRESA : Giele Costruzioni di Lucifora Giuseppe sas Via Vanella 156 n.18 97015 Modica
P.Iva 01241400884

STATO FINALE dei Lavori eseguiti a tutto il 05/03/2025

Contratto		In data 05/03/2025 Numero trattativa 4907950	
A) Importo del progetto	€.	50.000,00	Data consegna 20/01/2025
B) Importo dei lavori depurati del ribasso di asta in ragione del 3,99% fino	€.	38.569,51	Data inizio lavori 20/01/2025
C) Importo 1° atto di sottomissione	€.		Scad. tempo utile 18/02/2025
D) Importo 2° atto di sottomissione	€.		I lavori rimasero sospesi
Sommano B+C+D	€.	38.569,51	I lavori furono prorogati per gg 15
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	10.500,00	Per cui la scad. Tempo ut. è 05/03/2025
			Ultimazione lavori 05/03/2025
Per IVA 22% sui lavori	€.	8.690,00	Giorni impiegati in meno
Per Competenze Tecn.	€.	790,00	Giorni impiegati in più
Per Imprevisti	€.	//.....	
Per Oneri Conf e antic.	€.	1.020,00	
Per Ant. Forniture a fatt.	€.		
Sorveglianza e Direzione	€.	//.....	
Per acq. Pezzi speciali	€.	//.....	
Sommano	€.	<u>10.500,00</u>	

Importo lavori a misura compresa sicurezza e manodopera	€.	39.681,67	
A dedurre Oneri di sicurezza diretti inclusi nei lavori	€.	180,73	
Oneri di sicurezza speciali inclusi nei lavori	€.	<u>442,26</u>	
		622,99	
A dedurre costo manodopera incluso nei lavori		11.016,63	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€.	28.042,05	
A dedurre il ribasso d'asta del 3,99% su €28.042,05	€.	1.118,88	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta ,sicurezza e manodopera		26.923,17	26.923,17
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.		622,99
Costo netto manodopera incluso nei lavori			11.016,63
Lavori a misura al netto	€.		38.562,79
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€.		38.562,79
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati Acconti Emessi			
n.1 del 06/03/2025 di €. 38.369,98			
Sommano	€.	38.369,98	38.369,98
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€.		192,81

MODICA LI

L'Impresa

(Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe sas)

GIELLE COSTRUZIONI

di Lucifora Giuseppe s.a.s.

Via Vanella 156 n. 18

97015 Modica (RG)

Cell.: 333 6537610

P. IVA: 01241400884

Il Direttore Dei Lavori

(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Progetto
(Geom. Giorgio Scollo)

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS INAIL e CNCE come dal D.U.R.C. on line prot. INAIL 47736985 dell' 08/02/2025 con scadenza di validità al 08/06/2025

Il Responsabile Unico del Progetto
(Geom. Giorgio Scollo)

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA

IV SETTORE


LAVORI: Lavori di sistemazione buche e ripristino di alcuni tratti della
pavimentazione particolarmente ammalorati delle vie: Corso
Regina Margherita – Via Modica Giarratana – Consorziale
Addolorata Mola – Via Loreto Gallinara – San Silvestro
Rassabbia ed altre del territorio comunale della Prima
Circoscrizione Modica Alta – Frigintini. CIG:B4AF058D7C;

IMPRESA: Giele Costruzioni di Lucifora Giuseppe sas Via Vanella 156
n.18 97015 Modica P.Iva 01241400884.

CONTRATTO: in data 05/03/2025 numero trattativa 4907950.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 04 (Quattro) del mese di Aprile 2025 sono intervenuti
i signori: Lucifora Giuseppe, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa, La
Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone.
Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i
lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle
prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle
varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel
registro di contabilità. Considerato che i lavori corrispondono alle prescrizioni di
progetto e che essi furono eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e per
quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo
stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate
nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato



finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto e quelli di cui al successivo verbale concordamento nuovi prezzi;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di €38.562,79 ed è inferiore di €6,42 all'importo netto contrattuale di €38.569,51;

- che i lavori vennero ultimati in data 05/03/2025 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 06/03/2025 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Progetto, in via telematica ha richiesto il Durc on line, dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INAIL N.47736985 del 08/02/2025 con scadenza di validità il 08/06/2025;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

Che i "Lavori di sistemazione buche e ripristino di alcuni tratti della pavimentazione particolarmente ammalorati delle vie: Corso Regina Margherita – Via Modica Giarratana – Consorziale Addolorata Mola – Via Loreto Gallinara – San Silvestro Rassabbia ed altre del territorio comunale della Prima Circoscrizione Modica Alta – Frigintini" CIG.B4AF058D7C, eseguiti dall'impresa **"Gielle Costruzioni di**

Lucifora Giuseppe sas" con sede in Modica, Via Vanella 156 n.18, in base al contratto d'appalto trattativa n.4907950 del 05/03/2025 come segue:

A) Ammontare del conto finale €. 38.562,79

B) Acconti emessi:

Certificato n°1 del 06-03-2025 di €. 38.369,98

Sommano €. 38.369,98

Resta il credito netto dell'impresa €. 192,81

Per I.V.A. Al 22% €. 42,42

Somma il credito totale dell'impresa €. 235,23

(diconsi Euro duecentotrentacinque/23) del quale, previa la necessaria approvazione del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente certificato, si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.

Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art. 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione.

Modica li 04-04-2025

L'Impresa
GIELLE COSTRUZIONI
(Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe sas)
Via Vanella 156 n. 18
97015 Modica (RG)
Cell. 333 6537610
P. IVA: 01241400884

Il Direttore Dei Lavori
(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Progetto
(Geom. Giorgio Scollo)



COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa



IV SETTORE

Manutenzioni Stradali

LAVORI : Lavori di sistemazione buche e ripristino di alcuni tratti della pavimentazione particolarmente ammalorati delle vie: Corso Regina Margherita – Via Modica Giarratana – Consorziale Addolorata Mola – Via Loreto Gallinara – San Silvestro Rassabbia ed altre del territorio comunale della Prima Circoscrizione Modica Alta – Frigintini. **CIG: B4AF058D7C**

IMPRESA: Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe sas Via Vanella 156 n.18 97015 Modica (RG) P.Iva 01241400884;

CONTRATTO: n. trattativa 4907950 del 05/03/2025;

IMPEGNO Determinazione n.2790 del Dirigente IV Settore del 02/12/2024 al capitolo 10370/9 imp 2043/2024;

QUADRO CONTABILE RIEPILOGATIVO

SOMME AUTORIZZATE:

Importo progetto originario	€.	50.000,00
Importo per perizia di Variante	€.	
Maggiore importo impegnato	€.	
TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€.	50.000,00

PAGAMENTI EFFETTUATI:

Acconti corrisposti in corso d'opera:

	€.	38.369,98
Iva al 22%	€.	8.441,40
Sommano	€.	46.811,38

Saldo finale lavori:

	€.	192,81
Iva al 22%	€.	42,42
Sommano	€.	235,23

Altre liquidazioni:

Spese tecniche	€.	790,00
Per anticipazioni a fattura conf. Disc.	€.	-----
Contributo a favore A.N.A.C.	€.	-----

TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	€.	47.836,61
------------------------------------	-----------	------------------

RIEPILOGO:

Totale somme impegnate	€.	50.000,00
Totale pagamenti effettuati	€.	47.836,61
Somma residua disponibile	€.	2.163,39

Modica li 04-04-2025

Il Direttore Dei Lavori
Geom. Giorgio Barone

Il Rup e Responsabile U.O.C.6
Geom. Giorgio Scollo

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
2043/2024	21-11-2024	€ 235,23	10370/9	2024
Missione: 10	Programma: 05	Titolo: 2	Macroaggregato: 202	

Modica, 12-05-2025 

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere

Favorevole/Contrario **12 MAG. 2025**

Modica, li _____

Il Responsabile di Ragioneria

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal **13 MAG. 2025** al **28 MAG. 2025**, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione