



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Del Settore V

Lavori pubblici - Pianificazione delle risorse -
Espropriazioni - Servizi Cimiteriali

n. 1490 del 13 MAG. 2021

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale "Legalità" 2014-2020. Asse 7 - Azione 7.1.1. "Io Gioco Legale" - CUP F28B18000020006 - Progetto "Lavori di costruzione dell'impianto polivalente Giovanni Falcone" in Modica tra la via Rocciola Scrofani e la via Sulsenti. Importo € 509.000,00 - Proroga ultimazione lavori

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

- che il progetto esecutivo dei "Lavori di realizzazione di un impianto polivalente intitolato a Giovanni Falcone", redatto dal tecnico libero professionista ing. Massimo Lasagna, è stato verificato e validato con parere n. 06/16 del 02/08/2016 reso dal R.U.P., mentre in linea amministrativa è stato approvato con Determina del Responsabile del V Settore n. 2140 del 22/09/2017, per l'importo complessivo di € 509.000,00 di cui € 422.905,92 per lavori a base d'asta ed € 86.094,08 per somme a disposizioni dell'Amministrazione;
- che con contratto di appalto n. 15979 di rep. del 27/09/2018 e successiva rettifica e integrazione n.15990 del 07/05/2019, i lavori sono stati appaltati all'Impresa Arcas Costruzioni di Peritore Roberta, con sede a Licata (AG), che ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di € 269.421,25, di cui € 257.198,62 per lavori al netto del ribasso d'asta del 37,373 %, ed € 12.222,63 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con la deliberazione n.7 del 14 gennaio 2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 132 comma 1, lettera "b" del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 nel testo vigente nella Regione Siciliana, una perizia per un maggior importo di € 82.000,00 dando atto dei presupposti di cui al comma 12 dell'art.161 del citato D.Lgs. 163/2006;
- che con l'atto di sottomissione n.16042 rep.11.02.2021 reg.to a Modica il 15.02.2021 al n.419 serie 1T approvato nell'ambito della predetta perizia all'impresa Arcas Costruzioni di Peritore Roberta è stata concessa una proroga di giorni 30 (trenta) per l'ultimazione dei lavori;
- che con nota del 06.04.2021 prot. n.15877, l'impresa ha chiesto, per l'ultimazione dei lavori, prevista per il 14 aprile 2021, una proroga di 60 sessanta giorni ai sensi dell'art. 107 comma 5 del Dlgs. N. 50/2016;
- che la Direzione dei Lavori, ritenute valide le motivazioni, con nota prot. n. 16375 dell'08.04.2021, ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga per un periodo di giorni 45 (quarantacinque);
- che il sottoscritto ritiene comprovate le motivazioni addotte dall'impresa e di condividere il parere reso dalla Direzione dei Lavori, dando atto che a seguito della proroga l'ultimazione dovrà avvenire entro il 29 maggio 2021;

- che con determinazione sindacale n. 3220 del 31/12/2020 stata confermata, al sottoscritto, la nomina di Responsabile P.O. del V Settore;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la L.R. 48/91;


Visto l'O.R.E.L.;

DETERMINA

1. **Di concedere** all'impresa Impresa Arcas Costruzioni di Peritore Roberta, con sede a Licata (AG), appaltatrice dei lavori di "Lavori di costruzione dell'impianto polivalente Giovanni Falcone" in Modica tra la via Rocciola Scrofani e la via Sulsenti" la proroga dei tempi contrattuali di giorni 45(quarantacinque), per l'ultimazione dei lavori;
2. **Di dare atto** che la proroga viene concessa ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 come recepito con la L.R. del 12/07/2011 n. 12 modificata con l'art. 24 della L.R. n. 8 del 17/05/2016.
3. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.
4. **Di dichiarare** ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTCP," che lo scrivente e l'istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 190/2012.

L'Istruttore Amministrativo

Giuseppina Giardina



IL RESPONSABILE

Ing. Giuseppe Patti



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA


Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica,

10/05/2021

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 17 MAG 2021 al 01 GIU 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione