



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
del V Settore
Lavori pubblici

n. 1520 del 29 MAG. 2023

n. 187 del 15.05.2023

OGGETTO: Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2014-2020; Agenda Urbana Ragusa Modica; Azione 4.1.1; D.D.G. n.116 del 18 febbraio 2021 del Dirigente Generale del Dip.to Regionale dell'Energia dell'Ass.to reg. le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Interventi di efficientamento energetico dell'edificio scolastico "Giovanni Falcone" dell'Istituto comprensivo "R. Poidomani" - CUP: J82B18000180006

Proposta determinazione

Premesso:

- che è stato notificato all'Ente il D.R.S. n. 1259 del 28.09.2021 di concessione del finanziamento del PO FESR 2014/2020 – Asse Prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita – Obiettivo Tematico OT4 – Azione 4.1.1 – Agende Urbane Regionali – Comune di Modica – Titolo progetto: studio di fattibilità tecnico – economica di azioni degli interventi di efficientamento energetico, in coerenza con le previsioni dell'azione 4.1.1 del Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2014-2020, edificio scolastico R. Poidomani plesso Falcone per l'importo di € 560.000,00;
- che il costo complessivo dei lavori in progetto è di € 560.000,00, di cui € 438.275,00 per lavori ed € 121.724,94, per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che il progetto è stato approvato con determinazione n. 3448 dell' 11.10.2022;
- che con determinazione n. 591 del 18.02.2022 sono stati aggiudicati all' ATI Leone Antonino e figli di Leone Vincenzo e C. sas – Cora Banche spa con il ribasso del 25,942 %, indicando l'impresa capogruppo Leone Antonino e figli di Leone Vincenzo e C. sas con sede Modica (RG) via Nazionale Modica Ispica n.106 p.iva 01731510887 lavori di efficientamento energetico dell'edificio scolastico R. Poidomani plesso Falcone;
- che in data 12.07.2022 con rep. n. 16113 è stato stipulato il contratto di appalto;
- che in data 14.11.2022 sono stati consegnati i lavori e di conseguenza essendo previsti all'art. 14 del capitolato di appalto 120 giorni consecutivi e continui a decorrere da tale data per l'ultimazione dei lavori il termine previsto è il 13.03.2023;

- che l'ATI con nota prot. n. 10182 del 03.03.2023 ha richiesto una proroga di 90 gg. Adducendo come motivazione un ritardo della consegna di alcune forniture e vari rallentamenti dovute alle attività didattiche;
- che la D. L. con nota prot. n. 10883 dell'8.03.2023 ha relazionato in merito ed ha concesso una proroga di 60 gg. rispetto ai 90 giorni richiesti dall'impresa per l'ultimazione dei lavori;
- che il sottoscritto RUP con nota prot. n. 11301 del 09.03.2023 ha concesso la proroga di 60 gg. Fissando la nuova scadenza per ultimare i lavori al 12.05.2023;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la L.R. 48/91;

Visto l'O.R.E.L.;

Propone

1. Di prendere atto che è stata concessa, all' ATI Leone Antonino e figli di Leone Vincenzo e C. sas – Cora Banche spa appaltatrice degli interventi di efficientamento energetico, in coerenza con le previsioni dell'azione 4.1.1 del Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2014-2020, edificio scolastico R. Poidomani plesso Falcone, la proroga di giorni 60 (sessanta) per l'ultimazione dei lavori;
2. Di dare atto che la proroga è stata concessa ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 come recepito con la L.R. del 12/07/2011 n. 12 modificata con l'art. 24 della L.R. n. 8 del 17/05/2016;
3. Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa.
4. Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi" del vigente PTCP, che lo scrivente e l'istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012;
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.



Firmato digitalmente da:
SCIVOLETTO GIORGIO
 Firmato il 16/05/2023 12:25
 Seriale Certificato: 1847698
 Valido dal 19/10/2022 al 19/10/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il RUP
 (geom. Giorgio Scivoletto)

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Vista la superiore proposta di determinazione formulata dal RUP geom. Giorgio Scivoletto;

- che con la determinazione del Commissario Straordinario n. 2712 del 26.07.2022 è stata conferita al sottoscritto la nomina di Responsabile del V Settore in P.O.;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la L.R. 48/91;


Visto l'O.R.E.L.;

DETERMINA

1. Di prendere atto che è stata concessa, all' ATI Leone Antonino e figli di Leone Vincenzo e C. sas – Cora Banche spa appaltatrice degli interventi di efficientamento energetico, in coerenza con le previsioni dell'azione 4.1.1 del Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2014-2020, edificio scolastico R. Poidomani plesso Falcone, la proroga di giorni 60 (sessanta) per l'ultimazione dei lavori;
2. Di dare atto che la proroga è stata concessa ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.Legs. n.50 del 18/04/2016 come recepito con la L.R. del 12/07/2011 n. 12 modificata con l'art. 24 della L.R. n. 8 del 17/05/2016;
3. Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa.
4. Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi" del vigente PTCP, che lo scrivente e l'istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012;
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

L'Istruttore Amministrativo

Giuseppina Giardina



Il Responsabile

Ing. Francesco Paolino



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica, 24/05/23



Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 30 MAG. 2023 al 14 GIU. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione