



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni stradali e idriche

n. 2087 del 13 AGO. 2018

Città di Modica
2054

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti stradali ricadenti nel territorio di Marina di Modica e Maganuco CIG 6715031ADF. Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva. Impresa "Ing. Cappello Costruzioni Generali S.r.l." Via Nazionale n.210 Modica P.Iva 01403750886.-

Il Responsabile P.O. - X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 12/05/2016 il progetto relativo ai "lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti stradali ricadenti nel territorio di Marina di Modica e Maganuco CIG 6715031ADF per un importo complessivo di € 100.000,00 così distinto:

A) LAVORI		€. 78.540,00
- Per lavori soggetti a ribasso d'asta	€. 76.973,20	
- Per oneri della sicurezza (non soggetti a r.a.)	" 1.566,80	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori	€. 17.278,80	
- Per oneri di conferimento in discarica	" 2.000,00	
- Per Imprevisti	" 2.181,20	
SOMMANO	€. 21.460,00	€ 21.460,00
IMPORTO DEL PROGETTO		€ . 100.000,00

è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 - Relazione tecnica
- 2 - Stralci Planimetrici
- 3 - Analisi Prezzi
- 4 - Elenco Prezzi Unitari
- 5 - Computo Metrico Estimativo
- 6 - Capitolato Speciale D'Appalto
- 7- Schema contratto d'appalto

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 310 del 12/05/2016 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 1419 del 27/05/2016;

che con il medesimo atto n. 1419/2016 è stata prenotata la somma complessiva di €. 100.000,00 occorrente per finanziare i lavori, imputandola al capitolo 12590/00 impegno n. 1337 del bilancio 2017;

che a seguito di gara d'appalto, esperita in data 21/06/2016, giusto verbale di pari data è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa "Ing. Cappello Costruzioni Generale S.r.l.". Con sede in Modica Via Nazionale n.210 – P.Iva 01403750886 per l'importo complessivo di € 59.295,93 di cui € 57.729,13 per lavori al netto del ribasso d'asta del 25,001% ed € 1.566,80 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che successivamente a seguito di pubblicazione del verbale di gara all'albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n.1920 del 28/07/2016, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo;

che con provvedimento n.2341 del 14 settembre 2016 a seguito di conclusione con esito positivo della procedura di verifica dei requisiti di ordine generale dichiarate in sede id gara, procedura avviata presso le competenti P.P.A.A. l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace; che il quadro economico a seguito dell'affidamento dei lavori è risultato il seguente:

A) LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€ 59.295,93
- per lavori	€. 57.729,13	
- per oneri della sicurezza	" 1.566,80	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori al netto	" 13.045,10	
- Per Oneri di conferimento in discarica iva compresa	" 2.000,00	
- Per imprevisti	" 2.181,20	
SOMMANO	€. 17.226,30	€. 17.226,30
IMPORTO DEL PROGETTO		€. 76.522,23

che a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa de quo, con la stessa predetta determinazione n. 2341/2016 è stata impegnata la somma di € 90.990,44 imputandola al capitolo 12590/00 impegno n.1337 del bilancio 2016;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, in data 19/04/2017 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 30 (trenta) e decorrenti dalla data del verbale di consegna;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 15/11/2016 REP. 15916;

che durante il corso dei lavori, è stato riscontrato il particolare peggioramento delle condizioni del manto stradale di ulteriori tratti di strada comunale per cui si è reso necessario provvedere all'interno del progetto l'intervento di rifacimento della pavimentazione dei predetti tratti di strada e di sistemazione delle sedi stradali al fine di eliminare possibili cause di incidenti e tutela della pubblica incolumità;

che pertanto al fine di eseguire gli interventi succedutesi durante il corso dei lavori, il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia di variante e suppletiva, ai

sensi dell'art. 106 commal lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7, e comunque entro il limite massimo della somma di €. 90,990,44 impegnata con determinazione n. 2341/2018;

che in data 24/07/2018 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva i cui lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte della stessa, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo complessivo di € 90.990,44 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	93,042,66	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	"	<u>1,856,11</u>	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	91,186,55	
a detrarre il ribasso d'asta del 25,001%	"	<u>22,797,55</u>	
Restano i lavori al netto	€	68,389,00	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva (compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 68,389,00 + € 1.856,11)			€ 70.245,11
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su € 70,245,11	€.	15,453,92	
- Spese tecniche 2% sui lavori del progetto originario	"	1,570,80	
- Per oneri conferimento scarica e anticip. a fattura	"	3,720,61	
SOMMANO	€.	20,745,33	€ 20.745,33
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE			€ 90.990,44

e composta dai seguenti elaborati:

- Tav. 1- Relazione tecnica
- Tav. 2- Analisi prezzi
- Tav. 3- Computo metrico estimativo
- Tav. 4- Quadro comparativo
- Tav. 5- Schema atto di sottomissione
- Tav. 6- Stralcio Planimetrico;

che nella perizia di variante e suppletiva:

- vengono assestate le quantità dei lavori previsti in progetto;
- viene elevato l'importo netto dei lavori eseguiti da € 59.295,93 ad € 70.245,11 con una maggiorazione rispetto all'importo del contratto principale di €. 10.949,18 (pari al 18,46531%);

Vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;

Visto che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.443 del 26/07/2018;

Riconosciuto che la predetta perizia di variante e suppletiva è scaturita per imprevisti non prevedibili in fase progettuale iniziale ed alla consegna dei lavori e la natura dei lavori in variante non altera la natura generale del contratto d'appalto e le ragioni per cui la variante è necessaria consistono essenzialmente nella necessità di eliminare pericoli alla circolazione stradale in strada comunale con conseguente tutela della pubblica incolumità;

- ricade nella fattispecie di cui all'art.106 comma 12 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;

Dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad € 90.990,44 ed è minore all'importo della somma prenotata con determinazione n. 1419 del 27/05/2016 ed uguale all'importo della somma impegnata successivamente con determinazione n.2341 del 14/09/2016 per il medesimo importo di €. 90.990,14 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione al capitolo 12590/00 impegno n. 1337 del bilancio 2016;

Ritenuto doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI AL LORDO	€	93.042,66	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	"	1.856,11	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	91.186,55	
a detrarre il ribasso d'asta del 25,001%	"	- 22.797,55	
Restano i lavori al netto	€	68.389,00	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva (compreso oneri sicurezza non soggetti a ribasso (€. 68.389,00 + €.1.856,11)			€ 70.245,11
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su €. 70.245,11	€.	15.453,92	
- Spese tecniche 2% sui lavori del progetto originario	"	1.570,80	
- Per conferimento in discarica e antic. a fattura	"	3.720,61	
Sommano	€	20.745,33	€ 20.745,33
IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			€ 90.990,44

Vista la Determinazione del Sindaco n. 1746 del 04/07/2018 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1) Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di approvare ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Decreto Legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la perizia di variante e suppletiva del progetto relativo ai "lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti stradali ricadenti nel territorio di



COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa

X SETTORE

Manutenzioni

Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti stradali ricadenti nel territorio di Marina di Modica e Maganuco. CIG. 6715031ADF

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

Importo € 90.990,44

TAV. 5 – Schema Atto di Sottomissione

Modica li

24/07/2018

L'IMPRESA
(Ing. Cappello Costruzioni Generali S.r.l.)
ING. CAPPELLO
Costruzioni Generali s.r.l.
L'Amministratore Unico

IL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Giorgio Barone)



Approvata con parere n. 443 del 26/07/2018

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scillo)

CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N. _____ R.A.P.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO REP. N. 15916
DEL 15 NOVEMBRE 2016 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI
STRADALI RICADENTI NEL TERRITORIO DI MARINA DI MODICA E
MAGANUCO: CIG 6715031ADF

L'anno duemiladiciotto il giorno ____ (_____) del mese di _____
in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica,
nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e
per conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883,
domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico,
Piazza Principe di Napoli, 17.

E

L'ing. Cappello Giorgio nato il 24 marzo 1969 a Modica e residente in
Modica Via Nazionale n° 210 C.F. CPP GRG 69C24 F258N nella qualità di
nuovo Amministratore Unico dell'Impresa "**Ing. Cappello Costruzioni
Generali S.r.l.**" con sede in Modica Via Nazionale n.210 munita di partita
Iva 01403750886;

Premesso:

- Che con contratto del 15 novembre 2016 N. 15916 di Repertorio e registrato
a Modica in data 18/11/2016 al n.2998., per l'importo complessivo di €.




59.295,93 di cui €. 57.729,13 per i lavori, al netto del ribasso offerto del 25,001%, ed €. 1.566,80 quali oneri per l'attuazione dei piani per la sicurezza non soggetti a ribasso, l'impresa "ING. CAPPELLO COSTRUZIONI GENERALE S.R.L.". con sede in Modica Via Nazionale n.210 , ha assunto l'appalto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti stradali ricadenti nel territorio di Marina di Modica e Magnauro CIG 6715031ADF ;

- Che durante il corso dei lavori, iniziati in data 09/05/2017, è stato riscontrato il particolare peggioramento delle condizioni del manto stradale di ulteriori tratti di strade comunali, per cui si è reso necessario provvedere all'interno del progetto l'intervento di rifacimento della pavimentazione dei predetti tratti di strade e di sistemazione delle sedi stradali al fine di eliminare possibili cause di incidenti stradali e tutela della pubblica incolumità, interventi che nel complesso dell'appalto hanno determinato una maggiore spesa netta di €. 10.949,18 rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che pertanto in data **24-07-2018** è stata redatta a cura della Direzione dei lavori, ai sensi dell'art.106 comma 12 del Codice Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture, una perizia di variante e suppletiva dei lavori eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di €. 93.042,66 che al netto del ribasso d'asta del 25,001% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di €. 1.856,11 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta, si riduce a netti €. **70.245,11**;

- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to be the name 'Luca'.

- Che la maggiore spesa netta sui lavori di € 10.949,18 è contenuta entro i limiti di legge (minore del 20% sull'importo dei lavori appaltati) per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice di cui al D.Lgs 18 aprile 2016 N. 50, e trova copertura finanziaria all'interno della stessa determinazione n. 2341/2016 del Responsabile P.O. XI Settore di impegno delle somme per l'esecuzione dei lavori somma già prenotata con Determinazione n. 1419/2016 ed imputata al Capitolo 12590/00 impegno n.1337 del bilancio 2016;

Tutto ciò premesso

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1

L'ing. Cappello Giorgio nella qualità di Amministratore Unico dell'Impresa "Ing. Cappello Costruzioni Generali s.r.l." con sede in Modica Via Nazionale n.210 assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia di variante e suppletiva secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati.-


Articolo 2

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € 70.245,11 comprensivi di € 1.856,11 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta anzidetto.

Articolo 3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € 10.949,18 (euro Diecimilanovecentoquarantanove/18) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia	€ 70.245,11
A detrarre importo netto contratto principale	<u>€ 59.295,93</u>



Restano al netto i maggiori lavori della perizia

€ 10.949,11

Articolo 4

Per l'esecuzione dei lavori principali e quelli in variante verrà redatta una sola contabilità ed eseguito un solo collaudo;

l'impresa assume l'onere di sostenere tutte le eventuali spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più delle singole categorie dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del suddetto contratto. Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi viene aumentato di giorni Quindici (15) rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

Articolo 5

ELENCO NUOVI PREZZI

NP.01 (1.4.1.1.E.P.R.S.2013) Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti.

in ambito urbano:

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to be a name, possibly starting with 'L'.

- per ogni m2 e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi.

- Per ogni metro quadrato.....€. 3,78

(Diconsi Euro Tre e Centesimi Settantotto);

NP.02 (1.4.2.1.E.P.R.S.2013) Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata; per spessori maggiori ai primi 3 cm incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti.

in ambito urbano:

- per ogni m2 e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm.

- Per ogni metro per cm.€. 0,95


(Diconsi Euro Zero e Centesimi Novantacinque);

NP.03 (1.4.5.E.P.R.S.2013) Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 - 1.4.2 - 1.4.3 - 1.4.4 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, escluso gli eventuali oneri di accesso e conferimento alla discarica, da compensarsi a parte.

- per ogni m3 e per ogni km.....€. 1,01

(Diconsi Euro Uno e Centesimi Uno);

NP.04 Fornitura, trasporto e stesa in opera di conglomerato bituminoso ecologico a freddo sfuso, ottenuto dalla miscelazione, mediante specifica macchina mescolatrice, del materiale fresato riciclato proveniente dalla scarifica di pavimentazioni stradali esistenti, con particolare polimere



rigenerante del bitume, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

- Per ogni quintale..... €. 34,75

(Diconsi Euro Trentaquattro e Centesimi Settantacinque);

NP.05 Rimessa a quota stradale di botole in ghisa di pozzetti di ispezione delle reti di servizi con dimensioni della luce netta oltre i cm. 50x50 mediante;

- svellimento di botola e telaio con tutte le cautele occorrenti alla salvaguardia dei manufatti e delle rete di servizio;

- ispessimento e regolarizzazione del nuovo piano di posa del telaio mediante il solo impiego di malta premiscelata a presa rapida a ritiro compensato a base di fibre di acciaio inossidabile, cementi speciali da impastare con solo acqua;

- pulitura completa del fondo del pozzetto da tutto il materiale di risulta dalla lavorazione, ivi compreso eventuale materiale di qualunque genere presente.


Sono compresi e compensati nel prezzo tutti gli oneri connessi alla perfetta esecuzione a regola d'arte ed alla perfetta complanarità della botola con la pavimentazione stradale esistente, le opere di salvaguardia e segnalazione per consentire la stagionatura della malta e garantire la perfetta tenuta del manufatto.

- Cadauno..... €. 130,68

(Diconsi Euro Centotrenta e Centesimi Sessantotto);

Articolo 6

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere



pubbliche.

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 8 del contratto d'appalto del 20 luglio 2017, Rep n. 15946 e registrato a Modica il 08 Agosto 2017 al n.2265.

Ai sensi dell'Art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG 6715031ADF

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

Articolo 7

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986. n. 131.

Articolo 8

- Certificazione antimafia

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'Art. 80 del Codice.

Articolo 11

- Informativa trattamento dati

Il Comune di Modica, ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.



IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE



L'IMPRESA

ING. CAPPELLO
Costruzioni Generali s.r.l.
L'Amministratore Unico

Marina di Modica e Maganuco, CIG 6715031ADF per un importo complessivo di € 90.990,44 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI AL LORDO	€.	93.042,66	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	“	<u>1.856,11</u>	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	“	91.186,55	
a detrarre il ribasso d'asta del 25,001%	“	<u>- 22.797,55</u>	
Restano i lavori al netto	€.	68.389,00	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva (compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (€ 68.389,00 + € 1.856,11)			€.
			70.245,11
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su € 70.245,11	€.	15.453,92	
- Spese tecniche 2% sui lavori del progetto originario	“	1.570,80	
- Per conferimento in discarica e anticipazione a fattura	“	3.720,61	
Sommano	€.	20.745,33	€.
			20.745,33
IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			€.
			90.990,44

composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1- Relazione tecnica

Tav. 2 -Analisi prezzi

Tav. 3- Computo metrico estimativo

Tav. 4- Quadro comparativo

Tav. 5- Schema atto di sottomissione

Tav. 6- Stralcio Planimetrico;

3) Di Approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

4) Di Dare Atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a € 10.949,18 (€ 70.245,11- € 59.295,93);

5) Di Dare Atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

6) Di Dare Atto che la somma di € 90.990,44 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, giusta Determinazione n. 211 del 29/01/2018, è stata impegnata al capitolo 12590/00 impegno n. 1337 del bilancio 2016;

7) Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Responsabile P.O. del X settore
Geom. Giorgio Scollo

SERVIZIO FINANZIARIO


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
1337/001/2016	03/08/2018	€10.943,18	12520/34

Modica, 09/08/2018

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15, dal 18 AGO, 2018 al 07 SET, 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione