

E. I.



Città di Modica

DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE
N. 33 del - 3 FEB. 2021

OGGETTO: Lavori di approvvigionamento idrico del centro abitato di Modica Alta per il completamento e messa in esercizio dell'impianto – Approvazione terza perizia di variante suppletiva e assestamento finale – CUP:J87B16000750004 – CIG: 5826373B17 (Lavori edili) – CIG: Z2128D3ADC (Manutenzione opere elettriche) – CIG: Z0D2A572DB (Fornitura quadri elettrici).

L'anno duemilaventuno il giorno TRE del mese di FOBBRAIO alle ore 16,00 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Viola Rosario	Vice Sindaco	X	
Aiello Anna Maria	Assessore	X	
Linguanti Giorgio	Assessore		X
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore	X	
Monisteri Caschetto Maria	Assessore		X
Belluardo Giorgio	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

7
8

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto, prot. n. 3713 del 26.01.2021, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli

- del Responsabile proponente in ordine alla regolarità tecnica
- del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000;

- L'attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del Settore Finanziario, resa ai sensi degli artt. 153-183-191 del D. Lgs. n.267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella stessa proposta deliberativa.



PROPOSTA di DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
SETTORE V

Città di Modica

Prot. n. 3713

del 26 GEN. 2021

OGGETTO: Lavori di approvvigionamento idrico del centro abitato di Modica Alta per il completamento e messa in esercizio dell'impianto – Approvazione terza perizia di variante suppletiva e assestamento finale – CUP: J87B16000750004 – CIG: 5826373B17 (Lavori edili) - CIG: Z2128D3ADC (Manutenzione opere elettriche) - CIG: Z0D2A572DB (Fornitura quadri elettrici);

Il Responsabile del V Settore

Premesso:

- che il progetto esecutivo dei *“lavori di completamento e messa in esercizio dell'impianto idrico del centro abitato di Modica Alta – lavori di completamento e messa in esercizio dell'impianto”*, è stato redatto in data 05.05.2016 dai tecnici dell'ufficio geometri Bartolomeo Di Martino Russo, Salvatore Belviglio e Ippolito Fiderio, ed è stato validato ed approvato tecnicamente dal sottoscritto R.U.P. (validazione n. 05/16 del 23.06.2016 ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 come recepito dalla L.R. n. 8/2016) per l'importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 118.384,75 per lavori a base d'asta ed € 31.615,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 16/02/2017 il progetto è stato approvato con un quadro economico variato nel quale le somme a disposizione dell'Amministrazione sono state ridefinite per un importo di € 59.624,80;
- che con contratto di appalto n. 15952 di rep. del 25/09/2017 registrato a Modica in data 26/09/2017 al n. 2576, i lavori sono stati appaltati all'impresa *“Baglicri Giovanni & Antonio S.n.c.”* con sede in Modica;
- che con deliberazione n. 123 del 21/05/2019 la Giunta Comunale ha approvato la prima perizia di variante e, prima che venisse sottoscritto il relativo atto di sommissione, per sopravvenute considerazioni in ordine alla qualificazione dell'impresa, una seconda perizia di variante riportante il quadro economico allegato (all.1) con la deliberazione n.231 del 6.09.2019 per un importo complessivo di € 260.000,00 rispetto al quale risultano impegni per €258.211,00 come risulta evidenziato nel prospetto allegato (all.4);
- che la seconda perizia prevedeva *“lavori di adeguamento degli impianti elettrici”* e *“interventi di adeguamento dei quadri elettrici”* per i quali le relative spese venivano previste fra le somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che in data 04.12.2019 è stato sottoscritto tra l'Amministrazione Comunale e l'Impresa *“Baglicri Giovanni & Antonio”* l'atto di sommissione R.A.P. n. 2355, per un importo aggiuntivo netto contrattuale di € 28.390,93 comprensivi di oneri di sicurezza;
- che con verbale in data 27.06.2019 (affidamento diretto con confronto competitivo) la fornitura dei quadri elettrici è stata aggiudicata all'impresa Modica Jurij con sede a Modica in

Via Consorziale Cava Gucciardo Serrauccelli n. 6 che ha praticato un ribasso d'asta del 9,3912% e quindi per un importo netto di € 35.449,93;

- che con contratto in data 10.02.2020 R.A.P. n. 2376 i lavori di adeguamento dell'impianto elettrico sono stati appaltati all'impresa Modica Jurij con sede a Modica in via Consorziale Cava Gucciardo Serrauccelli n. 6 per l'importo di € 34.516,20 di cui € 32.896,75 per lavori al netto del ribasso d'asta del 6,04% ed € 1.619,45 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso a seguito di affidamento diretto con confronto competitivo;

- che in fase di completamento, emersa la necessità di variare alcune lavorazioni in meno ed in più per la buona riuscita dell'opera, il direttore dei lavori geom. Bartolomeo Di Martino Russo, coadiuvato dall'ing. Carmelo Lo Guzzo nella qualità di redattore delle dichiarazioni di rispondenza degli impianti elettrici (ex D.M. 37/2008), ricorrendone i presupposti di legge, ha ritenuto di redigere in data 21.09.2020 la perizia di variante n. 3, suppletiva e di assestamento finale, avente il quadro economico allegato (all.2);

- che la perizia di variante n. 3, suppletiva e assestamento finale, dell'importo totale di € 261.739,02, comporta la necessità di ulteriore impegni per € 3.528,02 rispetto all'importo complessivo finanziato;

- che gli schema degli atti di sottomissione sottoscritti dalle Imprese appaltatrici "Baglieri Giovanni & Antonio" e "Modica Jurij", allegati alla presente perizia.

- che per effetto dell'esecuzione dei lavori variati previsti nella Perizia di Variante n. 3 si è ritenuto necessario concedere un maggiore termine di giorni 10 (dieci) per quanto attiene l'impresa "Modica Jurij" per l'esecuzione dei lavori di adeguamento;

Visto il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di Lavori Pubblici, approvato con il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Visto l'art. 132, comma 1, lettera "b" e comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 nel testo vigente in Sicilia.

Accertato che la predetta 3.a perizia è ammissibile ricorrendo i casi di cui all'art. 132, comma 1, lettera "b" e comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 nel testo vigente in Sicilia;

Vista la determinazione 3395 del 31.12.2020 il Sindaco ha confermato al sottoscritto la nomina di Responsabile di Settore;

Visto l'O.R.E.L.

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la L. R. n. 48/91;

PROPONE


1. Di prendere atto della necessità e opportunità della redazione della 3.a perizia di variante, suppletiva e assestamento finale relativa ai lavori di "Approvvigionamento idrico di Modica Alta per il completamento e messa in esercizio dell'impianto";
2. Di dare atto che la perizia è approvata in linea tecnica con parere n. 24/20 del 23/09/2019 con il quadro economico allegato (all.2);
3. Di approvare ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett.b, e comma 3 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, nel testo vigente nella Regione Siciliana, la perizia di che trattasi dell'importo complessivo di € 261.739,02, costituita dagli elaborati di cui all'allegato elenco (all.3) depositati presso gli uffici del V Settore;
4. Di dare atto che la perizia comporta una maggiore spesa di € 1.739,02 rispetto al quadro economico approvato con la 2.a perizia, ma un maggiore impegno per € 3.528,02 da

prenotare ponendolo a carico del bilancio comunale al cap.5530/99 del bilancio 2021 in corso di formazione;

5. Di dare atto che i nuovi lavori previsti nella perizia di che trattasi non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;
6. Di confermare il tempo utile per dare ultimati i lavori come specificato in seno allo schema di atto di sottomissione per quanto attiene l'impresa "Baglieri Giovanni & Antonio" e concedere maggiori tempi di giorni 10 (dieci) per quanto attiene l'impresa "Modica Jurij";
7. Di dare atto che la spesa è urgente e non rinviabile in quanto finalizzata alla attivazione del servizio di erogazione delle risorse idriche rese disponibili a seguito dei lavori eseguiti;
8. Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTCP," che lo scrivente e l'istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 190/2012;
9. Di dichiarare, con votazione unanime e successiva, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma IV, art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

L'Istruttore Amministrativo

Giuseppina Giardina



Il Responsabile del Settore

Ing. Giuseppe Patti



Quadro economico 2.a perizia di variante (all.1)

A) Lavori:

. importo lavori al netto del ribasso d'asta del 28,0987%	€ 108.031,90	
. importo per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso d'asta		€ 6.949,82
Somma (A)	€ 114.981,72	€ 114.981,72

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1. I.V.A. sui lavori il 10%	€ 11.498,17
2. fornitura di quadri elettrici compresa I.V.A. al 10%	€ 43.036,58
3. lavori di adeguamento impianto elettrico I.V.A. al 10% compresa	€ 40.293,98
4. oneri per conferimento a discarica materiali eccedenti I.V.A. compresa	€ 3.000,00
5. spese per misurazioni tensioni di contatto	€ 1.380,00
6. spese per distacchi cabina ENEL	€ 1.000,00
7. competenze tecniche (complessive)	€ 44.808,81
8. arrotondamenti	€ 0,74

Somma (B) € 145.018,28 € 145.018,28
Totale € 260.000,00



Quadro economico 3.a perizia di variante (all.2)

A) Lavori:

. importo lavori al netto del ribasso d'asta del 28,0987%	€ 103.915,06
. importo per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€ 6.684,97
Sommano (A)	€ 110.600,03 € 110.600,03

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1. I.V.A. sui lavori il 10%	€ 11.060,00
2. fornitura di quadri elettrici compresa I.V.A. al 10% (importo al netto del ribasso)	€ 38.994,92
3. lavori di adeguamento impianto elettrico I.V.A. al 10% compresa (importo al netto del ribasso)	€ 44.498,60
4. spese per distacchi cabina ENEL	€ 442,86
5. oneri per conferimento a discarica materiali eccedenti I.V.A. compresa	€ 1.738,26
6. competenze tecniche (complessive)	€ 50.882,19
7. spese istruttoria e canone Genio Civile Ragusa	€ 377,16
8. spese per analisi chimico-fisico acque	€ 3.145,00
Sommano (B)	€ 151.138,99 € 151.138,99
Totale	€ 261.739,02

Allegato 3

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEL CENTRO ABITATO DI MODICA ALTA
LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO
PERIZIA DI VARIANTE N. 3

ELENCO ELABORATI:

- Elab. A - Relazione tecnica generale;
- Elab. B - Planimetria locali serbatoi;
- Elab. C - Computo metrico opere edili e quadro economico;
- Elab. D - Quadro comparativo;
- Elab. E - Competenze tecniche;
- Elab. F - Schema atto di sottomissione;
- Elab. G - Lavori di adeguamento e manutenzione ordinaria impianto elettrico:
 - . 1 - Relazione tecnica specifica;
 - . 2a - Planimetria impianto pozzo n. 3;
 - . 2b - Planimetria impianto pozzo n. 4;
 - . 2c - Planimetria impianto pozzo n. 5;
 - . 2d - Planimetria impianto serbatoio di rilancio;
 - . 2e - Planimetria impianto serbatoio di accumulo;
 - . 3 - Analisi dei nuovi prezzi;
 - . 4 - Computo metrico;
 - . 5 - Quadro comparativo;
 - . 6 - Schema atto di sottomissione ed elenco nuovi prezzi.

APPROVIGIONAMENTO IDRICO

MODIFICA

Allegato h

impegno di spesa	176/001/17	5530/00	€ 125.524,14	finanziam. Progetto			
impegno di spesa	1044/19	cap 11240/11	€ 43.036,58	Fornitura quadri		det. 1418/2019	2° perizia
impegno di spesa	1044/19	cap 11240/11	€ 38.953,87	lavori adeguamento elettrici		det. 2637/2019	2° perizia
impegno di spesa	2180/19	cap 11240/11	€ 1.340,11	lavori adeguamento elettrici		det. 2637/2019	2° perizia
impegno di spesa	1541/20	cap 10370/13	€ 3.145,00	analisi acque ASP SR		det. 1770/2020	
impegno di spesa	1755/19	cap 11240/11	€ 6.470,88	Sicurezza ing. Di Raimondo		det. 2265/2019	
impegno di spesa	1788/18	cap 778/99	€ 12.600,00	certif. DIR Ing. Lo Guzzo		det. 2975/2018	
impegno di spesa	1044/19	cap 11240/11	€ 20,00	spese istruttoria genio civile		det. 1451/2020	
impegno di spesa	2180/01	cap 11240/11	€ 442,86	spese disatt. cabina Enel		det. 318/2020	
impegno di spesa	2352/20	cap 10370/13	€ 357,16	canone attingim. Genio civile		det. 2587/2020	
impegno di spesa	2111/20	cap 10370/13	€ 26.320,40	LIQUIDAZIONE 4° SAL BAGLIERI			
	TOTALE	IMPEGNI	€ 258.211,00				

IMPORTO ASSESTAM. FINALE € 261.739,02

MAGGIORE IMPORTO € 3.528,02

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole /sfavorevole

Modica, li 26.01.2021

Il Responsabile del Settore

Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole /sfavorevole

Modica, li 02.02.2021

Il Responsabile del Settore Finanziario

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. 5530/99 del Bilancio 2021 IMP. 231/2021 € 3.528,02


Modica, li 02.02.2021

Il Responsabile del Settore Finanziario

La proposta infra riportata si compone di n. _____ pagine, incluso il presente prospetto,.

Visto

L'Assessore al ramo




Il Responsabile proponente



La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 33 del 3 FEB. 2021

Il Segretario Comunale



Letto, approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li

Il Segretario Generale

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal - 4 FEB 2021 al 19 FEB 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale