



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Settore X Manutenzioni

n. 2363 del 10 AGO, 2021

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica
CIG: Z6C30A76D5 Ditta “Leone Marcello” - P.Iva 00659080881 -
Approvazione Perizia suppletiva di assestamento contabile.

Il Responsabile P.O. - X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 29/01/2021 il progetto relativo “Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica per un importo complessivo di € 50.000,00 così distinto:

A) LAVORI		€. 39.500,00
- Per lavori a base d'asta	€. 39.500,00	
- Per oneri della sicurezza pari al 2% (non soggetti a r.a.)	€. 790,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori	€. 8.690,00	
- Incentivo ai sensi dell'art.113 D.Lgs n.50/2016	€. 790,00	
- Anticipazioni Iva compresa e oneri accesso discarica	€. 1.020,00	
	SOMMANO	€. 10.500,00
		€ 10.500,00
IMPORTO DEL PROGETTO		€. 50.000,00

è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 - Relazione tecnica;
- 2 - Analisi Prezzi;
- 3 - Elenco Prezzi;
- 4 - Capitolato Speciale D'Appalto;
- 5 - Schema di Contratto;
- 6 - Planimetria;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 610 del 03/02/2021 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 664 del 04/03/2021 provvedendo, altresì, alla prenotazione della somma di €. 50.000,00 imputandola al Cap. 10370/10 impegno 562/2021 ;

che con il medesimo provvedimento n.664 del 04/03/2021 è stato disposto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a del D.Lgs 50/2016, di procedere all' affidamento diretto dei lavori, avvalendosi per l' acquisizione dell' offerta di ribasso della piattaforma telematica per il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

che in data 09/03/2021 si è proceduto al caricamento della documentazione per la procedura di affidamento sulla piattaforma telematica MEPA, alla quale è stato assegnato il numero della trattativa 1631184 per l' affidamento diretto in appalto all' impresa Leone Marcello, con sede legale in Modica Via Toscano n.6, P. Iva 00659080881;

Preso atto che in data 12/03/2021, e pertanto entro il termine previsto del giorno 15/03/2021 l' impresa Leone Marcello come sopra generalizzata, ha accettato l' affidamento ed ha proposto l' offerta di ribasso del 16,80% da applicarsi sui prezzi di elenco allegati al progetto;

Preso atto che la documentazione relativa alla comprova dei requisiti di ordine generale della predetta impresa, acquisita in dipendenza di precedenti affidamenti è già agli atti presso gli uffici di questo Settore e risulta valida per data;

che con determinazione n.900 si è provveduto all' aggiudicazione e contestuale efficacia della stessa, in favore dell' impresa Leone Marcello dei lavori relativi a "Accordo Quadro con unico operatore dei lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Terza Circonscrizione Modica Sorda – Marina di Modica";

che con la medesima Determina del Responsabile P.O. del X Settore n. 900/2021 è stata impegnata la somma di €. 50.000,00 imputandola al Cap. 10370/10 impegno 562/2021 del bilancio 2021 in corso di formazione;

che con verbale del 12/04/2021 sono stati consegnati sotto riserva di legge all'impresa i lavori di che trattasi con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 150 (centocinquanta) o in alternativa prima per esaurimento delle somme poste in appalto;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 07/05/2021 RAP. 2525 ;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° SAL in data 10/06/2021 per lavori eseguiti a tutto il 31/05/2021;

che la ditta ha eseguito regolarmente i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di sostituzione di barriere stradali, nonché ha realizzato ulteriori lavori impreveduti, urgenti e necessari per l'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità determinato dalle cattive condizioni di ulteriori tratti di barriere stradali lungo le strade che conducono in località balneari;

che pertanto al fine di regolarizzare le partite contabili di tutti gli interventi eseguiti successivamente alla data di esaurimento delle somme poste in appalto, il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia suppletiva e di assestamento contabile, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7;

che in data 28/07/2021 il D.L. ha redatto la perizia suppletiva di assestamento contabile i cui lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte della stessa, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo complessivo di €. 73.702,19 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	70.926,20	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	"	<u>1.418,52</u>	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	69.507,68	
a detrarre il ribasso d'asta del 16,80%	"	<u>11.677,29</u>	
Restano i lavori al netto compreso sicurezza (€1.418,52)	€	59.248,91	
Importo netto lavori perizia suppletiva			€. 59.248,91
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- Iva 22% sui lavori su €. 59.248,91	€.	13.034,76	
- competenze tecniche 2%	€.	1.418,52	
SOMMANO	€.	14.453,28	€. <u>14.453,28</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE			€ 73.702,19

e composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica

Tav. 2 - Analisi prezzi

Tav. 3 - Computo metrico Estimativo

Tav. 4 - Schema Atto di Sottomissione

Tav. 5 – Stralci Planimetrici Contabili

che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile:

- vengono assestate le quantità dei lavori eseguiti;
- viene elevato l'importo netto dei lavori eseguiti da €. 39.500,00 ad €. 59.248,91 con una maggiore spesa rispetto all'importo del contratto principale di €. 19.748,91;

vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;

visto che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.657 del 04/08/2021;

riconosciuto che la predetta perizia suppletiva e di assestamento contabile è scaturita al fine di scongiurare eventuali pericoli per la pubblica incolumità, ricade nella fattispecie di cui all'art.106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;

dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad €. 73.702,19 con una maggiore spesa di €. 23.702,19 rispetto all'importo della somma impegnata di € 50.000,00 con determinazione n.900 del 24/03/2021 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione imputata al Cap. 10370/10 impegno 562/21 del bilancio di esercizio 2021;

ritenuto doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione;

vista la Determina Sindacale n.3395 del 31/12/2020, di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1) Di Dare Atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di Approvare ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e successive modiche ed integrazioni, la perizia suppletiva di assestamento contabile del progetto relativo "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali in tutto il territorio della Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica" CIG: Z6C30A76D5 per un importo complessivo di € 73.702,19 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI AL LORDO	€	70.926,20	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	"	1.418,52	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	69.507,68	
a detrarre il ribasso d'asta del 16,80%	"	<u>11.677,29</u>	
Restano i lavori al netto compreso sicurezza (€.1.418,52)	€	59.248,91	
Importo netto lavori perizia suppletiva			€. 59.248,91
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- Iva 22% sui lavori su €59.248,91	€.	13.034,76	
- competenze tecniche 2%	€.	1.418,52	
SOMMANO	€.	14.453,28	€. <u>14.453,28</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE			€ 73.702,19

composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica

Tav. 2 - Analisi prezzi

Tav. 3 - Computo metrico Estimativo

Tav. 4 - Schema Atto di Sottomissione

Tav. 5 – Stralci Planimetrici Contabili

- 3) Di Approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;
- 4) Di Dare Atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a €. 19.748,91 (€59.248,91 - € 39.500,00);
- 5) Di Dare Atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;
- 6) Di Dare Atto che con Determinazione n.900 del 24/03/2021 è stata impegnata la somma di €. 50.000,00 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione ed imputandola al Cap. Cap. 10370/10 impegno 562/2021 ;
- 7) Di Dare Atto che la maggiore somma occorrente per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti è di €. 23.702,19, quale differenza tra l'importo complessivo della perizia di €. 73.702,19 e la somma impegnata con la predetta determinazione di €. 50.000,00;
- 8) Di Impegnare il maggiore importo occorrente di €. 23.702,19 imputandolo ai seguenti Capitoli del bilancio 2021 in corso di formazione:
- €.23.073,67 al Capitolo ... ~~10370/17~~ 12010/30 x E 13032,12 E D. E 10041,55 AL CAP. 12590/99
- €.628,52 quale incentivo ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs.50/2016 al Capitolo ~~10370/17~~ 12590/99 con un sub diverso da quello principale;
- 9) Di dare atto che trattasi di spesa necessaria, indispensabile e non frazionabile;
- 10) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
- 11) Di Provvedere alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice "Leone Marcello" con successivo atto;
- 12) Di Dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.N.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012;
- 13) Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Responsabile P.O. del X settore
Geom. Giorgio Scollo

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
1994/2021	09/08/2021	€ 13.032,12	12010/30
1995/2021	✓ ✓	€ 10.041,55	12590/99
1996/2021	✓ ✓	€ 628,52	✓ ✓

Modica, 09/08/2021


 Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 11 AGO. 2021 al 26 AGO 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa

X SETTORE

Manutenzioni

Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Terza Circoscrizione. **CIG. Z6C30A76D5**

PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO CONTABILE

Importo €. 73.702,19

TAV. 4 SCHEMA ATTO SOTTOMISSIONE

Modica li 28/07/2021

L'IMPRESA
(Leone Marcello)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Giorgio Barone)

Approvata con parere n. 654 del 04/08/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scillo)



CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N. _____ R.A.P.

ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO N. 2525 RaP. DEL
07/05/2020 RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERA-
TORE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE BUCHE, PULIZIA CIGLI E RI-
PRISTINO MARCIAPIEDI E RELATIVE OPERE DI CORREDO, MANU-
FATTI E BARRIERE STRADALI, IN TUTTO IL TERRITORIO DELLA
TERZA CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA - MARINA DI MODICA
CIG: - Z6C30A76D5

L'anno duemilaventuno il giorno ____ (_____) del mese di
_____ in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica,
nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e per
conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883, domicilia-
to per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico, Piazza Prin-
cipe di Napoli, 17.

E

Il Sig. Leone Marcello , nato il 21 ottobre 1963 a Modica e ivi residente in Via
Toscano n. 6 , codice fiscale LNE MCL 63R21 F258M , nella qualità di Titolare
e Legale Rappresentante dell'impresa "Leone Marcello" con sede a Modica Via
Toscano n. 6, P.IVA 00659080881.

Premesso:

- Che con contratto n. 2525 RAP. del 07/05/2021, per l'importo complessivo di

€ 39.500,00 per lavori, al netto del ribasso offerto del 16,80% comprensivo di € 790,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, l'impresa "Leone Marcello" con sede a Modica, Via Toscano n. 6, ha assunto i lavori relativi all'Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica;

- Che durante il periodo di efficacia del contratto furono ordinati ed eseguiti dall'impresa numerosi interventi di sostituzioni di barriere stradali e installazioni di nuove barriere e targhe visual in alcuni tratti stradali e curve particolarmente pericolose per la sicurezza degli utenti della strada;

- Che ad esaurimento delle somme poste in appalto, così come previsto dall'art.4 del contratto, nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di gara, l'Amministrazione Comunale, viste le numerose segnalazioni, ed accertate le effettive cattive condizioni di alcune barriere di sicurezza, ha disposto, al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità e consentire in sicurezza la circolazione dei numerosi mezzi che transitano nelle predette strade, l'esecuzione dei lavori all'uopo occorrenti;

- Che l'impresa per una propria valutazione di economicità a poter realizzare i lavori in unico contesto con i lavori appaltati ed in corso di esecuzione ha eseguito gli ulteriori interventi agli stessi patti e condizioni del contratto originario così come previsto all'art.4 del medesimo contratto;

- Che, pertanto, gli ulteriori interventi eseguiti rispetto all'importo contrattuale originario hanno determinato una maggiore spesa netta sui lavori di € **19.748,91** rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che pertanto in data 28/07/2021 è stata redatta a cura della Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia suppletiva e di assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di €. 70.926,20 che al netto del ribasso d'asta del 16,80% offerto in sede di trattativa, tenuto conto della somma di € 1.418,52 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta, si riduce a netti € 59.248,91;

- Che per contabilizzare i diversi lavori sono stati introdotti due nuovi prezzi ricavati da apposita analisi prezzi, rispetto a quelli già previsti in contratto originario e saranno anch'essi assoggettati al ribasso d'asta offerto;

- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;

- Che la maggiore spesa netta per lavori di € 19.748,91 è contenuta entro i limiti di legge per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 7 del codice di cui al D. Lgs 18 aprile 2016 n.50 e necessità di una nuova copertura finanziaria di € 23.702,19 rispetto alla somma di €. 50.000,00 impegnata con la determinazione del Responsabile P.O. X Settore n.900 del 24/03/2021 per l'esecuzione dei lavori originari;

Tutto ciò premesso

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il Sig. Leone Marcello nella qualità di Titolare e Legale Rappresentante dell'impresa "Leone Marcello" con sede a Modica, Via Toscano n. 6, P.IVA 00659080881, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti

e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quello concordato con il presente atto e tutti soggetti al ribasso d'asta del 16,80%.

Articolo 2

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad €. 59.248,91 comprensivi di € 1.418,52 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta anzidetto.

Articolo 3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € 19.748,91 (euro diciannovemilasettecentoquarantotto/91) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia	€ 59.248,91
A detrarre importo netto contratto principale	€ 39.500,00
Restano al netto	€ 19.748,91

Articolo 4

Ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. coordinato con D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e ss.mm.ii., sono concordati i nuovi prezzi indicati al successivo Articolo 5, sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 16,80%.

Articolo 5

ELENCO NUOVI PREZZI

NP.01 Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi dimensione e forma, di barriere stradali di protezione (guard-rails) con l'impiego di idonei mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio dai piedritti di sostegno, compreso altresì lo smontaggio degli stessi piedritti infissi su manufatti viabili o strutture in muratura o cls, compreso il trasporto del materiale dismesso nei siti indicati dalla D.L.

Per ogni metro lineare..... €. 9,03

(Diconsi Euro nove e centesimi tre)

NP.02 Rimozione e ricollocazione in opera di barriere metalliche stradali (guard-rail), compreso lo smontaggio dei nastri, dei tubi e la rimozione dei sostegni, compresa la revisione dei sostegni con anche l'asportazione di conglomerati di ancoraggio, compresa la revisione delle parti orizzontali e della bulloneria, con percentuale di riutilizzo del 75% dell'esistente e reintegro del 25% con materiale nuovo, compreso il collocamento in opera secondo il nuovo allineamento cementizio, compreso il trasporto a rifiuto del materiale dichiarato non utilizzabile dalla Direzione Lavori, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte

Per ogni metro lineare..... €. 22,97

(Diconsi Euro ventidue e centesimi novantasette)

Articolo 6

Per l'esecuzione dei lavori verranno redatta una sola contabilità ed eseguito un solo collaudo;

L'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del succitato contratto.

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di suppletiva e di assestamento contabile, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi rimane invariato rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa,

mentre lo sarà l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

Articolo 7

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

Articolo 8

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 15 del contratto d'appalto N. 2525 di RAP. del 07/05/2021.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il
CIG: Z6C30A76D5

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

Articolo 9

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.

Articolo 10 - Certificazione antimafia

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

Articolo 11 - Informativa trattamento dati

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196,

informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE

L'IMPRESA


