



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore X**  
Manutenzioni

n. 2248 del 13 GIU. 2022

Oggetto: Lavori di sistemazione ed allargamento Vanella 179 e vanelle limitrofe nel territorio di Frigintini in Modica . CIG: 890023309F Ditta "Leone Marcello" - P.Iva 00659080881 .  
**Approvazione Perizia suppletiva di assestamento contabile.**

Impegno: 1271 / 2022  
A : 1272 / 2022

Il Responsabile P.O. - X Settore  
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che l'Amministrazione comunale nell'ambito della programmazione della manutenzione delle strade comunali ha dato mandato a questo Settore di procedere al conferimento di incarico a professionista esterno per la progettazione e Direzione dei lavori in oggetto;

Che l'Amministrazione comunale ha dato mandato a questo Settore di procedere al conferimento di incarico a professionista esterno per la progettazione e Direzione dei lavori in oggetto;

che pertanto con nota prot.40952 del 01/09/2021 è stata richiesta al Geom. Antonino Terranova , libero professionista con studio tecnico in Modica, Via S.Antonio Ponte Margi n.7, la disponibilità con contestuale offerta di ribasso sullo schema di parcella per l'espletamento dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori in oggetto;

che l'incarico di cui trattasi è stato affidato con determinazione n.2636 del 09/09/2021;

che il Geom. Terranova Antonino a seguito dell'incarico conferito ha redatto in data 11/09/2021 il progetto relativo ai "Lavori di sistemazione ed allargamento Vanella 179 e vanelle limitrofe nel territorio di Frigintini in Modica" per un importo complessivo di € 99.700.00 così distinto:

A) LAVORI		€. 78.000,00
- Per lavori a base d'asta	€. 78.000,00	
- Per oneri della sicurezza pari al 2% (non soggetti a r.a.)	€. 1.421,01	
Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta	€. 76.578,9	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori a base d'asta	€. 17.160,00	
- Incentivo ai sensi dell'art.113 D.Lgs n.50/2016	€. 1.560,00	

- Anticipazioni Iva compresa e oneri accesso discarica	€. 2.980,00	
SOMMANO	€. 21.700,00	€ 21.700,00
IMPORTO DEL PROGETTO		€. 99.700,00

è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 - Relazione tecnica;
- 2 - Analisi Prezzi;
- 3 - Elenco Prezzi;
- 4 - Computo Metrico estimativo;
- 5 - Cronoprogramma lavori;
- 6 - Capitolato speciale d' appalto;
- 7 - Schema di Contratto;
- 8 - Elaborati Planimetrici.

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 667 del 14/09/2021 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n.2716 del 15/09/2021 provvedendo, altresì, alla prenotazione della somma di €. 99.700,00 imputandola al Capitolo 10370/17 impegno 2272/21;

che in base ai risultati della gara celebrata giorno 04 ottobre 2021 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all' impresa Leone Marcello, con sede in Modica, Via Toscano n.6, P.Iva 00659080881, con il ribasso d'asta del 14,45% ;

che con determinazione n.3016 del 12 ottobre 2021 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all' impresa Leone Marcello;

che con lo stesso provvedimento n.3016/2021 è stata impegnata la somma occorrente di €.99.700,00 impegnandola al capitolo 10370/17 impegno 2271/21;

preso atto che la procedura di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'impresa aggiudicataria si è conclusa con esito positivo, con determinazione n.3484 del 16/11/2021 l'aggiudicazione in favore dell' impresa Leone Marcello dei " Lavori di sistemazione ed allargamento Vanella 179 e vanelle limitrofe nel territorio di Frigintini in Modica " è stata dichiarata efficace;

che con verbale del 13/10/2021 sono stati consegnati sotto riserva di legge all'impresa i lavori di che trattasi, con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 90 (novanta) o in alternativa prima per esaurimento delle somme poste in appalto;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 24/11/2021 RAP. 16067;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° SAL in data 03/12/2021 per lavori eseguiti a tutto il 30/11/2021;

che la ditta ha eseguito regolarmente i lavori , nonché ha realizzato ulteriori lavori necessari per il ripristino di muri a secco crollati , livellamento del piano stradale, eliminazione ristagni d'acqua e ripristino di ulteriore sede stradale con conglomerato bituminoso;

che pertanto al fine di regolarizzare le partite contabili di tutti gli interventi eseguiti successivamente, il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia suppletiva e di assestamento contabile, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7;

che in data 18/05/2022 il D.L. ha redatto la perizia suppletiva di assestamento contabile i cui lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte della stessa, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo complessivo di €. 123.362,18 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€ 116.997,70	
A detrarre		
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	“ 1.421,01	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	“ 115.576,69	
a detrarre il ribasso d'asta del 14,45%	“ 16.700,83	
Restano i lavori al netto compr. Sicurezza (€1.421,01)	€ 100.296,87	
Importo netto lavori perizia suppletiva	€ 100.296,87	€ 100.296,87
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- Iva 22% sui lavori netti di €. 100.296,87	€ 22.065,31	
- Competenze tecniche per perizia di variante	€ 1.000,00	
SOMMANO	€ 23.065,31	€ 23.065,31
IMPORTO COMPLESS. DELLA PERIZIA DI VARIANTE		€ 123.362,18

Ed è composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica

Tav. 2 - Analisi Prezzi

Tav. 3 - Computo Metrico

Tav. 4 - Schema Atto di sottomissione

Tav. 5 - Quadro comparativo di raffronto

che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile:

- vengono assestate le quantità dei lavori eseguiti;
- viene elevato l'importo netto dei lavori eseguiti da €. 66.934,33 ad €. 100.296,87 con una maggiore spesa netta rispetto all'importo del contratto principale di €. 33.362,54;

vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;

visto che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.774 del 03/06/2022;

riconosciuto che la predetta perizia suppletiva e di assestamento contabile è scaturita al fine di scongiurare eventuali pericoli per la pubblica incolumità, ricade nella fattispecie di cui all'art.106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;

dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad €. 123.362,18 con una maggiore spesa di €.23.662,18 rispetto all'importo della somma impegnata di € 99.700,00 con determinazione n.3016 del 12/10/2021, comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione imputata al Capitolo 10370/17 impegno 2271/2021;

ritenuto doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione;

vista la Determina Sindacale n.4247 del 31/12/2021 di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso e considerato;

#### DETERMINA

1) Di Dare Atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di Approvare ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e successive modiche ed integrazioni, la perizia suppletiva di assestamento contabile del progetto relativo ai "Lavori di sistemazione ed allargamento Vanella 179 e Vanelle limitrofe nel territorio di Frigintini in Modica" CIG: 890023309F per un importo complessivo di € 123.362,18 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI AL LORDO	€ 116.997,70	
A detrarre		
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	€. 1.421,01	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€. 115.576,69	
a detrarre il ribasso d'asta del 14,45%	€. 16.700,83	
Restano i lavori al netto compreso sicurezza (€.1.421,01)	€. 100.296,87	
Importo netto lavori perizia suppletiva	€. 100.296,87	€. 100.296,87
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- Iva 22% sui lavori netti di €.100.296,87	€. 22.065,31	
- Competenze tecniche per perizia di variante	€. 1.000,00	
SOMMANO	€. 23.065,31	€. 23.065,31
IMPORTO COMPLESS. DELLA PERIZIA DI VARIANTE		€ 123.362,18

composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica

Tav. 2 - Analisi Prezzi


Tav. 3 - Computo Metrico

Tav. 4 - Schema atto di Sottomissione

Tav. 5 - Quadro Comparativo di raffronto

3) Di Approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

- 4) Di Dare Atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a €. 33.362,53 (€100.296,87 - € 66.934,34);
- 5) Di Dare Atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;
- 6) Di Dare Atto che con Determinazione n.3016 del 12/10/2021 è stata impegnata la somma di €. 99.700,00 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione ed imputata al Capitolo 10370/17 impegno 2271/2021 ;
- 7) Di Dare Atto che la maggiore somma occorrente per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti è di €. 23.662,18, quale differenza tra l'importo complessivo della perizia di €. 123.362,18 e la somma impegnata con la predetta determinazione di €. 99.700,00;
- 8) Di Impegnare il maggiore importo occorrente di €. 23.662,18 imputandolo ai seguenti Capitoli del bilancio 2022 in corso di formazione:  
- €. 22.662,18 al Capitolo 956/01;  
- €. 1.000,00 quale spese tecniche al Capitolo 2300/99;
- 9) Di dare atto che trattasi di spesa necessaria, indispensabile e non frazionabile;
- 10) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
- 11) Di Provvedere alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice "Leone Marcello" con successivo atto;
- 12) Di Dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.N.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012;
- 13) Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

  
Il Responsabile P.O. del X settore  
Geom. Giorgio Scollo

**SERVIZIO FINANZIARIO**


**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

<b>Impegno</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>Intervento/Capitolo</b>
1471/2022	07-06-2022	€ 22.662,18	956/01
1472/2022	" " "	€ 1.000,00	2300/99

Modica, 07-06-2022

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO PER LA LIQUIDAZIONE**

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L. n. 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg. 15

dal 15 GIU. 2022 al 30 GIU. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione



# COMUNE DI MODICA

Libero Consorzio Regionale di Ragusa

X SETTORE - Manutenzione

## PERIZIA SUPPLETTIVA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE

LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ALLARGAMENTO  
VANELLA 179 E VANELLE LIMITROFE NEL TERRITORIO  
DI FRIGINTINI IN MODICA - CIG 890023309F

PARRERE N° 774 PRL 03/06/2022

**Elaborato**

Tav. 4

**Schema Atto di Sottomissione**

**Data**

18 MAG 2022

IMPRESA COSTRUZIONI  
Geom. Leone Marcello

**PROGETTISTA E  
DIRETTORE DEI  
LAVORI**

geom. Antonino TERRANONA

**RESPONSABILE  
UNICO DEL  
PROCEDIMENTO**

geom. Giorgio SCOLLO



CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N. \_\_\_\_\_ R.A.P.

ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO N. 16067 DI R.A.P. DEL  
24/11/2021 RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE ED  
ALLARGAMENTO VANELLA 179 E VANELLE LIMITROFE NEL  
TERRITORIO DI FRIGINTINI IN MODICA - CIG: 890023309F.-

L'anno duemilaventidue il giorno ( \_\_\_\_\_ ) del mese di  
\_\_\_\_\_ in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica,  
nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e per  
conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883, domiciliato  
per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico, Piazza Principe  
di Napoli, 17.



E

Il Sig. Leone Marcello, nato il 21 ottobre 1963 a Modica e ivi residente in Via  
Toscano n.6, codice fiscale LNE MCL 63R21 F258M nella qualità di titolare e  
legale rappresentante dell'impresa omonima con sede a Modica al predetto  
indirizzo, P. IVA 00659080881.

Premesso:

- Che con contratto n. 16067 di R.A.P. del 24/11/2021, per l'importo complessivo  
di € 66.934,34 per i lavori, al netto del ribasso offerto del 14,45% comprensivo di  
€ 1.421,01 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a  
ribasso d'asta, l'impresa Leone Marcello con sede a Modica, Via Toscano nr. 6,

ha assunto l'appalto relativo all'esecuzione dei lavori urgenti di sistemazione ed allargamento vanella 179 e vanelle limitrofe nel territorio di Frigintini in Modica;

- Che durante il corso di esecuzione dei lavori programmati nella fase di inizio, l'Amministrazione Comunale, viste le numerose segnalazioni, ed accertate le effettive condizioni di vetustà in cui si trovava il tratto di vanella interessata, utilizzata sempre con maggiore continuità da parte della collettività, ha disposto al fine di consentire una maggiore funzionalità la esecuzione dei lavori all'uopo occorrenti;

- Che l'impresa per una propria valutazione di economicità a poter realizzare i lavori in unico contesto con i lavori appaltati ed in corso di esecuzione ha eseguito gli ulteriori interventi agli stessi patti e condizioni del contratto originario così come previsto all'art.4 del medesimo contratto;

- Che, pertanto, gli ulteriori interventi eseguiti rispetto all'importo contrattuale originario hanno determinano una maggiore spesa netta di € 33.362,53 rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che pertanto in data \_\_\_/\_\_\_/2021 è stata redatta a cura della Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., una perizia suppletiva e di assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di € 116.997,70 che al netto del ribasso d'asta del 14,45% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di € 1.421,01 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, si riduce a netti € 100.296,87;

- Che per contabilizzare i diversi lavori è stato necessario concordare 19 nuovi prezzi rispetto a quelli già previsti in contratto originario;

- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti

nell'anzidetta perizia;


- Che la maggiore spesa netta per lavori di € 33.362,53 è contenuto entro i limiti di legge per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 7 del codice di cui al D. Lgs 18 aprile 2016 n.50 e necessità di una nuova copertura finanziaria di € 33.362,53 rispetto alla somma di € 78.000,00 impegnata con la determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. /2020 per l'esecuzione dei lavori originari;

**Tutto ciò premesso**

Con il presente atto si conviene quanto segue:

**Articolo 1**

Il Sig. Leone Marcello nella qualità di titolare e legale rappresentante dell'impresa omonima con sede a Modica, Via Toscano n. 6, P. IVA 00659080881, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, soggetti al ribasso d'asta del 14,45%.



**Articolo 2**

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € 100.296,87 comprensivi di € 1.421,01 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta anzidetto.

**Articolo 3**

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € 33.362,53 (euro trentatremilatrecentosessantadue/53) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia	€ 100.296,87
A detrarre importo netto contratto principale	€ 66.934,34
Restano al netto	€ 33.362,53

#### Articolo 4

Ai sensi del D.Lgs 18 aprile 2016 nr. 50 e ss.mm.ii. coordinato con D.Lgs. 19 aprile 2017 nr. 56 e ss.mm.ii, sono concordati i nuovi prezzi indicati al successivo articolo 5, su cui sarà applicato il ribasso contrattuale del 14,45%

#### Articolo 5

##### ELENCO NUOVI PREZZI

**NP. 01** (art. 3.1.1.1.7 desunto dal prezziario Regionale anno 2019)

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.

per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25

Per ogni mc €. 141,21 (centoquarantuno/21)

**NP. 02** – (art. 3.2.3 desunto dal prezziario Regionale anno 2019)

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

Per ogni mq. €. 23,91 (ventitre/91)

**NP. 03** – (art. 18.1.5 desunto dal prezziario Regionale anno 2019)

Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20; compreso l'onere delle casseforme per la sagomatura del blocco, la formazione del foro centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi (art. 18.1.5 - Pz. 2019) - Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20; compreso l'onere delle casseforme per la sagomatura del blocco, la formazione del foro centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi.

Per ogni mc. €. 198.47

(centonovantaotto/47)

**NP. 04 - (Analisi)**

Fornitura e posa in opera di dissuasore stradale (archetto parapetonale), realizzato in tubo di ferro verniciato a fuoco di colore rosso avente diametro 48 mm, nella parte inferiore del tubo sono presenti delle alette che non consentono di sfilare l'archetto una volta posto in opera, per aumentare la visibilità nelle ore notturne vengono applicati degli inserti rinfrangenti di colore bianco, con dimensioni di massimo ingombro della larghezza di 480 mm e dell'altezza di 958 mm, completo di ogni altro onere e magistero per dare funzionante e a regola d'arte il dissuasore.

A cad €. 96,00 (novantasei/00)

**Articolo 6**

Per l'esecuzione dei lavori verranno redatta una sola contabilità ed eseguito un

solo collaudo;

L'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del succitato contratto.

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di suppletiva e di assestamento contabile, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi rimane invariato rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

#### Articolo 7

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

#### Articolo 8

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 15 del contratto d'appalto N. 2431 di R.A.P. del 17/09/2020.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG: 890023309F.

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGO.

#### Articolo 9

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.


#### Articolo 10 - Certificazione antimafia

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

#### Articolo 11 - Informativa trattamento dati

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE



L'IMPRESA  
IMPRESA COSTRUZIONI  
Genn. Leone Marcello

