



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore IV
Manutenzioni

n. 3809 del 9 NOV. 2022

OGGETTO: Realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione con apparecchi a tecnologia LED in via Nazionale Modica Ispica - CIG: 899466585D.

Impresa: MG Impianti di Mugneco Natale, con sede a Modica, via Michelica Crocevie n.18/B2 - Partita IVA 01031820887 -

Approvazione perizia di variante e suppletiva di assestamento contabile e impegno spesa.

Il R.U.P. - Responsabile P.O. - IV Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

Che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 22/11/2021 il progetto relativo alla "Realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione con apparecchi a tecnologia LED in via Nazionale Modica Ispica" per un importo complessivo di € 111.100,11 così distinto:

LAVORI:				
A Base d'asta soggetti a ribasso	€	91.708,66	€	
Oneri della sicurezza	€	2.413,59		
TOTALE LAVORI	€	94.122,25	€	94.122,25
Somme a disposizione Amm.ne:				
I.V.A. 10% su lavori	€	9.412,23		
I.V.A. 22% su somme a disposizione	€	571,20		
Per imprevisti nella misura inferiore al 5%	€	4.611,99		
Conferimento in discarica	€	500,00		
Incentivi al RUP	€	1.882,45		
Sommano	€	16.977,86	€	16.977,86
TOTALE PROGETTO	€		€	111.100,11

ed è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione Illustrativa Generale
- 2) Relazione Tecnica e Calcoli Illuminotecnici
- 3) Elenco Prezzi
- 4) Analisi Prezzi
- 5) Computo Metrico Estimativo
- 6) Quadro Incidenza Manodopera
- 7) Prime indicazioni sulla Sicurezza e Cronoprogramma

- 8) Capitolato Speciale d'Appalto
- 9) Quadro Economico
- 10) Stato di Progetto VIA Nazionale Modica Ispica
- 11) Schemi Unifilari nuova linea su quadro esistente

Che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 690 del 12/11/2021 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 3554 del 22/11/2021 provvedendo, altresì, alla prenotazione della somma di € 111.100,11;

Che a seguito di gara d'appalto, celebrata il 03/12/2021, con determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n. 4262 del 31 dicembre 2021 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'Impresa "MG Impianti di Mugneco Natale, con sede a Modica, via Michelica Crocevie n.18/B2, partita IVA 01031820887, con il ribasso d'asta del 9,21%;

Che con verbale del 07/03/2022 sono stati consegnati all'Impresa aggiudicataria i lavori di che trattasi con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 28 o in alternativa prima del esaurimento delle somme poste in appalto;

Che con determinazione n. 1569 del 26/04/2022 l'aggiudicazione è divenuta efficace e con lo stesso provvedimento è stata impegnata la soma di € 111.100,11 imputandola per €.109.217,66 al Capitolo 5511/2021 impegno 2831/2021 e per €.1.882,45 al Capitolo 5511/2021 impegno 2831/01/2021;

Che con determinazione n.425 del 10/02/2022 è stata liquidata l'anticipazione contrattuale del 30% per l'importo complessivo di €.28.273,04;

Che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 17 maggio 2022 Rep. n. 16105;

Che con il predetto contratto d'appalto era previsto la realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione con apparecchi a tecnologia LED in via Nazionale Modica Ispica;

Che a seguito di realizzazione dei lavori, il Direttore dei lavori ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° SAL il 19/05/2022 per lavori eseguiti a tutto il 04/04/2022;

Che per il completamento dei lavori, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatisi in corso d'opera per cause imprevedute ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto, che comunque non modificano ne alterano la natura generale del contratto;

Che pertanto, in data 06/07/2022, il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato il D.L. a redigere apposita perizia suppletiva e di assestamento contabile, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7, agli stessi patti e condizioni del contratto originario dell'importo complessivo di €.97.566,40 così distinta:

importo lavori a lordo	€	88.200,16		
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.386,56		
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	85.813,60		
a detrarre ribasso del 9,21%	€	7.903,43		
TOTALE	€	77.910,17		
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.386,56		

lavori in economia	€	6.675,00		
A) Imposto dei lavori al netto	€	86.971,73	€	86.971,73
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:				
Iva al 10% sui lavori	€	8.697,73		
art.113 D. Lgs. 50/2016	€	1.897,50		
Sommano	€	10.594,67	€	10.594,67
Importo Perizia di variante	€		€	97.566,40
Economie di progetto	€		€	13.533,71

Ed è composta dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 - Relazione tecnica di perizia;
- Tav. 2 - Computo metrico estimativo;
- Tav. 3 - Quadro Tecnico Economico;
- Tav. 4 - Schema Atto di Sottomissione;

Che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile vengono assestate le quantità dei lavori eseguiti e che dal confronto tra l'importo netto dei lavori in perizia pari ad 86.971,73 e quello del contratto principale € 85.675,88, viene a determinarsi un maggiore importo di lavori pari al netto ad € 1.295,85;

Vista l'approvazione in linea tecnica della perizia con parere n.802 del 26.09.2022;

Che la presente perizia di variante e suppletiva è resa ai sensi dell'art. 106, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i.;

Che dette lavorazioni non prevedibili in fase di progettazione (soprattutto alla luce di quanto sopra descritto) non comportano modifiche sostanziali alla natura delle opere ed, anzi, ne determinano la completezza delle opere stesse;

Che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad € 97.566,40 con una maggiore spesa di € 1.295,85 trova copertura finanziaria nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera in appalto con la determinazione n.3554 del 22/11/2021 ed imputata al Capitolo 5511/1 impegno 2831/2021 del Bilancio 2021;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di doversi procedere all'approvazione della predetta perizia di variante e di assestamento contabile sotto l'aspetto amministrativo, relativa alla nuova rimodulazione delle somme del quadro economico di che trattasi;

Vista la determinazione sindacale del Commissario Straordinario n. 2712 del 26.07.2022 di conferma dell'incarico di P.O., responsabile del IV Settore;

Visto il Capitolo Speciale d'Appalto allegato al contratto;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1) Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di approvare ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e successive modiche ed integrazioni, la perizia di variante e suppletiva di assestamento contabile del progetto relativo "Realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione con apparecchi a tecnologia LED in via Nazionale Modica Ispica" per un importo complessivo di € 97.566,40 con il seguente quadro economico:

importo lavori a lordo	€	88.200,16		
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.386,56		
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	85.813,60		
a detrarre ribasso del 9,21%	€	7.903,43		
TOTALE	€	77.910,17		
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.386,56		
lavori in economia	€	6.675,00		
A) Imposto dei lavori al netto	€	86.971,73	€	86.971,73
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:				
Iva al 10% sui lavori	€	8.697,73		
art.113 D. Lgs. 50/2016	€	1.897,50		
Sommano	€	10.594,67	€	10.594,67
Importo Perizia di variante	€		€	97.566,40
Economie di progetto	€		€	13.533,71

Ed è composta dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 - Relazione tecnica di perizia;
- Tav. 2 - Computo metrico estimativo;
- Tav. 3 - Quadro Tecnico Economico;
- Tav. 4 - Schema Atto di Sottomissione;

3) Di approvare lo schema dell'atto di sottomissione depositato agli atti dello scrivente Settore;

4) Di dare atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a € 1.295,85 (€ 86.971,73 - € 85.675,88 = € 1.295,85);


5) Di Dare Atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

6) Di dare atto che la maggiore somma occorrente per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti è di € 1.295,85 iva compresa e trova copertura finanziaria con la determinazione n.3554 del 22/11/2021 imputazione al Capitolo 5511/1 impegno 2831/2021 del Bilancio 2021;


7) Di impegnare il maggiore importo occorrente di € 1.295,85 al Capitolo 5511/1 del bilancio 2021 impegno 2831/2021;

- 8) Di dare atto che trattasi di spesa necessaria, indispensabile e non frazionabile;
- 9) Di demandare al Responsabile del II Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
- 10) Di provvedere alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice "MG Impianti di Mugneco Natale" con successivo atto;
- 11) Di dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.N.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012;
- 12) Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Resp. Sezione I
Geom. Carmelo Amore



Il Responsabile P.O. del IV Settore
Geom. Giorgio Scifo



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2831/2021	15-11-2021	€ 1.295,85	551/01	2021

Modica, 09-11-2022

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 10 NOV. 2022 al 25 NOV. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione