



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE VII - ECOLOGIA

n. 1391 del 17 MAG. 2023

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (CCR) DI C.DA MICHELICA - CIG 8603709545- CUP J88C21000000004 - DITTA "S.I. INFRASTRUTTURE SRL" - P.IVA.01451810889
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.

Il Responsabile P.O. del VII settore
Dott.ssa Vincenza Di Rosa

Premesso che:

- con determinazione del Responsabile illo tempore del IX Settore n. 472 del 16/02/2021 fu approvato il progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Francesco Paolino "Lavori di realizzazione dell'impianto elettrico a servizio del centro comunale di raccolta (CCR) di C.da Michelica per un importo complessivo di € 56.000,00 così distinto:

A) LAVORI		€ 43.281,36
- Per lavori a base d'asta	€ 42.415,73	
- Per oneri della sicurezza pari al 2% (non soggetti a r.a.)	€ 865,63	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori	€ 9.251,90	
- Incentivo ai sensi dell'art.113 D.Lgs.n.50/2016	€ 865,63	
- Imprevisti	€ 2.164,07	
- Arrotondamento	€ 167,04	
SOMMANO	€ 12.718,64	€ 12.718,64
IMPORTO DEL PROGETTO		€ 56.000,00

- a seguito di gara d'appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs n.50/2016, celebrata in data 23/03/2021, giusto verbale di pari data, con Determina del Re-

sponsabile P.O. illo tempore del IX Settore n.1019 del 02/04/2021, i lavori di che trattasi furono aggiudicati all'impresa "SL Infrastrutture S.r.l." con sede in Modica, Via Toscano n.18, Partita I-VA01451810889, con il ribasso d'asta del 27,97000% sull'importo dei lavori a base d'asta e quindi con un importo netto di €. 30.552,05 oltre oneri di sicurezza pari ad €.865,63 e quindi per un importo contrattuale di €.31.417,68;

con Determina del Responsabile P.O. illo tempore del IX Settore n.1779 del 09/06/2021 l'aggiudicazione divenne efficace, e con lo stesso provvedimento fu impegnata la somma di €. 56.000,00 iva compresa di cui €. 35.030,00 al Cap. 10370/10 impegno 334/2021 ed €.21.000,00 al Cap. 10370/07 impegno 335/2021;

- fu stipulato il contratto d'appalto in data 01/07/2021 n° RAP. 2542;
- la consegna dei lavori fu effettuata in data 23/09/2021;
- pertanto al fine di regolarizzare le partite contabili di tutti gli interventi eseguiti successivamente a causa di circostanze imprevedibili, il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo complessivo di €. 45.070,67 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€ 49.736,24	
A detrarre		
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	€ 994,72	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 48.741,52	
a detrarre il ribasso d'asta del 27,97%	€ 13.633,00	
Restano i lavori al netto	€ 35.108,52	
-Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 994,72	
Importo netto lavori perizia suppletiva	€ 36.103,24	€ 36.103,24
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- Iva 22% sui lavori	€ 7.942,71	
-competenze tecniche 2% art.113 DLgs 50/2016	€ 865,63	
-economia	€ 129,09	
-Contributo A.N.A.C.	€ 30,00	
SOMMANO	€ 8.967,43	€ 8.967,43
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE		€ 45.070,67

- nella perizia suppletiva e di assestamento contabile:
- vengono assestate le quantità dei lavori eseguiti;
- viene elevato l'importo netto dei lavori eseguiti da €. 31.417,68 ad €. 36.103,24 con una maggiore spesa rispetto all'importo del contratto principale di €. 4.685,56;

Vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica del RUP con parere n. 836 del 05.05.2023, redatta ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;

Riconosciuto che la predetta perizia di variante e suppletiva è scaturita per il verificarsi di variazioni nelle quantità di alcune categorie di lavoro determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili, nonché alla necessità di eseguire nuovi lavori per il completamento e la buona funzionalità dell'opera;

Dato atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad €. 45.070,67 con una minore spesa di €. 10.959,33 rispetto all'importo della somma impegnata di €. 56.030,00, con determinazione n.1779 del 09/06/2021 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione di cui €. 35.030,00 al Cap. 10370/10-impegno-334/2021 ed €.21.000,00 al Cap. 10370/7 impegno 335/2021;

Ritenuto di doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione;

Visti:

- la Legge Regionale n. 48/1991;
- la L.R. n. 23/1998;
- il D.Lgs. 12 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010 limitatamente alle norme in vigore;
- il capitolato D'Oneri allegato al contratto;
- la determina sindacale n. 83 del 13.01.2017 e successive determinazioni n. 1123 del 15.05.2017, n. 3205 del 22.12.2017, n.1746 del 04.07.2018, n. 3393 del 31.12.2018, n. 1314 del 28.05.2019, n. 3497 del 31.12.2019 e successiva rettifica n. 42 del 16/01/2020, n. 2505 del 16/10/2020, n. 3395 del 31.12.2020, n. 4247 del 31.12.2021, modificata con atto n. 1039 del 17.03.2022 di conferma della nomina a Responsabile P.O. pro-tempore del IX Settore "Ecologia, Ambiente, Igiene Urbana";

Dato atto che:

- con la Deliberazione n° 23 del 25.07.2022 il Commissario Straordinario, dott.sa Domenica Ficano, ha approvato il nuovo organigramma comunale e con la determinazione n° 2712 del 26.07.2022 ha nominato la scrivente Responsabile P.O. del VII Settore "Ecologia";

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.) e ss. mm. ii. relativo alle funzioni dirigenziali a rilevanza esterna esercitate con l'adozione dell'atto;
- la L.R. n° 9/2010;
- l'OREL

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA


- 1) **Di Dare Atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
- 2) **Di Approvare**, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c del D. Lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la perizia di variante e suppletiva del progetto relativo "Lavori di realizzazione dell'impianto elettrico a servizio del centro comunale di raccolta (CCR) di C.da Michelica – CIG 8603709545 per un importo complessivo di € 45.070,67 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI AL LORDO	€ 49.736,24	
A detrarre		
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	€ <u>994,72</u>	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 48.741,52	
a detrarre il ribasso d'asta del 27,97%	€ <u>13.633,00</u>	
Restano i lavori al netto	€ 35.108,52	
-Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>994,72</u>	
Importo netto lavori perizia suppletiva	€ 36.103,24	€ 36.103,24
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- Iva 22% sui lavori	€ 7.942,71	
- competenze tecniche 2% art. l'13 DLgs 50/2016	€ 865,63	
-Economia	€ 129,09	
Contributo A.N.A.C.	€ <u>30,00</u>	
SOMMANO	€ 8.967,43	€ <u>8.967,43</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE		€ 45.070,67

- 3) **Di Approvare** lo schema dell'atto di sottomissione che, sebbene non materialmente allegato costituisce, parte integrante del presente atto;
- 4) **Di Dare Atto** che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a € 4.685,56 (€ 36.103,24 – € 31.417,68);

- 5) **Di Dare Atto** che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;
- 6) **Di Dare Atto** che con Determinazione n.1779 del 09/06/2021 è stata impegnata la somma di €. 56.030,00 di cui €. 35.030,00 al Cap. 10370/10 impegno 334/2021 ed €.21.000,00 al Cap. 10370/7 impegno 335/2021;
- 7) **Di approvare** il maggiore importo dei lavori pari ad €. 4.685,56;
- 8) **Di dare Atto** che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;
- 9) **Di dare Atto** che con Determina del Responsabile P.O. illo tempore del IX Settore n.1779 del 09/06/2021 fu impegnata la somma di €. 56.000,00 iva compresa di cui €. 35.030,00 al Cap. 10370/10 impegno 334/2021 ed €.21.000,00 al Cap. 10370/07 impegno 335/2021;
- 10) **Di dare atto** che trattasi di spesa necessaria, indispensabile e non frazionabile e che non necessita di nuovo impegno;
- 11) **Di demandare** al Responsabile del Settore Finanziario l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
- 12) **Di provvedere** alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice "SL Infrastrutture S.r.l." con successivo atto;
- 13) **Di Dichiarare**, ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che la scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.N.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012;
- 14) **Di Disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Responsabile P.O. del VII settore
Dott.ssa Vincenza Di Rosa



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo

Modica, 17/05/2023
Vincenzo Di Lorenzo

Il Responsabile del servizio finanziario
[Firma]

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 18 MAG. 2023 al 2 GIU. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione