



# Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore IV**  
**Manutenzioni**

n. 1610 del- 7 GIU. 2023

**Oggetto:** Progetto per la manutenzione della pavimentazione esistente della Via Castello, tratto tra Via Marchesa Tedeschi fino al Duomo di San Pietro della Città di Modica (RG) . CIG: 92654993A8 – CUP: J87H22001790001 - Ditta “Agosta Costruzioni srl” P.Iva 01220430886 – Approvazione perizia di variante suppletiva e assestamento contabile.

Il Responsabile P.O. IV Settore  
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che in data 24/05/2022 è stato redatto il progetto per la manutenzione della pavimentazione esistente della Via Castello, tratto tra Via Marchesa Tedeschi fino al Duomo di San Pietro della Città di Modica dell'importo complessivo di €. 85.565,18 così distinto:

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| A) LAVORI  |                     | €. 64.973,01        |
| - Per lavori a base d'asta                                   | €. 64.973,01        |                     |
| - Per oneri della sicurezza pari al 2% (non soggetti a r.a.) | €. 5.524,95         |                     |
| - Restano  | €. 59.448,06        |                     |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:                        |                     |                     |
| - I.V.A. 22% sui lavori                                      | €. 14.294,06        |                     |
| - Imprevisti 5% di €. 64.973,01                              | €. 3.248,65         |                     |
| - Contributo autorità di Vigilanza                           | €. 250,00           |                     |
| - Competenze tecniche  | €. 1.299,46         |                     |
| - Anticipazioni Iva compresa e oneri accesso in discarica    | €. 1.500,00         |                     |
| <b>SOMMANO</b>   | <b>€. 20.592,17</b> | <b>€ 20.592,17</b>  |
| <b>IMPORTO DEL PROGETTO</b>                                  |                     | <b>€. 85.565,18</b> |

che a seguito di gara d'appalto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs n.50/2016, con Determina del responsabile P.O. del IV Settore n.2515 del 07/07/2022 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'impresa “Agosta Costruzioni srl” con sede in Modica - Via Modica Noto n.43, partita iva 01220430886 con il ribasso d'asta del 20,17% sull'importo dei lavori a base d'asta;

che con medesimo provvedimento n. 2515/2022 si è altresì proceduto ad impegnare la somma di €. 85.565,18 imputandola in quanto ad €.84.265,72 al Cap. 10370/8 impegno 1513/2022 e in quanto ad €.1.299,46 al capitolo 10370/8 impegno 1513/sub1/2022;

che con Determina del Responsabile P.O. del IV Settore n. 3028 del 01/09/2022 l'aggiudicazione è divenuta efficace, non modificando il quadro economico originario;

che con verbale del 19/07/2022 sono stati consegnati i lavori sotto riserva di legge con il tempo utile per la loro esecuzione di gg.120 e l'impresa ha dato concreto inizio dei lavori in data 20/07/2022;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 25/10/2022 n.16135 di repertorio e registrato a Modica il 02/11/2022 al n. 3412 Serie 1T;

che a completamento e contabilizzazione dei lavori previsti in progetto sono risultate delle economie che unitamente alle somme disponibili per imprevisti all'interno del quadro economico dei lavori approvati, hanno determinato l'opportunità di eseguire la ripavimentazione del breve tratto (circa 30.00 mq) della stradina di collegamento della stessa Via Castello alla Via Grimaldi e quindi di completamento dell'intero contesto delle due vie interne al centro storico;

che pertanto al fine di regolarizzare le partite contabili di tutti i lavori eseguiti successivamente agli stessi patti e condizioni del contratto originario il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato il D.L. a redigere apposita perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 del codice, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo complessivo invariato rispetto all'importo originario di €. 85.565,18 così rimodulato a seguito del ribasso offerto e della perizia di variante:

|  |              |                  |
|--|--------------|------------------|
| A) LAVORI AL LORDO                                   | € 67.084,87  |                  |
| A detrarre   |              |                  |
| - per oneri della sicurezza 2% sui lavori            | €. 6.098,69  |                  |
| - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta           | €. 60.986,18 |                  |
| a detrarre il ribasso d'asta del 20,17%              | €. 12.300,91 |                  |
| Restano i lavori al netto                            | € 48.685,27  |                  |
| - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso          | € 6.098,69   |                  |
| Importo netto lavori perizia suppletiva              | €. 54.783,96 | €. 54.783,96     |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:</b>         |              |                  |
| - Iva 22% sui lavori €. 54.783,96                    | €. 12.052,47 |                  |
| - Contributo autorità di Vigilanza                   | €. 250,00    |                  |
| - Spese tecniche 2% sui lavori                       | €. 1.341,70  |                  |
| - Anticipazione a fattura                            | €. 2.491,48  |                  |
| -Economia da ribasso Iva compresa                    | €. 14.628,62 |                  |
| -Economia di progetto                                | €. 16,95     |                  |
| <b>SOMMANO</b>                                       | €. 30.781,22 | €. 30.781,22     |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE</b> | <b>€</b>     | <b>85.565,18</b> |

è composta dai seguenti elaborati:

Tav.1 Relazione tecnica

Tav.2 Analisi prezzi

Tav.3 Computo metrico estimativo

Tav.4 Schema atto di sottomissione

Tav.5 Quadro comparativo

Tav.6 Elaborati grafici

che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile:

- vengono assestate le quantità dei lavori eseguiti;

• il maggiore importo dei lavori per € 2.197,98 iva compresa trova copertura finanziaria fra le somme a disposizione del progetto approvato alla voce imprevisti e pertanto già impegnati a suo tempo con determinazione n. 2515 del 07/07/2022;

vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica parere 840 del 22/05/2023, redatta ai sensi dell' art. 106, comma 1 lett. C) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;

ritenuto doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione;

vista la determinazione commissariale n. 2712 del 26.07.2022 di conferma alla nomina di P.O. quale Responsabile del IV Settore

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso e considerato;

### DETERMINA

1) Di Dare Atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di Approvare ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c del D. Lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la perizia di variante suppletiva e assestamento contabile del progetto relativo la manutenzione della pavimentazione esistente della Via Castello, tratto tra Via Marchesa Tedeschi fino al Duomo di San Pietro della Città di Modica (RG) . CIG: 92654993A8 per un importo complessivo di € 85.565,18 con il seguente quadro economico:

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| A) LAVORI AL LORDO                         | € 67.084,87  |              |
| A detrarre                                 |              |              |
| - per oneri della sicurezza 2% sui lavori  | €. 6.098,69  |              |
| - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta | €. 60.986,18 |              |
| a detrarre il ribasso d'asta del 20,17%    | €. 12.300,91 |              |
| Restano i lavori al netto                  | € 48.685,27  |              |
| -Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | € 6.098,69   |              |
| Importo netto lavori perizia suppletiva    | €. 54.783,96 | €. 54.783,96 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:      |              |              |
| - Iva 22% sui lavori € 54.783,96           | €. 12.052,47 |              |
| - Contributo autorità di Vigilanza         | €. 250,00    |              |
| - Spese tecniche 2% sui lavori             | €. 1.341,70  |              |
| - Anticipazione a fattura                  | €. 2.491,48  |              |
| -Economia da ribasso Iva compresa          | €. 14.628,62 |              |
| -Economia di progetto                      | €. 16,95     |              |

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| SOMMANO                                       | €. 30.781,22 | €. 30.781,22 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE | €            | 85.565,18    |

3) Di approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione:

4) Di dare atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a €. 1.801,62 (€ 54.783,96-€ 52.982,34):

5) Di dare atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa:

6) Di dare atto che con determinazione n. 2515 del 07/07/2022 è stata impegnata la somma di €. 85.565,18 imputandola in quanto ad €.84.265,72 al Cap. **10370/8** impegno **1513/2022** e in quanto ad €.1.299,46 al capitolo **10370/8** impegno **1513/sub1/2022** del bilancio 2022/2024 esercizio autorizzatorio 2023:

7) Di approvare il maggiore importo dei lavori pari ad €. 2.197,98 iva compresa al 22%, il quale non necessita di nessun impegno, in quanto a completamento e contabilizzazione dei lavori previsti in progetto, sono risultate delle economie che unitamente alle somme disponibili per imprevisti all'interno del quadro economico dei lavori approvati coprono la somma:

8) Di dare atto che trattasi di spesa necessaria, indispensabile e non frazionabile:


9) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento:

10) Di provvedere alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice "Agosta Costruzioni s.r.l." con successivo atto:


11) Di dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi" del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.N.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012:

12) Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Responsabile della VI Sezione  
(Geom. Giorgio Barone)



Il Responsabile P.O. IV Settore  
(Geom. Giorgio Scollo)





# Città di Modica

IV Settore  
Manutenzioni

Oggetto: Lavori per la manutenzione della pavimentazione esistente della Via Castello tratto tra la Via Marchesa Tedeschi fino al Duomo di San Pietro della Città di Modica CIG: 92654993A8 - CUP: J87H22001790001.

Tavola:

04

*PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E ASSESTAMENTO CONTABILE*  
SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Importo di stima: € 85.565,18

Data:

05/05/2023

Scala:

L'IMPRESA:  
(Agosta Costruzioni s.r.l.)  
**AGOSTA COSTRUZIONI s.r.l.**  
Prov. di Modica - Noto, 48  
97010 MODICA (RG)  
Partita IVA: 01220430888

Il Direttore Dei Lavori  
(Geom. Giorgio Barone)

Spazio per pareri e visti

Approvata con parere n°.....840..... Del .....22/05/2023.....

IL RUP  
geom. Giorgio Scollo



TOFFI  
D. M. A.

CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N. \_\_\_\_\_ R.A.P.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO N. 16135 REP.  
DEL 14/10/2021 RELATIVO AI LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA  
PAVIMENTAZIONE ESISTENTE DELLA VIA CASTELLO TRA LA VIA  
MARCHESA TEDESCHI E FINO AL DUOMO DI SAN PIETRO DELLA  
CITTA' DI MODICA. - CIG: 92654993A8 CUP: J87H22001790001.-

L'anno duemilaventitre il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di  
\_\_\_\_\_ in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica,  
nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e per  
conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883, domicilia-  
to per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico, Piazza Prin-  
cipe di Napoli, 17.

E

Il Sig. Agosta Giuseppe, nato il 27 gennaio 1965 a Modica e ivi residente in  
Provinciale Modica Alta Passo Gatta n.89/B, C.F. GST GPP 65A27 F258P; nel-  
la qualità di Legale Rappresentante dell'impresa "Agosta Costruzioni S.r.l." con  
sede a Modica Strada Provinciale Modica Noto n.43, P.IVA 01220430886.

Premesso:

- Che con contratto del 25/10/2022 n. 16135 Rep. e registrato a Modica il  
02/11/2022 al n.3412 Serie 1T, per l'importo complessivo dei lavori di €  
52.982,34 di cui € 47.457,39 per lavori al netto del ribasso offerto del 20,17%

€ 5.524,95 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, l'impresa "Agosta Costruzioni s.r.l." con sede a Modica, Strada Provinciale Modica Noto n.43, ha assunto l'appalto relativo ai lavori per la manutenzione della pavimentazione esistente della Via Castello tratto tra la Via Marchesa Tedeschi e fino al Duomo San Pietro della città di Modica;

- Che a completamento e contabilizzazione dei lavori previsti in progetto sono risultate delle economie che unitamente alle somme disponibili per imprevisti all'interno del quadro economico dei lavori approvati, hanno determinato l'opportunità di eseguire la ripavimentazione del breve tratto (circa 30,00 mq) della stradina di collegamento della stessa Via Castello alla Via Grimaldi, peraltro quest'ultima già pavimentata in pietra locale e quindi di completamento dell'intero contesto delle due Vie interne al centro storico.-

- Che l'impresa ha eseguito l'ulteriore tratto di pavimentazione agli stessi patti e condizioni del contratto originario;

- Che, pertanto, i nuovi lavori eseguiti hanno determinato una maggiore spesa netta di € 1.801,63 rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che in data 05/05/2023 è stata redatta a cura della Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia di variante e suppletiva e di assestamento contabile dei lavori eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di € 67.084,87 che al netto del ribasso d'asta del 20,17% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di € 6.098,69 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta, si riduce a netti € 54.783,96;

- Che per contabilizzare tutti i lavori eseguiti è stato necessario introdurre n.12 nuovi prezzi di cui n. 10 derivati dal prezzario regionale per le opere pubbliche

in Sicilia anno 2022 Primo semestre e n. 2 ricavati da apposita analisi prezzi, rispetto a quelli già previsti in contratto originario e saranno anch'essi assoggettati al ribasso d'asta offerto;

- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;

- Che la maggiore spesa netta per lavori di € 1.801,62 è contenuta entro i limiti di legge per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 del codice di cui al D. Lgs 18 aprile 2016 n.50 e non necessità di nuova copertura finanziaria rispetto alla somma di € 85.565,18 impegnata con la determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 2515/2022 per l'esecuzione dei lavori originari, in quanto la maggiore somma occorrente trova copertura finanziaria nel quadro economico del progetto alla voce imprevisti

#### **Tutto ciò premesso**

Con il presente atto si conviene quanto segue:

#### **Articolo 1**

Il Sig. Agosta Giuseppe nella qualità di legale rappresentante dell'impresa "Agosta Costruzioni s.r.l." con sede a Modica, Provinciale Modica Noto n.43 , P.IVA 01220430886, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quello concordato con il presente atto e tutti soggetti al ribasso d'asta del 20,17%.

#### **Articolo 2**

L'importo netto complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € 54.783,96 comprensivi di € 6.098,69 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta

anzidetto.

### Articolo 3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € 1.801,62 (euro milleottocentouno/62) come appresso specificato:

|   |                    |
|---|--------------------|
| Importo netto lavori di perizia               | € 54.783,96        |
| A detrarre importo netto contratto principale | € <u>52.982,34</u> |
| Restano al netto                              | € 1.801,62         |

### Articolo 4

 Ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. coordinato con D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e ss.mm.ii., sono concordati i nuovi prezzi indicati al successivo Articolo 5, sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 20,17%.

### Articolo 5

#### ELENCO NUOVI PREZZI

**NP.01** (1.1.9.1.EPRS.2022\_1° Sem) Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m<sup>3</sup> cadauno, escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, incluso lo scariolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. all'esterno di edifici

Per ogni metro cubo

€. 132,14

(euro centotrentadue e centesimi quattordici);

**NP.02** (3.1.12.EPRS\_2022\_1°Sem) Fibre di polipropilene o poliestere addittivati, con Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle normative UNI EN 14889-2, con l'espressa indicazione del dosaggio minimo necessario al raggiungimento dei requisiti prestazionali indicati dalla UNI EN 14845-2 e misurati attraverso la prova di trazione per flessione secondo la UNI EN 14651, secondo le norme di capitolato, per il rinforzo diffuso di calcestruzzi o di spritz beton per rivestimento di opere d'arte, compresi gli oneri di miscelazione delle fibre nel getto ed i maggiori oneri di getto o spruzzatura del calcestruzzo. La quantità di fibre di polipropilene da impiegare per il rinforzo del conglomerato cementizio dovrà essere non inferiore a quello dichiarato sulla Marcatura CE ed in dosaggio maggiorato per il calcestruzzo fresco da proiettare. Il controllo del contenuto di fibre nell'impasto fresco e/o nel calcestruzzo indurito va eseguito secondo le indicazioni delle norme UNI EN 14488-7 oppure UNI EN 14721. Le fibre di polipropilene dovranno avere una lunghezza L non maggiore al 60 % del diametro dell'ugello della lancia di proiezione. Nel caso in cui le fibre sostituiscano l'armatura tradizionale, anche parzialmente, le resistenze residue a trazione per flessione del conglomerato cementizio fibrorinforzato dovranno rispettare le seguenti limitazioni:  $fR_{1k} / fLk = 0,4$ ;  $fR_{3k} / fR_{1k} = 0,5$ . Compreso e compensato nel prezzo la fornitura, la posa in opera e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Per ogni Chilogrammo

€. 15,80

(euro quindici e centesimi ottanta);

**NP.03** (13.3.2.1\_EPRS\_2022\_1°Sem) Fornitura e posa in opera di tubazioni in

polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, realizzate in conformità alla norma UNI EN 12201-2, e avranno: - Le Strisce Identificative di colore Blu oppure di colore totalmente di colore Blu per trasporto ACQUA POTABILE e saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Inoltre dovranno essere in possesso delle certificazioni di conformità alle norme UNI EN 12201-2 ed UNI EN 1622, rilasciate da organismi accreditati secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17065. - Le Strisce Identificative di colore Marrone oppure di colore totalmente Marrone per trasporto di ACQUE REFLUE e riporteranno la marcatura prevista dalle norme 12201 ed ISO 4427 rilasciate da organismi accreditati secondo UNI CEI EN ISO/ IEC 17065, Dovrà essere presente sulla tubazione la marcatura prevista dalle citate norme oltre la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio; Le tubazioni verranno prodotte in stabilimento con sistema di gestione con certificazione ISO 9001 (preferenziale anche ISO 14001 e ISO 45001. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche: il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 20 mm

Per ogni metro lineare

€. 4,73

(euro Quattro e centesimi settantatre);

**NP.04 (13.3.2.5\_EPRS\_2022\_1°Sem)** Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, realizzate in conformità alla norma UNI EN 12201-2, e avranno: - Le Strisce Identificative di colore Blu oppure di colore totalmente di colore Blu per trasporto ACQUA POTABILE e saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie

del D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Inoltre dovranno essere in possesso delle certificazioni di conformita' alle norme UNI EN 12201-2 ed UNI EN 1622, rilasciate da organismi accreditati secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17065. - Le Strisce Identificative di colore Marrone oppure di colore totalmente Marrone per trasporto di ACQUE REFLUE e riporteranno la marcatura prevista dalle norme 12201 ed ISO 4427 rilasciate da organismi accreditati secondo UNI CEI EN ISO/ IEC 17065, Dovrà essere presente sulla tubazione la marcatura prevista dalle citate norme oltre la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio; Le tubazioni verranno prodotte in stabilimento con sistema di gestione con certificazione ISO 9001 (preferenziale anche ISO 14001 e ISO 45001. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 50 mm

Per ogni metro lineare €. 10,27

(euro Dieci e centesimi ventisette);

**NP.05** (15.4.29.1\_EPRS\_2022\_1°Sem) Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0-150°C) e aria compreso il materiale di consumo per la posa a regola d'arte. Per valvola da 1/2" di diametro

Per ognuna €. 14,96

(euro Quattordici e centesimi novantasei);

**NP.06** (15.4.14.EPRS\_2022\_1°Sem) Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di

scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.

per diametro di 80 mm

Per ogni metro lineare €. 17,80

(euro Diciassette e centesimi ottanta);

**NP.07** (15.4.14.7\_EPRS\_2022\_1°Sem) Fornitura e collocazione di tubi in PVC

pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. Per diametro di

125 mm;

Per ogni metro lineare €. 21,09

(euro Ventuno e centesimi nove);

**NP.08** (13.8.1\_EPRS\_2022\_1°Sem) Formazione del letto di posa, rinfianco e

ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da cava. con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.

Per ogni metro cubo €. 25,34

(euro Venticinque e centesimi trentaquattro);

**NP.09** Rimessa a quota stradale di botole in ghisa di pozzetti di ispezione e caditoie con dimensioni della luce netta massima di cm. 90\*90 mediante;

- svellimento di botola e telaio con tutte le cautele occorrenti alla salvaguardia dei manufatti e delle rete di servizio;

- ispessimento e regolarizzazione del nuovo piano di posa del telaio mediante il solo impiego di malta premiscelata a presa rapida a ritiro compensato a base di fibre di acciaio inossidabile, cementi speciali da impastare con solo acqua;

- ripulitura completa del fondo del pozzetto da tutto il materiale di risulta dalla lavorazione, ivi compreso eventuale materiale di qualunque genere presente.

Sono compresi e compensati nel prezzo tutti gli oneri connessi alla perfetta esecuzione a regola d'arte ed alla perfetta complanarità del manufatto botola con la pavimentazione stradale esistente, le opere di salvaguardia e segnalazione per consentire la stagionatura della malta e garantire la perfetta tenuta del manufatto.

Per ognuno €. 159,52

(euro Centocinquantanove e centesimi cinquantadue);

**NP.10** (6.4.2.2.EPRS 2022 1° Sem) Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Classe C 250 (carico di rottura 250 kN);

Per ogni Chilogrammo €. 4,95

(euro quattro e centesimi novantacinque);

**NP.11** Solo posa in opera di pavimentazione in basole di calcare forte di Modica di larghezza pari a 30 cm. e lunghezza a correre non inferiore a 35 cm. di spessore 5 cm. con superficie a vista bocciardata a punta fine, in opera compreso lo strato di malta cementizia, i tagli a misura, lo sfrido, lo stoccaggio in cantiere,



la stuccatura dei giunti, la pulitura e quanto'altro occorrente per dare l'opera finita  
a perfetta regola d'arte

Per ogni metro quadrato €. 42,66

(euro quarantadue e centesimi sessantasei);

NP.12 (21.1.23.EPRS 2022 1° Sem) Rimozione di tubazioni di scarico, acqua,  
gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del  
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le  
eventuali opere di ripristino connesse.

Per ogni metro lineare €. 4,30

(euro quattro e centesimi trenta);

#### Articolo 6

Per l'esecuzione dei lavori verrà redatta una sola contabilità ed eseguito un solo  
collaudo;

l'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di  
sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della  
variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato  
Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti  
l'appalto dei lavori principali del succitato contratto.

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di suppletiva  
e di assestamento contabile, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi  
rimane invariato rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa,  
mentre lo sarà per l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e  
l'approvazione dello stesso.

#### Articolo 7

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

#### **Articolo 8**

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 12 del contratto d'appalto N. 16135 di Rep. del 25/10/2022.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il  
CIG: 92654993A8 CUP: J87H22001790001

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

#### **Articolo 9**

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.

#### **Articolo 10 - Certificazione antimafia**


Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

#### **Articolo 11 - Informativa trattamento dati**

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE

L'IMPRESA  
**AGOSTA COSTRUZIONI s.r.l.**  
Prov. le Modica - Noto, 48  
97010 MODICA (RG)  
Partita IVA: 01220430666



## SERVIZIO FINANZIARIO

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

| Impegno   | Data       | Importo    | Intervento/Capitolo | Esercizio |
|-----------|------------|------------|---------------------|-----------|
| 1543/2022 | 10-06-2022 | € 2.597,98 | 10370/08            | 2022      |
|           |            |            |                     |           |
|           |            |            |                     |           |

Modica, 21-05-2023

*er*

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 8 GIU. 2023 al 23 GIU. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione