



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE III Settore Tecnico

n. 3416 del 29 DIC. 2023

Oggetto: Progetto per il completamento della bretella di collegamento del campo sportivo “Pietro Scollo” in C.da Caitina e rotatoria ad intersezione con ex strada statale S.S.115 a Modica (RG) 2° Lotto funzionale – Realizzazione nuova bretella via di fuga campo sportivo “Pietro Scollo”. CIG: 9217250B50 – CUP: J81822002910004 - Ditta “Leone Marcello” P.Iva 00659080881 – **Impegno somme necessarie al finanziamento della Perizia di Variante e Suppletiva e di Assestamento in corso di redazione.**

PROPOSTA DETERMINAZIONE

Premesso:

che con parere n. 758 del 21/04/2022 è stato approvato il progetto per il completamento della bretella di collegamento del campo sportivo “Pietro Scollo” in C.da Caitina e rotatoria ad intersezione con ex strada statale 115 a Modica (RG) 2° Lotto funzionale – Realizzazione nuova bretella via di fuga campo sportivo “Pietro Scollo”, per l’importo complessivo di €. 193.422,41;

che l’opera risulta inserita nella proposta approvata con Delibera di Giunta n.129 del 21/04/2022;

che il progetto relativo ai lavori in oggetto è stato redatto in data 08/03/2022 per l’importo complessivo di €.193.422,41 così distinto:

A) LAVORI		€.	142.995,04
- Costi della sicurezza		€.	4.813,03
- TOTALE IMPORTO		€.	147.808,07
- Per oneri sicurezza inclusi nei lavori (2% sui lavori A)	€.	4.813,03	
- A detrarre (costi ed oneri della sicurezza)		€.	4.813,03
- Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso		€.	142.995,04
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMM.NE:			
- I.V.A. 22% sui lavori a base d’asta di €.142.995,04	€.	32.517,78	
- Spese tecniche 2% dei lavori (€.142.995,04)	€.	2.956,16	
- Imprevisti 5% sui lavori	€.	7.390,40	
- Contributo Autorità di Vigilanza	€.	250,00	
- Per Anticipazioni a fattura e oneri di conferim.	€.	2.500,00	
	SOMMANO	€.	45.614,34
		€.	45.614,34
IMPORTO DEL PROGETTO		€.	193.422,41

che con provvedimento n. 1652 del 29/04/2022 del Responsabile del X Settore, è stato proposto l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.51 comma 1, lettera a) della Legge 108/2021, al fine di individuare l'operatore economico cui affidare i lavori;

che con il medesimo provvedimento n.1652/2022 è stata impegnata la somma complessiva di €193.422,41 iva compresa, per l'esecuzione dei lavori in argomento;

che a seguito di gara d'appalto, giusto verbale del 11/05/2022 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'impresa "Leone Marcello", con sede in Modica - Via Toscano n.6, partita iva 00659080881, con il ribasso d'asta del 20,90%;

che con Determina n. 2036 del 30/05/2022 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa "Leone Marcello" e con il medesimo provvedimento l'aggiudicazione è divenuta efficace, a seguito di conclusione con esito positivo della procedura di verifica dei requisiti;

che con verbale del 20/10/2022 sono stati consegnati in via definitiva i lavori con il tempo utile per la loro esecuzione di gg.90 e l'impresa ha dato concreto inizio ai lavori in data 13/06/2022;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 14/09/2022 n.16125 di repertorio e registrato a Modica il 16/09/2022 al n. 2878 Serie 1T;

che durante il corso di esecuzione dei lavori sono emerse delle problematiche imprevedute ed imprevedibili, che determinano la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva e di assestamento ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c, in corso di redazione;

che le variazioni di maggior rilievo possono riassumersi in:

a) Maggiore Profondità di scavo

- la scarsa coesione dei materiali presenti sul fondo e la presenza di terreno argilloso emersi durante le operazioni di sbancamento hanno determinato la necessità di eseguire una maggiore profondità di scavo di circa ml 2.00 rispetto a quanto previsto in progetto, ciò al fine di raggiungere uno strato di fondo con maggiore coesione dei materiali;

b) Maggiore quantità di rilevato e muri di contenimento

- l'esecuzione dei maggiori scavi ha determinato la conseguente necessità di maggior rilevato per la formazione del nuovo corpo stradale e la realizzazione di muri di contenimento in cemento armato di altezza superiore a mt. 2.00, per i quali si è resa necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione del competente ufficio del Genio Civile;

c) Modifiche delle barriere di contenimento della sede stradale

- Al fine di garantire una maggiore sicurezza per la pubblica incolumità e degli utenti della strada si è reso necessario delimitare la carreggiata con muretti e sovrastante barriera in orso-gril anche per la salvaguardia delle aree sottostanti dei lotti confinanti;

che pertanto al fine di garantire la copertura finanziaria della redigenda Perizia di Variante si presume sufficiente la somma di € 140.000,00 somma per la quale si deve procedere all'impegno;

Vista la determina n. 2244 del 05/09/2023 di attribuzione di elevata qualificazione U.O.6;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso e considerato;

PROPONE

- 1) Di Dare Atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
- 2) Di impegnare la somma di €.140.000,00 al capitolo 11221/99 del Bilancio Comunale 2022/2024 – esercizio autorizzato 2023;
- 3) Di dare atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa ma la completano e la migliorano;
- 4) Di dare atto che trattasi di spesa necessaria, indispensabile e non frazionabile;
- 5) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
- 6) Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del vigente codice di comportamento approvato con delibera G.M. n.285/2023, che lo scrivente anche nella sua qualità di RUP è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.N.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012;
- 7) Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Responsabile U.O.6

RUP

Geom. Giorgio Scollo

Firmato digitalmente da:

SCOLLO GIORGIO

Firmato il 28/12/2023 17:41

Seriale Certificato: 2055967

Valido dal 05/01/2023 al 05/01/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Ing. Francesco Paolino

Vista la superiore proposta formulata dal Responsabile U.O.6, RUP dell'intervento Geom. Giorgio Scollo;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;

Vista la Determina n.1466 del 23/05/2023 per il conferimento di incarico di Dirigente del III Settore e contratto del 01/06/2023;

DETERMINA

- 1) Di impegnare la somma di €. 140.000,00 al capitolo 11221/99 del Bilancio Comunale 2022/2024 – esercizio autorizzato 2023;
- 2) Di dare atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa ma la completano e la migliorano;
- 3) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
- 4) Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del vigente codice di comportamento approvato con delibera G.M. n.285/2023, che lo scrivente e l'istruttore amministrativo sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.N.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012;
- 5) Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Tecnico Istruttore
(Geom. Giorgio Barone)

Firmato digitalmente da:

BARONE GIORGIO

Firmato il 28/12/2023 17:55

Seriale Certificato: 1848112

Valido dal 19/10/2022 al 19/10/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Il Dirigente del III Settore
(Ing. Francesco Paolino)

Firmato digitalmente da:

PAOLINO FRANCESCO

Firmato il 28/12/2023 18:17

Seriale Certificato: 338968

Valido dal 19/04/2021 al 19/04/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA




SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2508/23	20/12/23	€ 1.500,00	11221/PP	2023

Modica, 20/12/23
 Il Responsabile di Ragioneria


Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, 29/12/2023
 Il Responsabile di Ragioneria

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____
Il Responsabile di Ragioneria

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg. 15 dal 3 GEN, 2024 al 18 GEN, 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____
Il Responsabile della pubblicazione