



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
del III Settore Tecnico

n. 1230 del 29 MAG. 2024

n. 107 del 22.05.2024

OGGETTO: Agenda Urbana Ragusa Modica; Azione 6.7.1; Riqualificazione dell'area di accesso al palazzo dei Mercedari di Modica e al Sagrato del Santuario della Madonna delle Grazie: Approvazione II perizia di variante e suppletiva - CUP: J84H20002620002

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Premesso:

- che il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 è stato adottato dalla Giunta Regionale con la deliberazione n.267 del 10 novembre 2015 e che i Comuni di Ragusa e di Modica hanno sottoscritto, in data 08.07.2016, un Protocollo di Intesa finalizzato alla costituzione di un'Autorità Urbana per la predisposizione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile, SUS, prevista dal citato Programma Operativo FESR 2014-2020, affidando al Comune di Ragusa il ruolo di Comune delegato alle funzioni di Autorità Urbana;
- che nell'ambito del predetto protocollo, per l'Azione 6.7.1, con il parere n.38/2020 del 14.12.2020 è stato approvato in linea tecnica, ai sensi dell'art.5, comma 3, della legge regionale 12/07/2011 n.12 il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 650.000,00 di cui € 498.089,36 per lavori ed € 151.990,64 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che in data 29.09.2022 con rep. n. 16129 i lavori relativi alla "Riqualificazione del Sagrato della Madonna delle Grazie e dell'area prospiciente il Palazzo dei Mercedari" sono stati affidati all'ATI Alma Group srl - Acreide Consorzio stabile scarl con il ribasso del 13,65 %;
- che in data 28.10.2022 i lavori sono stati consegnati all'impresa;
- che con determina n. 182 del 31.01.2024 è stata approvata la I perizia di variante e suppletiva per un maggiore importo di € 53.313,77 rispetto all'importo del finanziamento;
- che in data 06.02.2024 con R.A.P. n. 2822 è stato stipulato l'atto di sottomissione con l'impresa esecutrice dei lavori;
- che in data 08/02/2024 sono stati ripresi i lavori, giusto verbale redatto in pari data;

- che in data 19.04.2024 con nota prot. n. 20725, l'Amministrazione comunale ha autorizzato la Direzione Lavori alla redazione della 2ª Perizia di variante in corso d'opera;
- che con nota prot. n° 22062 del 29/04/2024, la D.L. ha trasmesso la sopraindicata 2ª Perizia di Variante e suppletiva, con la previsione delle seguenti opere:
- che con Deliberazione n. 117 del 16.05.2024 la Giunta Comunale ha approvato la II perizia di variante e suppletiva per un maggiore importo di € 146.739,43 rispetto all'importo del finanziamento;
- che l'esecutore ha accettato di eseguire le lavorazioni in variante agli stessi patti e condizioni del contratto principale sottoscrivendo apposito schema di atto di sottomissione;
- che con Contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato dell'1 giugno 2023 è stata conferita al sottoscritto la nomina di Dirigente del III Settore;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. 48/91;

Visto l'O.R.E.L.;

Vista la L.R. 48/91;

Visto l'O.R.E.L.;

DETERMINA

1. Di prendere atto della necessità e opportunità della redazione della II perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori Riqualficazione dell'area di accesso al palazzo dei Mercedari di Modica e al Sagrato del Santuario della Madonna delle Grazie;
2. Di prendere atto che con parere n. 10/24 del 10.05..2024 la II perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di Riqualficazione dell'area di accesso al palazzo dei Mercedari di Modica e al Sagrato del Santuario della Madonna delle Grazie è stata approvata dal RUP;
3. Di approvare ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 la perizia di che trattasi;
4. Di approvare i nuovi prezzi concordati relativi ai suddetti lavori;
5. Di approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;
6. Di prendere atto che la perizia di variante e suppletiva dei lavori sopra citati ha una previsione di spesa pari ad ha una previsione di spesa pari ad € 850.053,20, importo maggiorato di € 146.739,43 rispetto all'importo del finanziamento del progetto originario;
7. Di dare atto che la maggiore spesa di € 146.739,43 trova copertura finanziaria al cap. 12590/99 del bilancio 2022/2024 annualità 2024 imp. 839/2024;
8. Di dare atto che per l'anno 2023 la somma di € 169.721,72 è stata reimputata all'impegno . 2446/23 acc, 3850;

9. Di demandare al Dirigente del II Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
10. Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 285/2020 che lo scrivente e l'istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 190/2012.

L'Istruttore Amministrativo

Giuseppina Giardina
G. Giardina

Il Dirigente

Ing. Francesco Paolino



ASOS 2018 21

ASOS 2018 18

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica, 29/05/24



Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 31 MAG, 2024 al 15 GIU, 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MODICA

V SETTORE

N. R.A.P.

**SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 2 AL CONTRATTO
REP. 16129 DEL 29 SETTEMBRE 2022 E AL CONTRATTO IN-
TEGRAZIVO REP. 16146 DEL 25 GENNAIO 2023, RELATIVO
AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI ACCES-
SO AL PALAZZO DEI MERCEDARI DI MODICA E AL SA-
GRATO DEL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLE GRA-
ZIE – AGENDA URBANA RAGUSA MODICA AZIONE 6.7.1 –
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014-2020.
CIG 89773866EF – CUP J84H20002620002.**

L'anno Duemilaventiquattro (2024) il giorno (.....) del mese di
..... in Modica, nel Palazzo di Città

TRA

- Ing. Francesco Paolino, Dirigente Settore Tecnico del Comune di Modica
(RG), nato a Scicli il 22 novembre 1956, il quale interviene in questo atto in
rappresentanza ed in nome dell'Amministrazione Comunale, codice fiscale
00175500883, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo
San Domenico, Piazza Principe di Napoli, 17;

E

- Sig. Antonio Leone, nato a Modica (RG) il 28 gennaio 1973, (codice fiscale
LNENTN73A28F258M) nella qualità di procuratore dell'Impresa "Alma
Group S.r.l." con sede a Modica (RG) in Via Giulio Romano n. 3, Partita

I.V.A. n. 01683540882, giusta procura speciale Rep. n. 2718 del 09 agosto 2022, Notaio Dott. D'Angelo Guglielmo, allegata al contratto Rep. n. 16129 del 29 settembre 2022.

Premesso che:

- con contratto Rep. n. 16129 del 29 settembre 2022, registrato a Modica (RG) il 05 ottobre 2022 al n. 3096 Serie 1T, l'A.T.I. "Alma Group S.r.l. & Acreide Consorzio Stabile S.r.c.a.l." ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di € 431.390,65 al netto del ribasso d'asta del 13,65%, di cui € 421.430,46 per lavori ed € 9.960,19 quali oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso;

- con nota prot. n. 46633 del 27 settembre 2022, l'Impresa Alma Group S.r.l. ha comunicato l'intenzione da parte della mandante Acreide Consorzio Stabile S.c.a.r.l. di sciogliersi da ogni vincolo negoziale nei confronti della Stazione Appaltante;

- preso atto che all'art. 5 dell'atto di Associazione Temporanea di Imprese, nel caso in cui una delle imprese mandanti non ottemperi agli obblighi contrattuali per qualsiasi motivo, l'impresa capogruppo è tenuta all'esecuzione delle opere;

- a far data del 25/01/2023, l'appaltatore era in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai lavori da eseguire, essendo dotata delle qualificazioni nelle categorie e nelle classifiche richieste ed ha comunicato di voler realizzare in proprio i lavori di cui al contratto Rep. n. 16129;

- in data 25 gennaio 2023 è stato stipulato con l'Impresa Alma Group S.r.l. un contratto integrativo Rep. n. 16146, registrato a Modica (RG) in data 30 gennaio 2023 al n. 287 serie 1T;

- i lavori sono stati consegnati con verbale in data 28/10/2022;
- con verbale in data 04/11/2022 i lavori sono stati sospesi;
- con verbale in data 13/02/2023 i lavori sono ripresi in forma parziale;
- con verbale in data 22/06/2023 i lavori sono ripresi in forma definitiva;
- con verbale in data 25/07/2023 i lavori sono stati nuovamente sospesi in forma parziale;
- con verbale in data 11/10/2023 i lavori sono stati sospesi;
- con verbale in data 08/02/2024 i lavori sono stati ripresi;
- durante l'esecuzione dei lavori, si è reso indispensabile dover apportare alcune modifiche al progetto approvato, ed è stato necessario prevedere la esecuzione di nuove e diverse lavorazioni con la conseguente previsione di n. 7 nuovi prezzi, rispetto a quelli originariamente previsti in contratto, concordati tra la Direzione dei Lavori e l'Impresa giusto Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 del 04/09/2023, da NP.01 a NP.07;
- durante l'esecuzione dei lavori, si è ritenuto necessario dover apportare modifiche al Progetto approvato, ed è stato necessario prevedere la esecuzione di nuove e diverse lavorazioni di quelle previste con il conseguente inserimento di n. 18 nuovi prezzi rispetto a quelli originariamente previsti in contratto e nel Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1;
- con nota prot. n. 54159 del 03/11/2023, il Responsabile del Procedimento invitava la Direzione dei Lavori a redigere una Perizia di Variante e Suppletiva ai fini del miglioramento del transito dei veicoli e la eventuale sosta nell'area di fronte il Palazzo dei Mercedari;
- con nota prot. n. 59833 del 04/12/2023 il Direttore dei Lavori, arch. Salvatore Tringali, ha depositato la Prima Perizia di Variante e Suppletiva per un im-

porto complessivo dei lavori di €. 524.361,44 al netto del ribasso d'asta del 13,65% di cui €. 512.254,69 per lavori ed €. 12.106,75 per oneri di sicurezza non assoggettati al ribasso;

- la predetta Perizia prevede, tra l'altro, la approvazione di ulteriori n. 18 nuovi prezzi da NP.08 a NP.25, in aggiunta a quelli inseriti nel verbale di concordamento Nuovi Prezzi n. 1. Tutti i nuovi prezzi sono stati desunti in parte dal Prezzario Regionale 2019 ed in parte ricavati da apposite analisi utilizzando prezzi elementari, di mano d'opera, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta;

- con parere n. 624 del 24/01/2024, previa acquisizione dei pareri necessari di competenza di altri Enti, la Prima Perizia di Variante e Suppletiva è stata approvata dal Responsabile del Procedimento in linea tecnica;

- con Determina del Dirigente Settore Tecnico n. 182 del 31/01/2024, è stata approvata in linea amministrativa e nel contempo sono stati approvati n. 18 nuovi prezzi, da NP. 08 a NP.25;

- come previsto dalla suddetta Prima Perizia di Variante e Suppletiva, l'impresa, per il maggiore importo dei lavori, per le quantità variate e per i nuovi prezzi, ha sottoscritto regolare Atto di Sottomissione n. 2822 R.A.P. del 06/02/2024, registrato a Noto (SR) presso l'Agenzia delle Entrate in data 13/02/2024, Serie 3^a n. 69;

- durante l'esecuzione dei lavori, si è reso necessario dover apportare modifiche alla Prima Perizia di Variante e Suppletiva approvata, ed è stato necessario prevedere la esecuzione di nuove e diverse lavorazioni di quelle previste in contratto e nell'Atto di Sottomissione n. 1, con il conseguente inserimento di n. 11 nuovi prezzi (da NP.26 a NP.36);

- con nota prot. n. 20725 del 19/04/2024, il Responsabile del Procedimento invitava la Direzione dei Lavori a redigere una Seconda Perizia di Variante e Suppletiva ai fini di rendere compiuta l'opera in ogni sua parte;

- con nota prot. n. del .../.../..... il Direttore dei Lavori, arch. Salvatore Tringali, ha depositato la Seconda Perizia di Variante e Suppletiva per un importo complessivo dei lavori di €. 648.477,07 al netto del ribasso d'asta del 13,65% di cui €. 635.507,53 per lavori ed €. 12.969,54 per oneri di sicurezza non assoggettati al ribasso;

- la predetta Perizia prevede, tra l'altro, la approvazione di ulteriori n. 11 nuovi prezzi da NP.26 a NP.36, in aggiunta a quelli inseriti nell'Atto di Sottomissione n. 1. Tutti i nuovi prezzi sono stati desunti in parte dal Prezzario Regionale 2019 ed in parte ricavati da apposite analisi utilizzando prezzi elementari, di mano d'opera, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta;

- con parere n. del .../.../....., previa acquisizione dei pareri necessari di competenza di altri Enti, la Seconda Perizia di Variante e Suppletiva è stata approvata dal Responsabile del Procedimento in linea tecnica;

- con Determina del Dirigente Settore Tecnico n. del .../.../....., è stata approvata in linea amministrativa e nel contempo sono stati approvati n. 11 nuovi prezzi, da NP. 26 a NP.36, che di seguito verranno elencati.

TUTTO CIÒ PREMESSO

con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

Il Sig. Antonio Leone, nella qualità di procuratore dell'Impresa "Alma Group S.r.l.", presa visione della presente Seconda Perizia di Variante e Suppletiva

senza eccezione alcuna, dichiara di eseguire, tutti i lavori alle stesse condizioni contenute nel contratto indicato in premessa, agli stessi prezzi unitari in esso allegati, ai prezzi già concordati (da NP.01 a NP.07) con il verbale di concordamento prezzi n. 1, ai prezzi (da NP.08 a NP.25) approvati con la Prima Perizia di Variante e Suppletiva ed inseriti nel relativo Atto di Sottomissione n. 2822 R.A.P. del 06/02/2024, ed agli ulteriori n. 11 nuovi prezzi da NP.26 a NP.36, che si approvano con il presente atto.

ART. 2

L'importo complessivo dei lavori, previsto nella presente Seconda Perizia di Variante e Suppletiva, è di €. 561.730,29 (cinquecentosessantunomilasettecentotrenta/29) per lavori al netto del ribasso d'asta del 13,65% di cui €. 548.760,75 per lavori e €. 12.969,54 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso.

ART. 3

L'importo del presente schema di atto di sottomissione risulta pari a €. 37.368,85 (trentasettemilatrecentosessantotto/85) come appresso specificato:

- Importo complessivo netto lavori della presente Variante €. 561.730,29
 - A dedurre importo netto dei lavori della Prima Perizia di Variante e Suppletiva già approvata €. 524.361,44
- Lavori da eseguire in piu: €. 37.368,85

L'importo dei lavori è in aumento ed il presente schema in atto è soggetto a registrazione fiscale.

ART. 4

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente Prima Perizia di Variante e Suppletiva, il tempo utile per dare ultimati i lavori viene aumentato

di giorni (.....), oltre ai giorni 100 (cento) previsti dall'art. 12.2 del Capitolato Speciale di Appalto e nel Contratto di Appalto, e agli ulteriori 22 (ventidue) concessi nel Primo Atto di Sottomissione.

ART. 5

Sulla scorta delle nuove lavorazioni contenute nella Seconda Perizia di Variante e Suppletiva vengono concordati e approvati i seguenti nuovi prezzi, dei quali in parte desunti dal Prezzario della Regione Siciliana per i Lavori Pubblici anno 2019 ed in parte scaturiti da approfondite analisi, da assoggettare al ribasso d'asta del 13,65%, relativamente alla quota depurata degli oneri previsti per la sicurezza, non soggetta a ribasso.

ELENCO NUOVI PREZZI

NP.26 (Riferimento prezzario regionale 2019 - voce 01.01.07.004)

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il palleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggotamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove

di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonchè gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 20 N/mm² e fino a 40 N/mm² ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza

Per ogni mc Euro 51,65 (cinquantuno/84)

NP.27 (Riferimento prezziario regionale 2019 - voce 06.04.13.004)

Fornitura e posa in opera (scavo e rinfianco in conglomerato cementizio escluso) di canaletta prefabbricata di raccolta e drenaggio acque meteoriche di superficie predisposte per il fissaggio senza bulloni delle griglie, realizzata in calcestruzzo con resine sintetiche, materiale a norma UNI 1433:2008 e rispondente alla medesima circa i requisiti di progettazione, prova e produzione, resistente a gelo, sali, acidi, oli e idrocarburi. La sezione interna della canaletta dovrà essere a "V" o "U" al fine di massimizzarne la portata smaltibile e, parimenti, la superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia, coefficiente di Gauckler-Strickler minimo $K = 95 \text{ m}^{1/3}/\text{s}$, di modo da

consentire il massimo scorrimento dell'acqua per evitare ristagni di sostanze putrescibili, fango e inerti. Le estremità del canale dovranno essere dotate di appositi innesti maschio-femmina e giunto di sicurezza da riempire in sede di posa con apposito sigillante. Il canale dovrà essere inoltre priva di punti di collegamento con l'esterno e dotato di un telaio metallico di protezione dal traffico dei bordi del canale e della superficie di contatto con la griglia secondo materiali UNI 1433:2008. A seconda della classe di carico, Gruppo 3/C 250 kN e Gruppo 4/D 400 kN, spessore del telaio in corrispondenza del bordo esposto al traffico e della superficie di contatto dovranno essere rispettivamente 2x1 mm e 4x2 mm. Le griglie e/o coperture devono esse e fissate all'interno del corpo della canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del gruppo 3 e 4 di cui sopra, equipaggiate con un sistema di fissaggio con chiusura rapida, agevole e veloce, senza ostacoli sotto la griglia che possano impedire l'evacuazione dell'acqua nella canaletta. Il telaio metallico deve essere dotato di incastro annegato nel bordo del canale tale da rendere il sistema "canale+telaio" compatto e monolitico. È compreso nel prezzo: fornitura e posa in opera di telaio e griglie di copertura in ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo la norma EN 1563-2004 munite di predisposizioni per un sistema di fissaggio senza bulloni rapido e sicuro al corpo del canale sottostante, di classe di carico C 250 o D 400 secondo la norma UNI EN 1433:2008. Le griglie dovranno essere munite di tutte le marcature previste dalla norma UNI EN 1433:2008 e del marchio CE. canaletta larghezza 290-310 H 95-460mm

Per ogni m Euro 610,36 (seicentodieci/36)

NP.28 (Riferimento prezzario regionale 2019 - voce 07.01.02)

Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Per ogni kg Euro 3,12 (tre/12)

NP.29 (Riferimento prezzario regionale 2019 - voce 14.03.17.002)

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23.

Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. Cavo FG16(o)R16 sez. 1x2,5mm²

Per ogni m Euro 2,31 (due/31)

NP.30 (Riferimento prezzario regionale 2019 - voce 14.03.17.004)

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23.

Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. Cavo FG16(o)R16 sez.

1x6mm²

Per ogni m Euro 3,16 (tre/16)

NP.31 (Riferimento prezzario regionale 2019 - voce 18.02.02.007)

Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato a parte di palo tronco conico a stelo dritto, ricavato mediante procedimento di laminazione a caldo, da tubo in acciaio S275JR UNI EN 10025 saldati, E.R.W. UNI 7091/92; il processo di laminazione a caldo deve essere del tipo automatico a controllo elettronico ad una temperatura di circa 700° C, con saldatura longitudinale interna di IIa classe (DM 17/01/2018) a completa penetrazione, senza saldature esterne, compreso protezione del palo contro la corrosione mediante zincatura a caldo rispondente alle prove di cui alla norma CEI 7.6; in opera compresi foratura asola per passaggio cavi, asola per morsetteria, morsettieria in classe II o I a scelta della D.L., applicazione di sigillatura, guaina termorestringente per la protezione anticorrosiva del palo nella zona di incastro nella fondazione per un'altezza non inferiore a 45 cm di cui 20 cm fuori terra, dado di messa a terra ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. h = altezza totale Sm = spessore minimo del palo in mm d = diametro in sommità in mm D = diametro alla base in mm D = 139,7 mm; d = 65 mm; Sm = 3,8 mm; h = 9,80 m

Cadauno Euro 737,43 (settecentotrentasette/43)

NP.32 (Riferimento Analisi)

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante proiettore orientabile da incasso a terra per esterni, tipo SP.JEP. della Perseo, grado di protezione IP67, delle dimensioni indicative diametro 230 e altezza 275 mm, realizzato in acciaio inox con finitura color acciaio e vetro trasparente resistente per passaggio

veicolare, completo d corpo esterno da interrare in materiale plastico altamente resistente, di doppio pressacavo e di lampada a LED da 21W, ottica 9° 2200 K, compreso i collegamenti elettrici ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

Cadauno Euro 542,70 (cinquecentoquarantadue/70)

NP.33 (Riferimento Analisi)

Esecuzione di foro su muratura esistente per alloggio piantone in ferro e per una profondità di cm 30, eseguita mediante l'impiego di carotatrice a tazza diamantata del diametro di mm 60, compreso il riempimento del foro con malta tixotropica fibrorinforzata antiritiro per la posa del piantone ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Cadauno Euro 30,80 (trenta/80)

NP.34 (Riferimento Analisi)

Fornitura e posa in opera di palo in ghisa a norma UNI EN 1561 e struttura in acciaio zincato a caldo a norma UNI EN ISO 1461, entrambi verniciati, diametro di base 350 mm, predisposto per attacco di diffusori o lanterne, in opera su basamento in calcestruzzo mediante bloccaggio con sabbia e sigillatura in cemento, incluso il collegamento elettrico alla cassetta di derivazione, esclusi il blocco di fondazione e i diffusori e lanterne: altezza 5,50 m con attacco testa palo, compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Cadauno Euro 1.087,00 (milleottantasette/00)

NP.35 (Riferimento Analisi)

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a LED di forma a lanterna qua-

drangolare in stile, con attacco idoneo per installazione su palo, con corpo in alluminio nero e diffusore in metacriato trasparente, completa di riflettore, per lampada a LED 40 W luce da 2200 a 3000 K, installata a tenuta: altezza 800 mm, lato 400 mm, compreso i collegamenti elettrici ed ogni altro onere e magistero occorrente

Cadauno Euro 1.048,50 (millequarantotto/50)

NP.36 (Riferimento Analisi)

Fornitura e posa in opera a palo di proiettore per esterni con corpo in alluminio pressofuso verniciato, tipo MX PRO 1 della AEC, grado di protezione IP 66/67, a LED da 132 W 2200 K, flusso apparecchio 14680 lm, flusso nominale 16934 lm, completo di staffa per il collegamento a palo e di pressacavo, compreso i collegamenti elettrici e ogni altro onere e fornitura per rendere il lavoro finito a perfetta opera d'arte

Cadauno Euro 816,30 (ottocento/30)

ART. 6

I nuovi prezzi saranno diminuiti di una percentuale pari al 13,65% corrispondente al ribasso d'asta offerto dall'Impresa.

L'impresa "Alma Group S.r.l." esecutrice dei lavori si impegna a non sollevare eccezione né di avanzare alcuna pretesa né riserva per nessun titolo o motivo in dipendenza a quanto stabilito dal presente Atto di Sottomissione.

Tutti i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno intestati "Alma Group S.r.l." ed effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente con codice IBAN: IT 87 X 03069 84482 100000004905. La persona delegata a operare sul predetto conto è il Sig. Leone Antonio, sopra generalizzato.

L'appaltatore assume incondizionatamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136, con particolare riferimento all'art. 3, commi 7 e 9/bis, a all'art. 3, comma 5, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transizione posta in essere dal Comune e dall'Appaltatore il codice identificativo gara (CIG) 89773866EF, attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ed il codice univoco di progetto (CUP) J84H20002620002 assegnato dal CIPE.

Ai sensi della normativa, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il predetto Codice Identificativo Gara ed il CUP.

Il Codice Ufficio destinato alle fatture è il seguente: KANWGW.

Tutte le spese inerenti e susseguenti il presente atto di sottomissione sono a carico dell'impresa, che dichiara di accettarle.

Ai fini fiscali si precisa che i lavori di cui alla Seconda Perizia di Variante e Suppletiva sono soggetti al pagamento dell'IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo le intervenute approvazioni di legge.

IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO

Ing. Francesco Paolino

PER L'IMPRESA

Sig. Antonio Leone