



# Città di Modica

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del III Settore Tecnico U.O.C. 4

n. 577 del - 4 APR. 2025

n. 55 del 11.03.2025

**OGGETTO:** Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2014-2020; Agenda Urbana Ragusa Modica; Azione 4.1.1; D.D.G. n.116 del 18 febbraio 2021 del Dirigente Generale del Dip.to Regionale dell'Energia dell'Ass.to reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Interventi di efficientamento energetico dell'edificio scolastico "Giovanni Falcone" dell'Istituto comprensivo "R Poidomani" - Approvazione perizia di variante, assestamento contabile e adeguamento prezzi in applicazione dell'art.26 del D. L. n°50 del 17 maggio 2022 convertito nella legge n°91 del 15/07/2022

CUP: J82B18000180006 - CIG: 8940676F39

### Proposta determinazione

Premesso:

- che è stato notificato all'Ente il D.R.S. n. 1259 del 28.09.2021 di concessione del finanziamento del PO FESR 2014/2020 – Asse Prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita – Obiettivo Tematico OT4 – Azione 4.1.1 – Agende Urbane Regionali – Comune di Modica – Titolo progetto: studio di fattibilità tecnico – economica di azioni degli interventi di efficientamento energetico, in coerenza con le previsioni dell'azione 4.1.1 del Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2014-2020, edificio scolastico R. Poidomani plesso Falcone per l'importo di € 560.000,00;
- che il costo complessivo dei lavori in progetto è di € 560.000,00, di cui € 438.275,06 per lavori ed € 121.724,94, per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che il progetto è stato approvato con determinazione n. 3448 del 11.10.2022;
- che con contratto Rep. n. 16113 del 12.07.2022 i predetti lavori sono stati affidati all'ATI Leone Antonino e figli di Leone Vincenzo e C. sas – Cora Banche spa con sede Modica (RG) via Nazionale Modica Ispica n.106;
- che in data 14.11.2022 i lavori sono stati consegnati;
- che con verbale del 21.08.2023 la D.L. ha attestato la regolare ultimazione dei lavori in data 14.07.2023;
- che con D.R.S. di “liquidazione ed erogazione 1°SAL” n°1856 del 08/11/2023, il dirigente

del Servizio 4 – “Programmazione e gestione degli interventi finanziati” del “Dipartimento Regionale dell’Energia” -Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità-della Regione Siciliana, ha rimodulato d’ufficio il quadro economico riducendo l’importo totale del progetto da € 560.000,00 ad € 558.246,89;

- che con determina n°651 del 25/03/2024 il quadro economico rimodulato è stato approvato;
- che in ottemperanza a quanto previsto dell’art.26 del D. L. n°50 del 17 maggio 2022 convertito nella legge n°91 del 15/07/2022 e ss.mm.ii. e dalla circolare prot. n. 77365 del 25.05.2022 dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Tecnico – regione Siciliana, che hanno introdotto un meccanismo di adeguamento prezzi basato sull’aggiornamento dei prezzi all’epoca in vigore, che per i lavori appaltati sulla base di offerte con termine finale di presentazione del 31/12/2021 ed eseguiti o contabilizzati dalla D.L. dal 01/01/2022 e fino al 31/12/2024 (termine prorogato dalla legge di bilancio 2024) i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei suddetti prezzi aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90% e considerando che il progetto in questione rientra nei termini sopra specificati, si è ritenuto di dover redigere una perizia per l’asestamento contabile e per l’adeguamento prezzi in applicazione del suddetto articolo 26;
- che inoltre sono state effettuate alcune modifiche migliorative ai lavori in progetto, che non hanno comportato incrementi degli importi previsti (rispetto ai prezzi contrattuali) ma che hanno determinato la necessità di concordamento di 2 nuovi prezzi.
- che per quanto sopra la D.L. ha provveduto a redigere una perizia di variante, di assestamento contabile e adeguamento prezzi in applicazione dell’art. 26 del D. L. n°50/22 che è stata trasmessa con pec prot.62321 del 18/12/2023 ed a seguito di modifiche ed integrazioni di alcuni elaborati della stessa richieste dal RUP, con pec del 18/06/2024 e con pec prot. 2522 del 16/01/2025.
- che il RUP ha ritenuto che la perizia è giustificata dall’art. 106 comma 1 lettera c del D.lgs n. 50/2016, in quanto rispetta, entrambe le seguenti condizioni:
  - 1) Circostanze impreviste e imprevedibili, compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
  - 2) Non è alterata la natura generale del contratto;
- che il nuovo quadro economico di perizia con adeguamento prezzi, confrontato con quello del progetto originario e con quello di perizia a prezzi contrattuali risulta essere quello di seguito riportato:

	Prog. originario rimodulato come DRS n° 1856 08/11/23	Perizia con prezzi da contratto	Perizia con adeguamento prezzi
A1) Importo lavori a misura al netto sic (a Base d’asta):	€ 429.309,90	€ 425.052,17	€ 540.774,35
A2) sicurezza speciale non soggetta a ribasso:	€ 8.965,16	€ 12.100,06	€ 15.318,07
<b>A3) Importo lavori (compreso sicurezza)</b>	<b>€ 438.275,06</b>	<b>€ 437.152,06</b>	<b>€ 556.092,42</b>
A4) A detrarre ribasso d’asta del 25,942% di A1)	-€ 111.371,57	-€ 110.267,03	-€ 140.287,68
<b>A5) Importo lavori al netto del ribasso (compreso sicurezza)</b>	<b>€ 326.903,49</b>	<b>€ 326.885,20</b>	<b>€ 415.804,74</b>

A6) Maggiore importo in perizia al netto del ribasso			€ 88.919,54
A7) Importo riconoscibile 90% di A6) (da recuperare dai risparmi da ribasso e 50% imprevisti) art.26 D.L. 50/2022)			€ 80.027,59
A8) Importo totale lavori perizia al netto del ribasso A5) prezzi contratto + A7)			€ 406.912,79
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:</b>			
0) iva 10% sui lavori A)	€ 32.690,35	€ 32.688,52	€ 40.691,28
1) spese diverse:			
1.1 accantonamento lavori imprevisti (0,21%)	€ 931,12		
1.2 accantonamento per eventuali lavori in economia	€ 876,55		
1.3 iva 22% su 1.1 e 1.2	€ 397,69		
2) oneri di conferimento a discarica:			
2.1 oneri per rifiuti prodotti da lavori	€ 6.000,00	€ 5.963,50	€ 5.963,50
2.2 iva 22% su 2.1	€ 1.320,00	€ 1.311,97	€ 1.311,97
3) spese tecniche:			
3.1 fondo incentivante			
3.1.1 incentivi per funzioni tecniche -rup (2%)	€ 7.012,40	€ 7.012,40	€ 7.012,40
3.2 esecuzione lavori compreso spese ed oneri (25%) al netto del ribasso (7,54%)			
3.2.1 direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	€ 19.641,57	€ 16.898,31	€ 16.898,31
3.2.2 liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/10)	€ 1.755,93	€ 1.584,22	€ 1.584,22
3.2.3 controllo aggiornamento elaborati di progetto	€ 1.170,62	€ 1.056,15	€ 1.056,15
3.2.4 contabilità dei lavori a misura	€ 3.162,05	€ 2.872,08	€ 2.872,08
3.2.5 coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 14.632,77	€ 13.201,81	€ 13.201,81
3.3 verifiche e collaudi (somma 3.3.1+3.3.2)			
3.3.1 collaudo tecnico amministrativo	€ 4.682,49	€ 4.682,49	€ 4.682,49
3.3.2 attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs 311/2006)	€ 1.755,93	€ 1.755,93	€ 1.755,93
3.4 oneri previdenziali 4% su 3.2 e 3.3	€ 1.872,05	€ 1.682,04	€ 1.682,04
3.5 iva 22% su 3.2, 3.3 e 3.4	€ 10.708,15	€ 9.621,27	€ 9.621,27
4) altre somme:			
4.1 tassa autorità di vigilanza ll.pp.	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
5) Risparmi			
5.1 Risparmio per minori lavori		€ 18,29	€ 18,29
5.2 Risparmio IVA minori lavori		€ 1,83	€ 1,83
5.3 Risparmio da ribasso d'asta	€ 111.371,57	€ 111.371,57	€ 31.343,98
5.4 Risparmio IVA da ribasso	€ 11.137,16	€ 11.137,16	€ 3.134,40
5.5 Risparmio lavori imprevisti (voce 1.1)		€ 931,12	€ 931,12
5.6 Risparmio lavori in economia (voce 1.2)		€ 876,55	€ 876,55
5.7 Risparmio IVA su 1.1 e 1.2 (voce 1.3)		€ 397,69	€ 397,69
5.8 Risparmio oneri discarica IVA compresa		€ 44,52	€ 44,52
5.9 Risparmio Spese tecniche IVA e oneri previd. compresi		€ 6.027,27	€ 6.027,27
<b>SOMMANO LE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 231.343,40</b>	<b>€ 231.361,69</b>	<b>€ 151.334,10</b>
<b>TOTALE PROGETTO rimodulato da DRS 1856 del 08/11/2023</b>	<b>€ 558.246,89</b>	<b>€ 558.246,89</b>	<b>€ 558.246,89</b>
<b>Risparmio da ricalcolo incentivo funzioni tecniche D.R.S. n°1856 del 08/11/2023</b>	<b>€ 1.753,10</b>	<b>€ 1.753,10</b>	<b>€ 1.753,10</b>
<b>Totale progetto originario (arr.to)</b>	<b>€ 560.000,00</b>	<b>€ 560.000,00</b>	<b>€ 560.000,00</b>

- che in definitiva viene a determinarsi una maggiore spesa per lavori al netto del ribasso di €80.009,30 rispetto all'importo contrattuale originario, tutti dovuti al riconoscimento dei "ristori" pari ad € 80.027,59 a cui si è provveduto usufruendo esclusivamente delle somme derivanti dal ribasso d'asta, così come previsto dai sopracitati articolo 26 e dalla circolare prot. 77365 del 25/05/2022 dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Tecnico – Regione Siciliana;

- Dato atto che con Delibera di C.C. n. 1 del 30.01.2025, esecutiva ai sensi di legge è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Ente;

Visto l' art. 250 del TUEL;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la L.R. 48/91;

Visto l'O.R.E.L.;

Propone

- 1) Di prendere atto della necessità e opportunità della redazione della perizia di variante, di assestamento contabile ed adeguamento prezzi in applicazione dell'art. 26 del D. L. 50 del 17 maggio 2022 relativa ai - Lavori di efficientamento energetico dell'edificio scolastico "Giovanni Falcone" dell'Istituto comprensivo "R Poidomani";
- 2) Di prendere atto che con parere n. 1/25 del 30.01.2025 la perizia di variante e assestamento contabile relativa ai Lavori di efficientamento energetico dell'edificio scolastico "Giovanni Falcone" dell'Istituto comprensivo "R Poidomani" è stata approvata dal RUP;
- 3) Di approvare ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17.05.2022, la perizia di che trattasi;
- 4) Di approvare i nuovi prezzi concordati relativi ai suddetti lavori;
- 5) Di approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;
- 6) Di prendere atto che la perizia di variante, di assestamento contabile ed adeguamento prezzi dei lavori sopra citati dell'importo complessivo di € 558.246,89 di cui € 406.912,79 per lavori al netto del ribasso compresi dei costi della sicurezza ed € 151.334,10 per somme a disposizione, ha una maggiore spesa per lavori al netto del ribasso di € 80.009,30 rispetto all'importo contrattuale originario, tutti dovuti al riconoscimento dei ristori pari ad € 80.027,59 a cui si è provveduto usufruendo esclusivamente dalle somme derivanti dal ribasso d'asta, così come previsto dall'art. 26 del D.L. n. 50 del 17.05.2022 e dalla circolare prot. n. 77365 del 25.05.2022 dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Tecnico – regione Siciliana;
- 7) Di dare atto che le somme occorrenti per l'esecuzione dei predetti lavori per l'anno 2021 sono state impegnate per € 395.696,00 al Cap. 8100/77 impegno 3598/21 acc. 4501 /21 cap. 19/99 giusta determinazione n. 4288 del 31.12.2021;
- 8) Di dare atto altresì che per l'anno 2022 le somme occorrenti alla realizzazione dei predetti lavori è stata impegnata per € 164.304,00 con determinazione n. 4017 del 06.12.2022 imp. 2912/22 cap. 8100/77 acc. n. 4769/22 cap. 19/99;
- 9) Di dare atto che sono già state liquidate alle imprese esecutrici, le somme complessive di € 404.878,21 al netto dell'IVA;
- 10) Di demandare al Dirigente del II Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
- 11) Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 285/2020 che lo scrivente e l'istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 190/2012.

12) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente;

Il RUP  
(geom. Giorgio Scivoletto)

 Firmato digitalmente da:  
SCIVOLETTO GIORGIO  
Firmato il 18/03/2025 15:59  
Seriale Certificato: 1847698  
Valido dal 19/10/2022 al 19/10/2025  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

#### IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Vista la superiore proposta di determinazione formulata dal RUP geom. Giorgio Scivoletto;

- che con Contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato dell'1 giugno 2023 è stata conferita al sottoscritto la nomina di Dirigente del III Settore;

**Visto** il D.Lgs. n. 50/2016;

**Vista** la L.R. 48/91;

**Visto** l'O.R.E.L.;

#### DETERMINA

- 1) Di prendere atto della necessità e opportunità della redazione della perizia di variante, di assestamento contabile ed adeguamento prezzi in applicazione dell'art. 26 del D. L. 50 del 17 maggio 2022 relativa ai - Lavori di efficientamento energetico dell'edificio scolastico "Giovanni Falcone" dell'Istituto comprensivo "R Poidomani";
- 2) Di prendere atto che con parere n. 1/25 del 30.01.2025 la perizia di variante e assestamento contabile relativa ai Lavori di efficientamento energetico dell'edificio scolastico "Giovanni Falcone" dell'Istituto comprensivo "R Poidomani" è stata approvata dal RUP;
- 3) Di approvare ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17.05.2022, la perizia di che trattasi;
- 4) Di approvare i nuovi prezzi concordati relativi ai suddetti lavori;
- 5) Di approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;
- 6) Di prendere atto che la perizia di variante, di assestamento contabile ed adeguamento prezzi dei lavori sopra citati dell'importo complessivo di € 558.246,89 di cui € 406.912,79 per lavori al netto del ribasso compresi dei costi della sicurezza ed € 151.334,10 per somme a disposizione, ha una maggiore spesa per lavori al netto del ribasso di € 80.009,30 rispetto all'importo contrattuale originario, tutti dovuti al riconoscimento dei ristori pari ad € 80.027,59 a cui si è provveduto usufruendo esclusivamente dalle somme derivanti dal ribasso d'asta, così come previsto dall'art. 26 del D.L. n. 50 del 17.05.2022 e dalla circolare prot. n. 77365 del 25.05.2022 dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Tecnico – regione Siciliana;

- 7) Di dare atto che le somme occorrenti per l'esecuzione dei predetti lavori per l'anno 2021 sono state impegnate per € 395.696,00 al Cap. 8100/77 impegno 3598/21 acc. 4501 /21 cap. 19/99 giusta determinazione n. 4288 del 31.12.2021;
- 8) Di dare atto altresì che per l'anno 2022 le somme occorrenti alla realizzazione dei predetti lavori è stata impegnata per € 164.304,00 con determinazione n. 4017 del 06.12.2022 imp. 2912/22 cap. 8100/77 acc. n. 4769/22 cap. 19/99;
- 9) Di dare atto che sono già state liquidate alle imprese esecutrici, le somme complessive di € 404.878,21 al netto dell'IVA;
- 10) Di demandare al Dirigente del II Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
- 11) Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 285/2020 che lo scrivente e l'istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 190/2012.
- 12) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente;

L'istruttore Amministrativo  
Giuseppina Giardina

*G. Giardina*

Il Dirigente

Ing. Francesco Paolino

*F. Paolino*



# Città di Modica

[www.comune.modica.gov.it](http://www.comune.modica.gov.it)

**LAVORI: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO**

**DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. R. Poidomani Plesso "GIOVANNI FALCONE"**

**Via Resistenza Partigiana n.ri 163-165 - Modica "PO FESR 2014/2020 -Asse prioritario**

**4 "Energia sostenibile e qualità della vita" – Obiettivo tematico OT4-azione 4.1.1 –**

**Agende Urbane Regionali – Comune di Modica (RG)**

**IMPRESA: ATI Leone Antonino e figli di Leone Vincenzo e C. sas – Cora Banche**

**spa – Impresa capogruppo Leone Antonino e figli di Leone Vincenzo e C.**

**sas, con sede in Modica (RG), Via Nazionale Modica Ispica n. 106 – P.IVA**

**01731510887**

**CONTRATTO:** Rep n°16113 del 12/07/2022 – Serie 1T – N.2314 del 20/07/2022

**CUP: J82B18000180006 – CIG: 8940676F39**

*Premesso che:*

- in data 15/11/2021 si è proceduto al caricamento della gara sulla piattaforma telematica e-procurement SINTEL alla quale è stato assegnato l'identificativo 147503949
- a seguito di celebrazione della gara, giusto verbale del 10/12/2021 è stata proposta l'aggiudicazione a favore dell'ATI Leone Antonino e figli di Leone Vincenzo e C. sas (capogruppo) – Cora Banche spa;
- con determinazione n. 357 del 08/02/2022 il Responsabile del V Settore ha approvato il già menzionato verbale ed ha aggiudicato l'appalto di che trattasi all' ATI Leone Antonino e figli di Leone Vincenzo e C. sas (/capogruppo) – Cora Banche spa
- in data 17/02/2022 con nota prot. 8223 del V Settore è stata comunicata l'avvenuta aggiudicazione alla citata ATI
- con Provvedimento n. 591 del 18/02/2022, a seguito conclusione con esito positivo della



Comune di Modica



# Città di Modica

[www.comune.modica.gov.it](http://www.comune.modica.gov.it)

- procedura di verifica dei requisiti dichiarati, l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace;
- il contratto è stato stipulato il 12/07/2022, di Rep n°16113- Registrazione: Serie 1T – N.2314 del 20/07/2022
  - con nota pec n. 001138 del 31/10/2022, il RUP Geom. Giorgio Scivoletto, autorizzava la sottoscritta ad eseguire la consegna dei lavori e che con nota pec del 09/11/2022 convocava l'impresa per il giorno 14/11/2022 per la consegna ai sensi dell'art.5 del D.M. 07 marzo 2018, n.49
  - con verbale del 14/11/2022 la sottoscritta provvedeva alla consegna dei lavori in relazione a quanto previsto art. 14 del CSA per la durata di n. 120 gg naturali e consecutivi a decorrere dalla data dello stesso e quindi con termine del 13/03/2023;
  - che durante l'esecuzione è stato redatto da parte della Direzione Lavori N.1-Ordine di Servizio per far fronte a circostanze imprevedute ed imprevedibili ed altresì per garantire un miglioramento tecnico prestazionale delle opere da realizzare;
  - che tale Ordine di Servizio riferito a lavori e forniture non alterano la natura del contratto originario (ai sensi dell'Art. 106, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.);
  - che in corso d'opera si è riscontrata quindi la necessità di eseguire nuovi lavori integrativi/modificativi non previsti nel progetto originario per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari;
  - che tali lavori sono condizione necessaria e sufficiente affinché possano proseguire le attività di cui all'appalto de quo, onde evitare sospensioni dei lavori in corso d'opera e far sì che l'Impresa possa adempiere pienamente alle direttive impartite da codesta Direzione lavori;
  - che tali lavorazioni sottoindicate sono oggetto della presente "Perizia Tecnica di Variante";
  - con verbale del 14/11/2022 la sottoscritta provvedeva alla consegna dei lavori in relazione



Comune di Modica



# Città di Modica

[www.comune.modica.gov.it](http://www.comune.modica.gov.it)

a quanto previsto art. 14 del CSA per la durata di n. 120 gg naturali e consecutivi a decorrere dalla data dello stesso e quindi con termine del 13/03/2023;

- con nota prot. 10286 del 03/03/2023 il RUP chiede, alla sottoscritta, di relazionare in merito alla istanza di richiesta di proroga espressa dalla ditta esecutrice con Pec del 02/03/2023 registrata in data 03/03/2023 con il numero 10182;

- con nota Pec prot. 11301 del 09/03/2023 il RUP Geom. Giorgio Scivoletto ha concesso la proroga n°1 di n.60 gg naturali e consecutivi e quindi la nuova scadenza risulta essere il 12/05/2023;

- con nota Pec prot. 20776 del 04/05/2023 il RUP chiede, alla sottoscritta, di relazionare in merito alla istanza di richiesta di proroga espressa dalla ditta esecutrice con Pec 20672 registrata in data 04/05/2023;

- con nota prot.22777 del 11/05/2023 il RUP ha concesso la proroga n°2 di n. 50 gg naturali e consecutivi e quindi la nuova scadenza risulta essere il 01/07/2023;

- con nota prot.30243 del 22/06/2023, il RUP chiede, alla sottoscritta, di relazionare in merito alla istanza di proroga espressa dalla ditta esecutrice con pec del 18/06/2023 registrata in data 19/06/2023 con il numero 29345;

- con nota prot 31625 del 30/06/2023 il RUP Geom. Giorgio Scivoletto ha concesso la proroga n°3 di n. 15 gg naturali e consecutivi e quindi la scadenza risulta essere il 16/07/2023.

- tutto ciò premesso e considerato che ai nuovi sottoelencati prezzi è stato applicato il ribasso d'asta pari a 25,942% e tali prezzi sono stati concordati precedentemente tramite apposito verbale con l'impresa esecutrice, tra quelli compresi nel Prezzario 2019 o eventualmente con redazione di apposite analisi prezzi.

ELENCO ULTERIORI PREZZI



# Città di Modica

Comune di Modica

[www.comune.modica.gov.it](http://www.comune.modica.gov.it)

Tariffa	Descrizione Estesa	U.M.	Prezzo
NP_01	Fornitura di sistema di automazione e controllo del flusso luminoso che regoli e mantenga un livello di luminosità costante al movimento rilevato e alla luce diurna, aumen.....minuendo la quantità della luce artificiale comandata a mezzo sistema Dali. Il tutto in opera completo e funzionante € 319,45	Cad	€ 319,45
NP_01	24.02.06. Fornitura e posa in opera di comando termostatico per valvole radiatore avente le seguenti caratteristiche: - sensore incorporato con elemento sensibile a liquido; - tmax ambiente 50°C; - pressione differenziale max; - scala graduata da 0 a 5 corrispondente ad un campo di temperatura da 0°C a 30°C, con possibilità di bloccaggio e limitazione di temperatura; - isteresi 0,3 K. Sono compresi i raccordi, gli accessori, ferramenta per il fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte	cad	€ 36,85

Che con Determina Dir. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Rep \_\_\_\_\_ è stata approvata la perizia di variante n.1 e ATI Leone Antonino e figli di Leone Vincenzo e C.sas, presa visione della suddetta perizia e consapevole dello stato dei luoghi

### DICHIARA E SI OBBLIGA

- di accettare avendo preso visione degli elaborati della perizia e del computo metrico estimativo, le quantità e i prezzi in perizia ritenendoli congrui ed esaustivi
- di accettare senza alcuna riserva l'esecuzione delle opere agli stessi patti e condizioni del contratto originario
- di accettare le variazioni determinate sia dai nuovi prezzi che la variazione determinata dalla revisione dei nuovi prezzi ai sensi art 26 del D.Lgs50/2022

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, e lo sarà per l'Amministrazione (Ente



Comune di Modica



# Città di Modica

[www.comune.modica.gov.it](http://www.comune.modica.gov.it)

Appaltante) dopo le intervenute approvazioni di legge.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'Appaltatore

Il Direttore dei Lavori

ATI Leone Antonino e figli di Leone Vincenzo e C. sas

Ing. Maria Cristina Ferlito

Cora Banche spa

Il Responsabile del Procedimento per ratifica

Geom. Giorgio Scivoletto

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	
Accertamento	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
Titolo	Tipologia	Categoria		

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, li 31 MAR, 2025

Il Responsabile di Ragioneria

**VISTO PER LA LIQUIDAZIONE**

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 8 APR, 2025 al 23 APR, 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione