Città di Modica

2752

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 2851 del 23 NOV. 2017

OGGETTO: LAVORI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE DI PORZIONE DI VIA MODICA SORDA A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO DEL 22 GENNAIO 2017.
CIG: 6989482EFF – CUP: J84H17000080002. - PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE.
Impresa: SPADARO GIORGIO S.R.L. – Vico Vittorio Corona n. 28 – 97015 Modica – P.IVA 01514740883

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

CHE a seguito dell'evento meteorologico del 22 gennaio 2017 che ha provocati seri danni alle infrastrutture di gran parte della viabilità comunale tra cui la Via Modica Sorda, arteria altamente trafficata che collega il centro della città sia con il quartiere "Sorda" che con la periferia della città, in data 02/02/2017 questo Settore ha predisposto il progetto relativo ai lavori di " manutenzione straordinaria per il ripristino del manto stradale di porzione di Via Modica Sorda a seguito dell'evento meteorologico del 22 gennaio 2017 per un importo complessivo di € 99.500,00 così distinto:

A) LAVORI			€	78.071,61
- Per lavori a base d'asta	€	76.510,18		
- Per oneri della sicurezza (non soggetti a r.a.)	€	1.561,43		
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:				
- I.V.A. 22% sui lavori	€	17.175,75		
- Oneri conferimento in discarica	"	4.000,00		
- Imprevisti	"	708,64		
SOMMANO	€	21.878,39	"	21.878,39
IMPORTO DEL PROGETTO			€	99.500,00

ed è stato corredato dai seguenti elaborati:

1 – Relazione tecnica
2 - Computo metrico estimativo
3 - Elenco prezzi
4 - Analisi prezzi
5 – Capitolato speciale d'appalto
6 – Stralcio planimetrico
7 – Schema contratto d'appalto

CHE il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 341 del 02/02/2017 ed in linea amministrativa con Determinazione n. 331 del 17/02/2017;

CHE con la Determinazione n. 396 del 23/02//2017, ad integrazione della Determinazione n. 331/2017, si è provveduto alla prenotazione della somma di € 99.500,00 con imputazione al capitolo 12010/30, impegno 206/2017, del bilancio di previsione 2017;

CHE in base ai risultati della gara celebrata il giorno 07 marzo 2017 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "Spadaro Giorgio S.r.l." con sede a Modica nel Vico Vittorio Corona n. 28 P.IVA 01514740883 per l'importo complessivo di € 60.197,84 di cui € 58.636,41 per lavori al netto del ribasso d'asta del 23,3613% ed € 1.561,43 quali oneri per la sicurezza non soggetti;

CHE con Determinazione n. 700 del 27 marzo 2017 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa "Spadaro Giorgio S.r.l.";

CHE con Determinazione n. 982 del 02 maggio 2017 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficacia con il seguente quadro economico:

A) LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€ 60.197,84
Di cui:		
- per lavori	€ 58.636,41	
- per oneri della sicurezza	" 1.561,43	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori	" 13.243,52	
- oneri conferimento in discarica, IVA compresa	" 4.000,00	
- Imprevisti, IVA compresa	" 702,64	
SOMMANO	€ 17.946,16	" 17.946,16
IMPORTO DEL PROGETTO		€ 78.144,00

CHE con detta Determinazione n. 982/2017 è stata impegnata la somma di € 92.832,28 al capitolo 12010/30, impegno 206/2017, del bilancio di esercizio 2017, così suddivisa: € 78.144,00 occorrente per finanziare i lavori in argomento ed € 14.688,28 IVA compresa, per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice (vedi punto 5) della stessa);

CHE i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge in data 16 maggio 2017 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 45 (quarantacinque);

CHE E' stato stipulato il contratto di appalto in data 01/06/2017 REP. 15938 registrato a Modica il 20/06/2017 al n. 1675 Serie 1T;

CHE a seguito delle forti piogge precipitate in occasione dell'evento alluvionale del 22-23/01/2017 si è verificato il deterioramento del manto stradale di porzione di strada S. Giuliano – S. Elena, già in pessime condizioni; dal ché per eliminare le cause di incidenti stradali il Sig. Sindaco con disposizione del 27.06.2017 prot. 32157 ha dato mandato al sottoscritto "di provvedere all'interno del progetto gli interventi necessari al fine di eliminare le possibile cause di incidenti stradali" nonché "di realizzare con detto progetto e quindi con l'impresa aggiudicataria le opere di manutenzione del manto stradale di porzione di strada S. Giuliano – S. Elena";

CHE al fine di dare seguito a quanto disposto dal Sig. Sindaco in data 27.06.2017, il sottoscritto ha incaricato alla D.L. di provvedere alla redazione di una perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile entro il limite delle somme indicate al comma 5) della Determinazione n. 982 del 02/05/2017;

CHE in data 30/06/2017 la D.L. ha redatto la perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile

di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, redatta ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016, per un importo complessivo di € 92.462,08, comunque entro l'importo originario del progetto, così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	93.596,18		
A detrarre				
- per oneri della sicurezza	"	1.871,92		
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	91.724,26		
a detrarre il ribasso d'asta del 23,3613%	"	21.427,98		
Importo netto dei lavori	€	70.296,28		
Oneri della sicurezza	"	1.871,92		
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva	€	72.168,20	€	72.168,20
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:				
- I.V.A. 22% su € 72.168,20	€	15.877,00		
- Oneri conferimento in discarica, IVA compresa	"	2.655,45		
- Per anticipazione per acquisto materiale, IVA compresa	"	170,00		
- Spese tecniche di sui all'art. _____ D.Lgs n. 50/2016 (importo progetto originario)	"	1.561,43		
- Contributo ANAC	"	30,00		
Somma	€	20.293,88	€	20.293,88
IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			€	**92.462,08**

e composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1- Relazione tecnica

Tav. 2- Analisi prezzi

Tav. 3- Elenco prezzi

Tav. 4- Computo metrico estimativo

Tav. 5- Quadro comparativo

Tav. 6- Schema atto di sottomissione.

CHE nella perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile:

• vengono assestate le quantità dei lavori previsti in progetto;

• viene elevato l'importo netto dei lavori da € 60.197,84 ad € 72.168,20 con una maggiorazione rispetto all'importo del contratto principale di € 11.970,36 (pari al 19,89%);

VISTA la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi della normativa vigente;

VISTO che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 378 del 21/08/2017;

RICONOSCIUTO che la predetta perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile è scaturita:

- per adempiere a quanto disposto dal Sig. Sindaco in data 27.06.2017 prot. 32157;
- per eliminare le cause che posso provocare incidenti stradali nella strada S. Giuliano – S. Elena;

-ricade nella fattispecie di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è quindi ammissibile ed approvabile;

-non altera la natura dei lavori del progetto originario;

DATO ATTO che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad € 92.462,08 entro l'importo originario del progetto;

CONSIDERATO che a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, giusta Determinazione n. 982 del 02/05/2017, in dipendenza delle risultanze della gara è stata impegnata la somma complessiva di

€ 92.832,28 (€ 78.144,00 + € 14.688,28) comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione imputate al capitolo 12010/30 impegno n. 206/2017 del bilancio di esercizio 2017;

RITENUTO doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI AL LORDO	€	93.596,18		
A detrarre				
- per oneri della sicurezza	"	1.871,92		
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	91.724,26		
a detrarre il ribasso d'asta del 23,3613%	"	21.427,98		
Importo netto dei lavori	€	70.296,28		
Oneri della sicurezza	"	1.871,92		
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva	€	72.168,20	€	72.168,20
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:				
- I.V.A. 22% su € 72.168,20	€	15.877,00		
- Oneri conferimento in discarica, IVA compresa	"	2.655,45		
- Per anticipazione per acquisto materiale, IVA compresa	"	170,00		
- Spese tecniche di sui all'art. _____ D.Lgs n. 50/2016 (importo progetto originario)	"	1.561,43		
- Contributo ANAC	"	30,00		
Somma	€	20.293,88	€	20.293,88
IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			**€**	**92.462,08**

VISTO l'O.R.E.L.;

VISTA la L.R. n. 48/1991;

VISTA la L.R. n. 23/1998;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTA il D.Lgs n. 50/2016;

VISTA la Determinazione del Sindaco n. 1123 del 15/05/2016 per la nomina di Responsabile P.O. XI Settore;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per i motivi in narrativa esposti, che qui di seguito si intendono integralmente riportati, di:

1) Di approvare ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché della normativa vigente in materia di LL.PP., la perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile del progetto relativo ai "lavori urgenti per la manutenzione straordinaria per il ripristino del manto stradale di porzione di via Modica Sorda a seguito dell'evento meteorologico del 22 gennaio 2017", dell'importo invariato di € 92.462,08 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	93.596,18	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	"	1.871,92	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	91.724,26	
a detrarre il ribasso d'asta del 23,3613%	"	21.427,98	

Importo netto dei lavori	€	70.296,28		
Oneri della sicurezza	"	1.871,92		
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva	€	72.168,20	€	72.168,20
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:				
- I.V.A. 22% su € 72.168,20	€	15.877,00		
- Oneri conferimento in discarica, IVA compresa	"	2.655,45		
- Per anticipazione per acquisto materiale, IVA compresa	"	170,00		
- Spese tecniche di sui all'art. _____ D.Lgs n. 50/2016 (importo progetto originario)	"	1.561,43		
- Contributo ANAC	"	30,00		
Somma	€	20.293,88	€	20.293,88
IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			€	**92.462,08**

composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1- Relazione tecnica

Tav. 2- Analisi prezzi

Tav. 3- Elenco prezzi

Tav. 4- Computo metrico estimativo

Tav. 5- Quadro comparativo

Tav. 6- Schema atto di sottomissione.

2) Di approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

3) Di dare atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a € 11.970,36 (€ 72.168,20 - € 60.197,84);

4) Di dare atto che a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, giusta Determinazione n. 982 del 02/05/2017, in dipendenza delle risultanze della gara è stata impegnata la somma complessiva di € 92.832,28 (€ 78.144,00 + € 14.688,28) comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione imputate al capitolo 12010/30 impegno n. 206/2017 del bilancio di esercizio 2017;

5) Di dare atto che la somma complessiva € 11.970,36 (€ 72.168,20 - € 60.197,84) occorrente per finanziare i lavori della perizia in argomento risulta già impegnata con la Determinazione n. 982 del 02/05/2017 ed imputate al capitolo 12010/30 impegno n. 206/2017 del bilancio di esercizio 2017;

6) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

IL RESPONSABILE
Geom. Giorgio Scollo

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
206/002/2017	23/02/2017	€ 11.370,36	12010/031	2017

Modica, 22/11/2017

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 29 NOV. 2017 al 13 DIC. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

COMUNE DI MODICA

X SETTORE

Lavori urgenti per la manutenzione straordinaria per il ripristino del manto stradale di porzione di Via Modica Sorda a seguito dell'evento meteorologico del 22 gennaio 2017.
CIG: 6989482EFF – CUP: J84H17000080002

***PERIZIA* DI VARIANTE SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE**

Importo € 92.462,08

TAV. 6 – SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Modica li 30 GIU. 2017

L'IMPRESA
SPADARO GIORGIO S.r.l.
Vico Vittorio Corona n. 28
97015 Modica (RG)
C.F. e P. IVA: 01514740883

IL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Francesco Profetto

Parere n° 328 del 21 AGO 2017

IL R.U.P.
Geom. Giorgio Scollo

CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N._____ R.A.P.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO REP. N. 15938 DEL 01/06/2017 RELATIVO AI LAVORI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE DI PORZIONE DI VIA MODICA SORDA A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO DEL 22 GENNAIO 2017.

CIG: 6989482EFF - CUP: J84H17000080002

L'anno duemiladiciassette il giorno ____ (_____) del mese di _____ in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica, nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico, Piazza Principe di Napoli, 17.

E

Sig. Spadaro Giorgio nato il 29 ottobre 1954 a Modica e residente a Modica in Vico Vittorio Corona n. 28, codice fiscale SPD GRG 54R29 F258G, nella qualità di Amministratore Unico dell'impresa "SPADARO GIORGIO S.r.l." con sede a Modica in Vico Vittorio Corona n. 28, partita IVA 01514740883,

Premesso:

- Che con contratto del 01/06/2017 N. 15938 di repertorio, per l'importo complessivo di € 60.197,84 di cui € 58.636,41 per i lavori, al netto del ribasso of-

ferto del 23,3613% ed € 1.561,43 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, l'impresa "SPADARO GIORGIO S.r.l." con sede a Modica in Vico Vittorio Corona n. 28, ha assunto l'appalto relativo ai "Lavori urgenti per la manutenzione straordinaria per il ripristino del manto stradale di porzione di Via Modica Sorda a seguito dell'evento meteorologico del 22 gennaio 2017";

- Che a seguito delle forti piogge precipitate in occasione dell'evento alluvionale del 22-23/01/2017 si è verificato il deterioramento del manto stradale di porzione di strada S. Giuliano – S. Elena, già in pessime condizioni;

- Che per eliminare le cause di incidenti stradali nella strada S. Giuliano – S. Elena il Sig. Sindaco con disposizione del 27.06.2017 prot. 32157 ha dato mandato al R.U.P. "di provvedere all'interno del progetto gli interventi necessari al fine di eliminare le possibile cause di incidenti stradali" nonché "di realizzare con detto progetto e quindi con l'impresa aggiudicataria le opere di manutenzione del manto stradale di porzione di strada S. Giuliano – S. Elena";

- Che, pertanto, in corso d'opera è stato necessario intervenire su porzione di strada S. Giuliano – S. Elena le cui opere determinano una maggiore spesa netta di € 11.970,36 rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che pertanto in data 30/06/2017 è stata redatta a cura della Direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di € 93.596,18 che al netto del ribasso d'asta del 23,3613% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di € 1.871,92 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta,

si riduce a netti €. 72.168,20;

- Che per contabilizzare i diversi lavori sono stati introdotti n. 3 nuovi prezzi, ricavati dal prezzario unico regionale per i lavori pubblici di cui al D.A. 27 febbraio 2013 e da apposite analisi;

- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;

- Che la maggiore spesa netta per lavori di € 11.970,36 non supera l'importo di € 12.039,57 (€ 14.688,28 IVA compresa) previsto al punto 5) della Determinazione n. 982 del 02/05/2017 per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il sig. Spadaro Giorgio nella qualità di Amministratore Unico dell'impresa "SPADARO GIORGIO S.r.l." con sede a Modica in Vico Vittorio Corona n.28, partita IVA 01514740883, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto e che saranno anch'essi soggetti al ribasso d'asta del 23,3613%.

Articolo 2

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € 72.168,20 comprensivi di € 1.871,92 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta anzidetto.

Articolo 3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € 11.970,36 (euro undicimilanovecentosettanta/36) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia	€ 72.168,20
A detrarre importo netto contratto principale	€ 60.197,84
Restano al netto	€ 11.970,36

Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 coordinato con D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, sono concordati i nuovi prezzi indicati al successivo Articolo 5, sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 23,3613%.

Articolo 5

ELENCO NUOVI PREZZI

N.P.01 (03.01.01.07) – Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.

7) per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25

Per ogni metro cubo **mc/€. 133,10**

(euro centotrentatrevirgoladieci)

N.P.02 – Revisione completa di caditoie e simili consistente nella ripulitura

completa delle camere da materiali di sedimentazione o altro e il loro trasporto a rifiuto, eventuali piccoli ripristini di intonaci interni o consolidamenti di spallette, lo sturamento delle tubazioni di adduzione e scarico e quanto altro occorre per dare la caditoia o il pozzetto perfettamente ripulito ed efficiente.

- Per manufatti dello sviluppo in pianta fino a mq. 0,70

Cadauno **Cad/€. 47,67**

(euro quarantasettevirgolasessantasette)

N.P.03– Revisione completa di caditoie e simili consistente nella ripulitura completa delle camere da materiali di sedimentazione o altro e il loro trasporto a rifiuto, eventuali piccoli ripristini di intonaci interni o consolidamenti di spallette, lo sturamento delle tubazioni di adduzione e scarico e quanto altro occorre per dare la caditoia o il pozzetto perfettamente ripulito ed efficiente.

- Per manufatti dello sviluppo in pianta superiore a mq. 0,70

Per ogni metro quadrato **mq/€. 55,10**

(euro cinquantacinquevirgoladieci)

Articolo 6

L'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del succitato contratto.

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi viene

aumentato di giorni 15 (quindici) rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

Articolo 7

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

Articolo 8

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 8 del contratto d'appalto del 01 giugno 2017, REP n. 15938.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG: 6989482EFF ed il CUP: J84H17000080002.

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

Articolo 9

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.

Articolo 10 - Certificazione antimafia

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii,

dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

Articolo 11 - Informativa trattamento dati

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE

L'IMPRESA