Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni
n. 468 del 16 FEB. 2021

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario, delle relative opere di corredo e manufatti della Prima Circoscrizione Modica Alta - Frigintini CIG : 7868656C56 - Ditta "Scifo Giorgio" - P.Iva 00899600886 - Perizia suppletiva di assestamento contabile.

Il Responsabile P.O. - X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:
che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 07/03/2019 il progetto relativo "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della Prima Circoscrizione Modica Alta – Frigintini" CIG: 7868656C56 per un importo complessivo di € 99.500,00 così distinto:

A) LAVORI		€. 75.400,00
- Per lavori a base d'asta	€. 75.400,00	
- Per oneri della sicurezza pari al 2% (non soggetti a r.a.)	€. 1.508,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori	€. 16.588,00	
- Imprevisti < 5%	€. 3.004,00	
- Incentivo ai sensi dell'art.113 D.Lgs n.50/2016	€. 1.508,00	
- Anticipazioni Iva compresa e oneri accesso discarica	€. 3.000,00	
SOMMANO	€. 24.100,00	€ 24.100,00
IMPORTO DEL PROGETTO		€. 99.500,00

è stato corredato dai seguenti elaborati:
1 - Relazione tecnica;
2 - Analisi Prezzi;
3 - Elenco Prezzi;
4 - Capitolato Speciale D'Appalto;
5 - Schema di Contratto;
6 - Planimetria;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n.484 del 14/03/2019 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 859 del 03/04/2019 provvedendo, altresì, alla prenotazione della somma di €. 99.500,00 imputandola al Cap. 12010/30 impegno 592/2019 del bilancio di esercizio 2019;

che a seguito di gara d'appalto, celebrata in data 07 e 13 maggio 2019 con Determina del responsabile P.O. del X Settore n.1266 del 23/05/2019 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'impresa "Scifo Giorgio" con sede in Modica (RG) Via Mercè n.44 - P.Iva 00899600886, con il ribasso d'asta del 35,9999%;

che con Determina del Responsabile P.O. del X Settore n. 1829 del 24/07/2019 l'aggiudicazione è divenuta efficace, e con lo stesso provvedimento è stata impegnata la somma di €. 99.500,00 imputandola al 12010/30 impegno 592/2019 da applicare sui prezzi unitari progettuali e, comunque, fino alla concorrenza di €.75.400,00 comprensivi di €.1.508,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 17/10/2019 REP. 16000 e registrato a Modica il 12 novembre 2019 al n. 3103 Serie 1T;

che con verbale del 01/08/2019 sono stati consegnati all'impresa i lavori di che trattasi con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 150 (centocinquanta);

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° Sal in data 03/12/2019 per lavori eseguiti a tutto il 31/10/2019;

che durante il corso di esecuzione dei lavori, accertate le effettive cattive condizioni del manto stradale di altri tratti al fine di consentire in sicurezza la circolazione dei numerosi mezzi che transitano anche in questi ultimi tratti di strada, la ditta ha realizzato ulteriori lavori imprevisti;

che l'impresa per una propria valutazione di economicità a poter realizzare i lavori in un unico contesto con i lavori autorizzati ed in corso di esecuzione ha eseguito gli ulteriori interventi;

che pertanto al fine di regolarizzare le partite contabili di tutti gli interventi eseguiti successivamente alla data di esaurimento delle somme poste in appalto, il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia suppletiva e di assestamento contabile, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7;

che in data 26/11/2020 il D.L. ha redatto la perizia suppletiva di assestamento contabile i cui lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte della stessa, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo complessivo di €. 140.951,62 cosi distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	174.103,50		
A detrarre				
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	"	3.482,07		
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	170.621,43		
a detrarre il ribasso d'asta del 35.9999%	"	61.423,54		
Restano i lavori al netto	€	109.197,89		
Oneri per la sicurezza	€.	3.482,07		
Importo netto lavori perizia suppletiva	€.	112.679,96	€.	112.679,96

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:				
- Iva 22% sui lavori su €. 112.679,96	€.	24.789,59		
- competenze tecniche 2%	€.	3.482,07		
SOMMANO	€.	28.271,66	€.	28.271,66
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE			€	140.951,62

e composta dai seguenti elaborati:
Tav. 1 - Relazione tecnica
Tav. 2 - Computo Metrico Estimativo
Tav. 3 - Schema Atto di Sottomissione

che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile:

• vengono assestate le quantità dei lavori eseguiti;
• viene elevato l'importo netto dei lavori eseguiti da €. 75.400,00 ad €. 112.679,96 con una maggiore spesa rispetto all'importo del contratto principale di €. 37.279,96;

vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;

visto che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.589 del 30/11/2020;

riconosciuto che la predetta perizia suppletiva e di assestamento contabile è scaturita al fine di scongiurare eventuali pericoli per la pubblica incolumità, ricade nella fattispecie di cui all'art.106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;

dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad €. 140.951,62 con una maggiore spesa di €. 41.451,62 rispetto all'importo della somma impegnata di € 99.500,00 con determinazione n. 1829 del 24/07/2019 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione imputata al capitolo 12010/30 impegno 592/2019 del bilancio di esercizio 2019;

ritenuto doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione;

vista la Determina Sindacale n.2505 del 16/10/2020, di nomina del Responsabile P.O. X Settore;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto l'O.R.E.L.;

visto la L.R. n. 48/1991;

vista la L.R. n. 23/1998;

visto il D.Lgs n. 267/2000;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1)Di Dare Atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di Approvare ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e successive modiche ed integrazioni, la perizia suppletiva di assestamento contabile del progetto relativo all'Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della Prima Circoscrizione Modica Alta - Frigintini CIG: 786865C56 per un importo complessivo di € 140.951,62 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI AL LORDO	€	174.103,50		
A detrarre				
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	"	3.482,07		
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	170.621,43		
a detrarre il ribasso d'asta del 35.9999%	"	61.423,54		
Restano i lavori al netto	€	109.197,89		
Oneri per la sicurezza	€.	3.482,07		
Importo netto lavori perizia suppletiva	€.	112.679,96	€.	112.679,96
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:				
- Iva 22% sui lavori su €. 112.679,96	€.	24.789,59		
- competenze tecniche 2%	€.	3.482,07		
SOMMANO	€.	28.271,66	€.	28.271,66
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE			€	140.951,62

composta dai seguenti elaborati:
Tav. 1 - Relazione tecnica
Tav. 2 - Computo Metrico Estimativo
Tav. 3 - Schema Atto di Sottomissione

3) Di Approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

4) Di Dare Atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a €. 37.279,96 (€.112.679,96 - € 75.400,00);

5) Di Dare Atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

6) Di Dare Atto che con Determinazione n. 1829 del 24/07/2019 è stata impegnata la somma di €. 99.500,00 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione ed imputandola al Cap.12010/30 impegno 592/2019;

7) Di Dare Atto che la maggiore somma occorrente per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti è di €. 41.451,62, quale differenza tra l'importo complessivo della perizia di €. 140.951,62 la somma impegnata con la predetta determinazione di €. 99.500,00;

8) Di Impegnare il maggiore importo occorrente di €. 41.451,62 al Capitolo 10270/15 del bilancio 2020 in corso di formazione;

9) Di dare atto che trattasi di spesa necessaria, indispensabile e non frazionabile;

10) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;

11) Di Provvedere alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice "Scifo Giorgio" con successivo atto;

12) Di Dichiara ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.N.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012;

13) Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Responsabile P.O. del IV Settore
Geom. Giorgio Scifo

PARERE N. 588
DEL 30/11/2020

COMUNE DI MODICA

Libero Consorzio Regionale di Ragusa
Già Provincia Regionale di Ragusa
X SETTORE
Manutenzione

Accordo Quadro Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della **Prima Circoscrizione** Modica Alta – Frigintini.

CIG: 7868656C56

PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO CONTABILE

Importo del progetto € 140.951,62

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Modica li 26/11/2020

TAV. 3

L'IMPRESA
Impresa Edile
Scifo Giorgio
Geom. Scifo Giorgio
Via Mercè, 44 - 97015 Modica (RG)
C.F. SCF GRG 64S20 F258L
P.IVA. 00890600886

F.to

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Benedetto Ostenta

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Giorgio Scollo

COMUNE DI MODICA
UFFICIO TECNICO

CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N._____ R.A.P.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO REP. N. 1600 DEL 17/10/2019 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VIARIO E DELLE RELATIVE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI DELLA PRIMA CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA – FRIGINTINI - CIG: 7868656C56.

L'anno duemilaventi il giorno ____ (_____) del mese di _____ in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica, nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico, Piazza Principe di Napoli, 17.

E

Sig. Scifo Giorgio nato a Modica (RG) il 20/11/1964 COD. FIS.: SCF GRG 64S20 F258L legale rappresentante dell'impresa "Scifo Giorgio" con sede a Modica in Via Mercè 44 partita IVA 00899600886.

Premesso:

Che con contratto REP n. 16000 del 17/10/2019, per l'importo complessivo di € 75.400,00 di cui € 1.508,00 quali oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, l'impresa "Scifo Giorgio" ha assunto l'appalto relativo ai Lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle opere di corredo e manufatti della

Prima circoscrizione Modica Alta – Frigintini;

Che la ditta ha effettuato regolarmente i lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle opere di corredo e manufatti della Prima circoscrizione Modica Alta – Frigintini nonché ha realizzato ulteriori lavori imprevisti, urgenti e necessari per l'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità determinato dalla pavimentazione stradale danneggiata e sconnessa adiacente ai tratti oggetto della manutenzione e non previsti in progetto, il tutto per meglio completarne le finalità dello stesso progetto;

Che, pertanto, i nuovi lavori non previsti nel progetto originario hanno determinano una maggiore spesa netta di € 37.279,96 rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

Che pertanto in data 26/11/2020 è stata redatta a cura della Direzione dei lavori, ai\ sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c), del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia suppletiva e di assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di € 174.103,50 che al netto del ribasso d'asta del 35,9999 % offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di € 3.482,07 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta, si riduce a netti € 112.679,96 oltre IVA;

Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;

Tutto ciò premesso

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il Sig. Scifo Giorgio nato a Modica (RG) il 20/11/1964 nella qualità di legale rappresentante dell'impresa "Scifo Giorgio" con sede a Modica in Via Mercè

n. 44 partita IVA 00899600886, senza alcuna eccezione, ha eseguito i lavori della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, soggetti al ribasso d'asta del 35,9999 %.

Articolo 2

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € 112.679,96 comprensivi di € 3.482,07 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta.

Articolo 3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a **€ 37.279,96** (euro trentasettemiladuecentosettantanove/96) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia	€ 112.679,96
A detrarre importo netto contratto principale	€ 75.400,00
Restano al netto	**€ 37.279,96**

Articolo 4

L'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del succitato contratto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

Articolo 5

I pagamenti a favore dell'impresa per i maggiori lavori eseguiti saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 13 del

contratto d'appalto REP N. 1600 del 17/10/2019;

ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG: 7868656C56;

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

Articolo 6

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.

Articolo 7 - Certificazione antimafia

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

Articolo 8 - Informativa trattamento dati

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE

L'IMPRESA

Impresa Edile
Geom. Scifo Giorgio
Via Mercè, 44 97015 Modica (RG)
C.F. SCF GRG 64S20 F258L
P.IVA. 00899800886

COMUNE DI MODICA
UFFICIO TECNICO

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
322/2021	15/02/2021	€ 41.451,62	10370/15 2021

Modica, 15/02/2021

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 22 FEB 2021 al 9 MAR 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione